

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° XXX, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2011-SMT COB-14	-	Cancelado	-	19/11/2012	104.663,92	104.663,92	0	0		
2011-SMT COB-19	-	Cancelado	-	19/11/2012	391.312,00	0	0	0		
2011-SMT COB-21	-	Cancelado	-	19/11/2012	206.065,60	0	0	0		
2011-SMT COB-22	-	Cancelado	-	19/11/2012	278.281,80	264.367,71	0	0		
2011-SMT COB-23	-	Cancelado	-	19/11/2012	130.334,32	130.334,32	0	0		
2011-SMT COB-24	-	Cancelado	-	19/11/2012	194.289,90	178.233,97	0	0		
2011-SMT COB-5	-	Cancelado	-	19/11/2012	279.300,00	279.300,00	0	0		
2011-SMT COB-12	-	Cancelado	-	28/12/2012	118.456,00	118.456,00	0	0		

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° XXX, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2011-SMT COB-16	-	Cancelado	-	28/12/2012	185.881,36	185.881,36	0	0		
2011-SMT COB-18	-	Cancelado	-	28/12/2012	292.850,00	292.850,00	0	0		
2011-SMT COB-3	-	Cancelado	-	28/12/2012	71.250,00	71.250,00	0	0		
2012-SMT COB-35	-	Cancelado	-	26/03/2013	301.936,00	0	0	0		
2012-SMT COB-43	-	Cancelado	-	26/03/2013	193.669,20	0	0	0		
2012-SMT COB-48	-	Cancelado	-	26/03/2013	227.569,04	0	0	0		
2012-SMT COB-27	-	Cancelado	-	10/04/2013	242.373,33	0	0	0		
2012-SMT COB-28	-	Cancelado	-	10/04/2013	274.635,00	0	0	0		

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° XXX, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2012-SMT_COB-29	-	Cancelado	-	10/04/2013	392.348,00	0	0	0		
2012-SMT_COB-32	-	Cancelado	-	10/04/2013	116.500,24	0	0	0		
2012-SMT_COB-33	-	Cancelado	-	10/04/2013	119.228,85	0	0	0		
2012-SMT_COB-34	-	Cancelado	-	10/04/2013	123.750,48	0	0	0		
2012-SMT_COB-36	-	Cancelado	-	10/04/2013	160.371,80	0	0	0		
2012-SMT_COB-37	-	Cancelado	-	10/04/2013	385.090,01	0	0	0		
2012-SMT_COB-38	-	Cancelado	-	10/04/2013	390.971,00	0	0	0		
2012-SMT_COB-41	-	Cancelado	-	10/04/2013	112.070,12	0	0	0		

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° XXX, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2012-SMT_COB-45	-	Cancelado	-	10/04/2013	93.620,97	0	0	0		
2012-SMT_COB-46	-	Cancelado	-	10/04/2013	233.830,26	0	0	0		
2012-SMT_COB-50	-	Cancelado	-	10/04/2013	181.834,60	0	0	0		
2012-SMT_COB-53	-	Cancelado	-	10/04/2013	291.324,34	0	0	0		
2012-SMT_COB-54	-	Cancelado	-	10/04/2013	388.385,69	0	0	0		
2012-SMT_COB-55	-	Cancelado	-	10/04/2013	391.496,94	0	0	0		
2012-SMT_COB-56	-	Cancelado	-	10/04/2013	295.787,93	0	0	0		
2012-SMT_COB-57	-	Cancelado	-	10/04/2013	239.898,00	0	0	0		

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° XXX, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2012-SMT COB-59	-	Cancelado	-	10/04/2013	394.581,60	0	0	0		
2011-SMT COB-4	149/2012	Cancelado	18/06/2012	03/06/2013	373.283,89	365.619,55	0	0		
2011-SMT COB-6	225/2012	Cancelado	31/10/2012	14/06/2013	144.546,66	144.546,66	0	0		
2013-SMT COB-67	-	Cancelado	-	16/10/2013	349.468,47	0	0	0		
2013-SMT COB-62	-	Cancelado	-	30/04/2014	145.490,80	0	0	0		
2013-SMT COB-70	-	Cancelado	-	30/04/2014	134.352,00	73.188,00	0	0		
2013-SMT COB-81	-	Cancelado	-	30/04/2014	361.437,66	0	0	0		
2013-SMT COB-83	-	Cancelado	-	30/04/2014	329.764,10	0	0	0		

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° XXX, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2013-SMT_COB-84	-	Cancelado	-	30/04/2014	400.000,00	0	0	0		
2013-SMT_COB-85	-	Cancelado	-	30/04/2014	119.172,00	119.172,00	0	0		
2013-SMT_COB-89	-	Cancelado	-	30/04/2014	141.189,00	0	0	0		
2014-SMT_COB-101	-	Cancelado	-	30/01/2015	390.853,10	0	0	0		
2014-SMT_COB-104	-	Cancelado	-	30/01/2015	238.189,00	0	0	0		
2014-SMT_COB-114	-	Cancelado	-	30/01/2015	106.037,80	0	0	0		
2011-SMT_COB-17	229/2012	Cancelado	01/11/2012	24/04/2015	112.940,28	112.940,28	0	0		
2014-SMT_COB-105	-	Cancelado	-	03/06/2015	95.834,20	0	0	0		

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° XXX, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2014-SMT_COB-108	-	Cancelado	-	03/06/2015	356.998,63	0	0	0		
2014-SMT_COB-111	-	Cancelado	-	03/06/2015	298.018,00	0	0	0		
2014-SMT_COB-116	-	Cancelado	-	03/06/2015	133.797,60	0	0	0		
2014-SMT_COB-117	-	Cancelado	-	03/06/2015	148.944,00	0	0	0		
2014-SMT_COB-118	-	Cancelado	-	03/06/2015	169.250,50	0	0	0		
2014-SMT_COB-92	-	Cancelado	-	03/06/2015	119.172,00	119.172,00	0	0		
2013-SMT_COB-75	166/2014	Cancelado	11/04/2014	16/03/2016	175.411,76	175.411,08	0	0		
2013-SMT_COB-86	279/2014	Cancelado	22/04/2014	16/03/2016	277.404,92	277.404,92	0	0		

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° XXX, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2013-SMT_COB-87	183/2014	Cancelado	11/04/2014	16/03/2016	399.648,77	399.648,77	0	0		
2015-SMT_COB-124	-	Cancelado	-	04/07/2016	238.189,00	0	0	0		
2015-SMT_COB-127	-	Cancelado	-	04/07/2016	99.032,92	0	0	0		
2015-SMT_COB-129	-	Cancelado	-	04/07/2016	324.560,25	0	0	0		
2015-SMT_COB-133	-	Cancelado	-	04/07/2016	80.450,23	0	0	0		
2015-SMT_COB-136	-	Cancelado	-	04/07/2016	358.321,53	0	0	0		
2015-SMT_COB-138	-	Cancelado	-	04/07/2016	142.560,00	0	0	0		
2015-SMT_COB-147	-	Cancelado	-	04/07/2016	222.708,50	0	0	0		

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° XXX, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2015-SMT_COB-149	-	Cancelado	-	04/07/2016	191.946,00	0	0	0		
2015-SMT_COB-152	-	Cancelado	-	04/07/2016	169.250,52	0	0	0		
2013-SMT_COB-77	194/2014	Cancelado	22/04/2014	04/01/2017	349.468,47	349.442,01	0	0	349.468,47	
2013-SMT_COB-79	277/2014	Cancelado	22/04/2014	04/01/2017	298.662,96	298.662,96	0	0		
2014-SMT_COB-100	301/2015	Cancelado	17/04/2015	04/01/2017	334.388,00	334.388,00	0	0		
2014-SMT_COB-112	285/2015	Cancelado	07/04/2015	04/01/2017	702.497,00	699.380,00	0	0		
2014-SMT_COB-113	286/2015	Cancelado	20/04/2015	04/01/2017	149.696,98	149.696,98	0	0		
2014-SMT_COB-99	340/2015	Cancelado	18/05/2015	04/01/2017	311.760,00	311.760,00	0	0		

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° XXX, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2016-SMT_COB-163	-	Cancelado	-	11/01/2017	95.834,20	0	0	0		
2016-SMT_COB-170	-	Cancelado	-	11/01/2017	1.985.009,37	0	0	0		
2016-SMT_COB-174	-	Cancelado	-	11/01/2017	499.999,19	0	0	0		
2016-SMT_COB-175	-	Cancelado	-	11/01/2017	3.100.000,00	0	0	0		
2016-SMT_COB-165	-	Cancelado	-	05/05/2017	2.449.133,70	0	0	0		
2016-SMT_COB-167	-	Cancelado	-	05/05/2017	385.306,00	0	0	0		
2017-SMT_COB-199	-	Cancelado	-	08/07/2018	439.912,83	0	0	0	439.912,83	
2017-SMT_COB-177	-	Cancelado	-	13/07/2018	176.400,00	0	0	0	176.400,00	

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° XXX, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2017-SMT_COB-178	-	Cancelado	-	13/07/2018	440.000,00	0	0	0	440.000,00	
2017-SMT_COB-180	-	Cancelado	-	13/07/2018	192.080,00	0	0	0	192.080,00	
2017-SMT_COB-190	-	Cancelado	-	13/07/2018	199.369,68	0	0	0	199.369,68	
2017-SMT_COB-191	-	Cancelado	-	13/07/2018	490.000,00	0	0	0	490.000,00	
2017-SMT_COB-192	-	Cancelado	-	13/07/2018	142.852,50	0	0	0	142.852,50	
2017-SMT_COB-196	-	Cancelado	-	13/07/2018	403.662,00	0	0	0	403.662,00	
2017-SMT_COB-200	-	Cancelado	-	13/07/2018	1.730.000,00	0	0	0	1.730.000,00	
2017-SMT_COB-202	-	Cancelado	-	13/07/2018	207.436,90	0	0	0	207.436,90	

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° XXX, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2017-SMT_COB-203	-	Cancelado	-	13/07/2018	355.205,40	0	0	0	355.205,40	
2017-SMT_COB-206	-	Cancelado	-	13/07/2018	321.311,38	0	0	0	321.311,38	
2017-SMT_COB-208	-	Cancelado	-	13/07/2018	139.576,20	0	0	0	139.576,20	
2017-SMT_COB-212	-	Cancelado	-	13/07/2018	748.539,62	0	0	0	748.539,62	
2017-SMT_COB-215	-	Cancelado	-	13/07/2018	500.000,00	0	0	0	500.000,00	
2017-SMT_COB-216	-	Cancelado	-	13/07/2018	589.544,00	0	0	0	589.544,00	
2017-SMT_COB-217	-	Cancelado	-	13/07/2018	203.378,38	0	0	0	203.378,38	
2017-SMT_COB-225	-	Cancelado	-	13/07/2018	369.767,96	0	0	0	369.767,96	

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° XXX, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2011-SMT_COB-13	083/2012	Concluído	30/03/2012	13/10/2014	392.436,50	392.436,50	0	392.436,50		
2012-SMT_COB-39	210/2013	Concluído	10/05/2013	11/05/2015	265.100,00	145.975,30	0	118.836,63		
2012-SMT_COB-31	236/2012	Concluído	08/11/2012	29/05/2015	118.897,84	118.897,84	0	117.858,71		
2011-SMT_COB-10	189/2012	Concluído	29/10/2012	05/06/2015	357.049,20	349.371,20	0	319.242,52		
2012-SMT_COB-40	209/2013	Concluído	10/05/2013	04/08/2015	400.000,00	400.000,00	0	224.386,51		
2012-SMT_COB-60	131/2013	Concluído	02/04/2013	19/10/2015	379.682,50	379.489,89	0	367.209,85		
2011-SMT_COB-11	230/2012	Concluído	06/11/2012	06/01/2016	98.108,00	98.108,00	0	88.297,20		
2012-SMT_COB-58	194/2013	Concluído	09/05/2013	16/02/2016	399.428,66	357.765,86	0	357.765,86		

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° XXX, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2013-SMT_COB-63	055/2014	Concluído	12/02/2014	17/06/2016	133.335,00	133.335,00	0	131.644,08		
2013-SMT_COB-65	272/2014	Concluído	17/04/2014	19/07/2016	134.676,00	134.676,00	0	131.774,40		
2013-SMT_COB-68	231/2014	Concluído	16/04/2014	02/09/2016	140.600,00	140.600,00	0	73.118,26		
2014-SMT_COB-97	185/2015	Concluído	12/03/2015	24/10/2016	931.269,50	463.230,65	0	462.182,19		
2013-SMT_COB-66	192/2014	Concluído	22/04/2014	30/03/2017	390.759,81	270.658,14	0	270.658,14		
2015-SMT_COB-143	391/2015	Concluído	10/11/2015	25/05/2017	512.805,33	512.805,33	0	512.805,33		
2013-SMT_COB-69	249/2014	Concluído	22/04/2014	16/08/2017	145.069,40	112.552,02	0	111.926,24		
2013-SMT_COB-76	184/2014	Concluído	22/04/2014	24/08/2017	78.381,00	78.231,00	0	76.056,00		

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° XXX, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2015-SMT_COB-130	463/2015	Concluído	08/12/2015	24/08/2017	176.953,13	176.953,13	0	104.457,98		
2013-SMT_COB-71	213/2014	Concluído	11/04/2014	10/10/2017	141.863,50	125.951,00	0	77.553,25		
2015-SMT_COB-120	439/2015	Concluído	08/12/2015	20/10/2017	383.008,28	383.008,28	0	383.008,28		
2012-SMT_COB-30	007/2013	Concluído	18/01/2013	13/11/2017	97.057,24	97.057,24	0	92.279,30		
2014-SMT_COB-94	302/2015	Concluído	29/04/2015	16/01/2018	395.620,93	395.620,93	0	393.188,28	2.432,65	
2015-SMT_COB-132	451/2015	Concluído	08/12/2015	24/01/2018	148.944,00	133.524,27	0	131.452,75	2.071,52	
2012-SMT_COB-51	139/2013	Concluído	02/04/2013	07/02/2018	33.196,00	33.196,00	0	33.000,00	196,00	
2012-SMT_COB-44	265/2012	Concluído	26/11/2012	27/04/2018	208.946,42	208.946,42	0	128.467,69	80.478,73	

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° XXX, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2015-SMT_COB-125	441/2015	Concluído	07/12/2015	03/05/2018	143.913,00	138.033,00	0	136.336,82	5.880,00	
2012-SMT_COB-26	046/2013	Concluído	06/03/2013	06/06/2018	151.461,74	151.461,74	0	8.933,67	142.528,07	
2017-SMT_COB-176	-	Em análise	-	-	50.825,00	50.825,00	0	0		
2017-SMT_COB-184	-	Em análise	-	-	373.904,00	373.904,00	0	0		
2017-SMT_COB-185	-	Em análise	-	-	378.466,45	0	0	0		
2017-SMT_COB-194	-	Em análise	-	-	449.586,68	449.586,68	0	0		
2017-SMT_COB-197	-	Em análise	-	-	2.950.000,00	0	0	0	2.950.000,00	
2017-SMT_COB-201	-	Em análise	-	-	260.487,29	260.487,29	0	0		

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° XXX, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2017-SMT_COB-220	-	Em análise	-	-	244.122,71	244.122,71	0	0		
2017-SMT_COB-221	-	Em análise	-	-	700.293,32	0	0	0		
2017-SMT_COB-222	-	Em análise	-	-	2.430.439,52	2.430.439,52	0	0		
2017-SMT_COB-226	-	Em análise	-	-	854.616,59	0	0	0		
2011-SMT_COB-15	215/2012	Em execução	22/10/2012	-	181.993,40	181.993,00	0	161.647,65		
2011-SMT_COB-7	223/2012	Em execução	01/11/2012	-	195.046,59	195.046,59	0	194.156,87		
2011-SMT_COB-8	224/2012	Em execução	01/11/2012	-	176.927,53	176.927,53	0	157.661,07		
2012-SMT_COB-25	182/2013	Em execução	07/05/2013	-	211.350,99	211.350,99	0	190.215,90		

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° XXX, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2012-SMT_COB-42	215/2013	Em execução	10/05/2013	-	194.000,00	194.000,00	0	148.360,00		
2012-SMT_COB-47	198/2013	Em execução	09/05/2013	-	148.000,00	148.000,00	0	30.918,80		
2012-SMT_COB-49	111/2013	Em execução	28/03/2013	-	184.836,32	184.836,32	0	155.836,00		
2013-SMT_COB-61	293/2013	Em execução	17/12/2013	-	358.988,48	358.988,48	0	266.462,61		
2013-SMT_COB-64	255/2014	Em execução	17/04/2014	-	364.482,25	349.490,89	0	314.541,81		
2013-SMT_COB-72	181/2014	Em execução	22/04/2014	-	144.158,30	74.773,07	0	67.159,87		
2013-SMT_COB-73	050/2014	Em execução	10/02/2014	-	206.928,00	206.928,00	0	202.389,60		
2013-SMT_COB-78	190/2014	Em execução	22/04/2014	-	252.695,00	252.695,00	0	227.425,50		

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° XXX, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2013-SMT COB-80	057/2014	Em execução	13/02/2014	-	390.822,96	390.822,96	0	390.740,91		
2013-SMT COB-82	284/2014	Em execução	22/04/2014	-	244.968,40	244.968,40	0	132.460,88		
2013-SMT COB-88	301/2014	Em execução	22/04/2014	-	292.850,00	292.850,00	0	292.850,00		
2013-SMT COB-90	179/2014	Em execução	11/04/2014	-	189.385,86	189.385,86	0	45.496,62		
2014-SMT COB-102	188/2015	Em execução	11/03/2015	-	317.822,78	317.822,78	0	284.644,84		
2014-SMT COB-103	327/2015	Em execução	11/05/2015	-	193.056,00	193.056,00	0	46.935,43		
2014-SMT COB-106	323/2015	Em execução	04/05/2015	-	94.648,40	94.648,40	0	62.051,25		
2014-SMT COB-107	080/2015	Em execução	06/02/2015	-	294.936,10	294.936,10	0	170.000,00		

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° XXX, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2014-SMT_COB-109	348/2015	Em execução	28/05/2015	-	3.092.439,00	3.092.439,00	0	373.500,00		
2014-SMT_COB-110	293/2015	Em execução	13/04/2015	-	276.340,40	276.340,40	0	248.706,36		
2014-SMT_COB-115	294/2015	Em execução	13/04/2015	-	252.341,00	175.224,00	0	36.260,00		
2014-SMT_COB-91	320/2015	Em execução	30/04/2015	-	73.188,00	73.188,00	0	72.900,00		
2014-SMT_COB-93	200/2015	Em execução	11/03/2015	-	140.832,75	140.832,75	0	46.384,32		
2014-SMT_COB-95	303/2015	Em execução	29/04/2015	-	133.894,03	133.894,03	0	119.151,85		
2014-SMT_COB-96	247/2015	Em execução	20/03/2015	-	185.881,36	185.881,36	0	71.741,41		
2014-SMT_COB-98	339/2015	Em execução	18/05/2015	-	317.096,00	303.012,60	0	226.463,60		

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° XXX, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2015-SMT_COB-119	117/2016	Em execução	01/07/2016	-	3.195.848,60	3.195.848,60	0	2.700.000,00		
2015-SMT_COB-121	471/2015	Em execução	23/12/2015	-	250.504,02	250.504,02	0	185.417,41		
2015-SMT_COB-122	061/2016	Em execução	26/02/2016	-	136.923,50	136.923,50	0	123.231,15		
2015-SMT_COB-123	470/2015	Em execução	23/12/2015	-	219.557,50	219.557,50	0	166.766,23		
2015-SMT_COB-126	038/2016	Em execução	29/01/2016	-	143.943,63	138.063,63	0	118.981,80		
2015-SMT_COB-128	438/2015	Em execução	08/12/2015	-	382.000,00	382.000,00	0	382.000,00		
2015-SMT_COB-135	083/2016	Em execução	16/03/2016	-	398.507,93	390.383,18	0	173.919,00		
2015-SMT_COB-137	082/2016	Em execução	16/03/2016	-	392.992,07	384.867,32	0	206.303,64		

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° XXX, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2015-SMT_COB-139	084/2016	Em execução	16/03/2016	-	390.853,10	390.853,10	0	180.000,00		
2015-SMT_COB-141	051/2016	Em execução	17/02/2016	-	197.370,00	197.370,00	0	156.915,50		
2015-SMT_COB-144	422/2015	Em execução	01/12/2015	-	145.470,66	143.087,45	0	85.214,72		
2015-SMT_COB-145	032/2016	Em execução	27/01/2016	-	303.197,00	303.197,00	0	257.600,00		
2015-SMT_COB-146	477/2015	Em execução	10/12/2015	-	629.279,89	626.508,69	0	201.215,80		
2015-SMT_COB-148	033/2016	Em execução	27/01/2016	-	315.072,52	315.072,52	0	205.775,79		
2015-SMT_COB-150	057/2016	Em execução	23/02/2016	-	294.936,10	294.936,10	0	294.372,80		
2015-SMT_COB-151	015/2016	Em execução	14/01/2016	-	841.082,01	482.289,36	0	377.548,92		

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° XXX, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2015-SMT_COB-161	060/2016	Em execução	24/02/2016	-	4.904.313,80	2.886.475,73	0	840.977,70		
2016-SMT_COB-166	081/2017	Em execução	20/04/2017	-	2.170.000,00	2.170.000,00	0	195.070,58		
2016-SMT_COB-169	133/2017	Em execução	19/06/2017	-	224.717,00	224.716,95	0	64.494,60		
2016-SMT_COB-171	159/2016	Em execução	04/11/2016	-	2.837.318,23	1.306.148,17	0	1.169.349,34		
2016-SMT_COB-173	033/2017	Em execução	16/03/2017	-	161.000,28	161.000,28	0	55.241,60		
2015-SMT_COB-134	035/2016	Não iniciado	27/01/2016	-	595.386,64	316.745,84	0	0		
2016-SMT_COB-162	118/2016	Não iniciado	18/10/2016	-	185.881,36	185.881,36	0	0		
2016-SMT_COB-164	016/2017	Não iniciado	07/03/2017	-	142.500,00	142.500,00	0	0		

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° XXX, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2016-SMT_COB-168	113/2017	Não iniciado	15/05/2017	-	407.800,00	407.800,00	0	0		
2016-SMT_COB-172	106/2017	Não iniciado	27/04/2017	-	345.167,90	345.167,88	0	0		
2017-SMT_COB-182	233/2018	Não iniciado	28/06/2018	-	1.499.692,71	1.195.190,15	0	0	304.502,56	
2017-SMT_COB-183	075/2018	Não iniciado	06/03/2018	-	427.922,80	427.922,80	0	0	0,00	
2017-SMT_COB-187	087/2018	Não iniciado	09/03/2018	-	161.388,95	161.388,95	0	0	0,00	
2017-SMT_COB-188	125/2018	Não iniciado	19/04/2018	-	389.347,71	389.347,71	0	0	0,00	
2017-SMT_COB-189	217/2018	Não iniciado	18/06/2018	-	1.287.060,19	786.849,09	0	0	500.211,10	
2017-SMT_COB-195	161/2018	Não iniciado	15/05/2018	-	2.413.047,29	2.413.047,29	0	0	0,00	

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° XXX, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2017-SMT_COB-198	202/2018	Não iniciado	06/06/2018	-	488.000,00	488.000,00	0	0	0,00	
2017-SMT_COB-204	136/2018	Não iniciado	24/04/2018	-	2.821.935,50	2.487.683,44	0	0	334.252,06	
2017-SMT_COB-205	184/2018	Não iniciado	29/05/2018	-	3.418.650,66	3.282.329,18	0	0	136.321,48	
2017-SMT_COB-207	159/2018	Não iniciado	11/05/2018	-	758.637,96	728.881,62	0	0	29.756,34	
2017-SMT_COB-209	155/2018	Não iniciado	09/05/2018	-	3.314.794,11	3.314.794,11	0	0	0,00	
2017-SMT_COB-210	250/2018	Não iniciado	29/06/2018	-	291.154,08	291.154,08	0	0	0,00	
2017-SMT_COB-213	258/2018	Não iniciado	05/07/2018	-	491.643,25	491.643,25	0	0	0,00	
2017-SMT_COB-218	248/2018	Não iniciado	29/06/2018	-	456.990,00	89.885,60	0	0	367.104,40	

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° XXX, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2017-SMT COB-219	130/2018	Não iniciado	20/04/2018	-	251.007,32	251.007,32	0	0	0,00	
2017-SMT COB-223	218/2018	Não iniciado	18/06/2018	-	1.508.862,03	1.482.038,10	0	0	26.823,93	
2017-SMT COB-224	189/2018	Não iniciado	01/06/2018	-	133.327,31	46.785,60	0	0	86.541,71	

R\$ 12.967.605,87

0,00

R\$ 12.967.605,87