

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
1	ALPA	048/2019	18/03/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	Município	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO NO BAIRRO JARDIM EUROPA - CAPÃO BONITO	169.408,76	-	6.817,98	Compensação	100,0	90,0
2	ALPA	186/2019	16/07/2019	Em execução	IDEAS-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL	Sociedade Civil	CAMINHANDO COM AS ÁGUAS DO PARANAPANEMA - NA TRILHA DAS NASCENTES	74.750,00	-	54.000,00	Compensação	90,0	100,0
3	ALPA	014/2021	15/01/2021	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	TRANSMISSÃO DE DADOS HIDROLÓGICOS DAS BACIAS DO ALTO PARANAPANEMA	200.556,05	-	36.000,00	Cobrança	1,0	56,4
4	ALPA	071/2021	18/03/2021	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	MONITORAMENTO DAS BACIAS DO RIO VERDE, RIB. INDAIATUBA E TAQUARI	449.860,99	-	53.011,20	Cobrança	15,0	50,0
5	ALPA	107/2021	06/04/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU	Município	BACIA DE CONTENÇÃO PARA RETENÇÃO DO VOLUME DE ÁGUA PLUVIAL PROVENIENTE DO CORPO HÍDRICO E DAS ÁREAS DE ENTORNO A SER EXECUTADA NO MUNICÍPIO DE IPAUSSU	258.851,58	-	5.333,54	Compensação	30,0	62,8
6	ALPA	227/2021	13/10/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI	Município	DRENAGEM URBANA PARA MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS E CONTROLE DE PROCESSO EROSIVO	207.097,40	-	191.902,60	Cobrança	100,0	90,0
7	ALPA	236/2021	13/10/2021	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	Monitoramento Agrometeorológico dos recursos hídricos e quantificação do uso da água na agricultura- suporte a projetos de outorga junto ao CBH-ALPA	213.536,00	-	30.000,00	Cobrança	100,0	100,0
8	ALPA	234/2021	13/10/2021	Em execução	FAI-UFSCAR - FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO	Sociedade Civil	RESTAURAÇÃO FLORESTAL DE APPS E DESENVOLVIMENTO DE PACOTE TECNOLÓGICO PARA MÚLTIPLOS BENEFÍCIOS A BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO PARANAPANEMA, SP	156.191,76	-	17.354,66	Compensação	90,0	88,9
9	ALPA	247/2021	13/10/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	Município	Drenagem de Águas Pluviais para Controle de Erosão no Bairro Taquaral	170.690,32	-	64.515,13	Cobrança	100,0	100,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
 Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI
 Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
10	ALPA	221/2021	09/11/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU	Município	Canalização de trecho do córrego São Luís para a prevenção e defesa contra inundações das áreas de entorno	329.654,39	-	192.933,41	Cobrança	100,0	100,0
11	ALPA	233/2021	01/12/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	Município	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES MITIGADORAS DE INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS NO BAIRRO CAMPINHO	252.441,70	-	9.688,71	Compensação	100,0	100,0
12	ALPA	009/2022	10/01/2022	Em execução	UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DE ITAPEVA	Estado	Mestrado Profissional em Engenharia de Biomateriais e Bioprocessos - Linha de pesquisa em Biosustentabilidade e Recursos Hídricos	238.127,14	-	65.866,66	Cobrança	55,0	90,0
13	ALPA	119/2022	18/03/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	Município	Saneamento para Famílias de Bairros Rurais no Município de Taquarivai, através de Biodigestores	176.507,84	-	51.168,35	Compensação	100,0	100,0
14	ALPA	219/2023	19/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	Município	Controle de erosão urbana no bairro Vila São Pedro e proteção do córrego da "Campina" - FASE III	348.016,52	-	9.000,00	Cobrança	-	57,8
15	ALPA	257/2023	27/07/2023	Em execução	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO	Município	Esgotamento Sanitário ? Implantação de Sistema Individuais de Saneamento do Bairro do Rio Acima	504.133,83	-	26.533,29	Cobrança	50,0	45,5
16	ALPA	337/2023	14/09/2023	Em execução	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO	Município	Esgotamento Sanitário - implantação de Sistema Individuais de Saneamento do Bairro Capela de São Roque	287.013,31	-	9.878,50	Cobrança	49,0	49,7
17	ALPA	437/2023	30/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO	Município	EXECUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA BISPO DOM SILVIO MARIA DARIO	299.892,96	-	53.940,84	Cobrança	100,0	100,0
18	ALPA	518/2023	11/12/2023	Não Iniciado	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	?Monitoramento hidro-agrometeorológico, visando a quantificação do fenômeno seca junto ao CBH-ALPA?;	497.814,00	-	61.200,00	Compensação	-	-
19	ALPA	566/2023	20/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	Município	Controle de erosão e recuperação ambiental da área verde do Conjunto Habitacional Orestes Quércia, Capão Bonito-SP	350.608,30	-	99.254,00	Cobrança	-	80,1

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
20	ALPA	582/2023	21/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ	Município	Canalização Córrego Lava-Pés Trecho 1	1.462.238,93	-	88.841,08	Cobrança	-	61,4
21	ALPA	575/2023	21/12/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU	Município	Canalização de trecho do Córrego São Luís para prevenção e defesa contra inundações das áreas de entorno (etapa 2)	415.398,35	-	187.521,08	Compensação	-	-
22	ALPA	572/2023	21/12/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE ANGATUBA	Município	RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO CACHOEIRA, MANANCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ANGATUBA-SP	278.642,00	-	16.090,88	Compensação	-	-
23	AP	313/2019	26/12/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO MESQUITA	Município	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDROMETROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA DA CIDADE DE JÚLIO MESQUITA	295.096,32	-	73.774,08	Cobrança	100,0	100,0
24	AP	346/2019	27/12/2019	Em execução	IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas	Estado	MODEGAGEM NUMÉRICA COMO FERRAMENTA DE GESTÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO MUNICÍPIO DE BASTOS	400.000,00	-	212.455,00	Cobrança	100,0	100,0
25	AP	076/2020	10/02/2020	Em execução	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ	Município	CONSTRUÇÃO DE CANAL ABERTO NO CÔNEGO REBOUÇAS	410.865,18	-	72.505,62	Compensação	100,0	100,0
26	AP	213/2020	02/04/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES	Município	PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROÇÃO RURAL DE SANTA MERCEDES SP	112.646,73	-	16.832,27	Cobrança	100,0	100,0
27	AP	142/2021	15/04/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU	Município	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE IRAPURU SP	153.297,24	-	3.128,51	Compensação	100,0	100,0
28	AP	197/2021	14/07/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	Município	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE QUEIROZ	151.301,80	-	7.963,25	Compensação	88,0	100,0
29	AP	237/2021	01/12/2021	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	Monitoramento das condições agrometeorológicas do Comitê AP como suporte às condições de manejo de água das culturas e riscos de seca e aos planos municipais de controle de erosão rural	321.200,00	-	-	Cobrança	100,0	100,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
30	AP	006/2022	10/01/2022	Em execução	MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	Município	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR	417.655,15	-	83.102,54	Compensação	100,0	100,0
31	AP	005/2022	10/01/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIÂNIA	Município	Implantação de Sistema de Galerias de Águas Pluviais na Rua Armando Pizzolo, na Avenida Francisco Rossani, na Avenida Senador Luiz Piza e na Avenida Guaná.	447.736,98	-	85.678,45	Compensação	100,0	100,0
32	AP	047/2022	18/02/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDÊNCIA	Município	Saneamento Rural dos Agricultores Familiares da Bacia AP no Município de Nova Independência através de fossas biodigestoras	223.978,29	-	30.571,42	Cobrança	66,3	100,0
33	AP	164/2022	01/04/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	Município	SANEAMENTO RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA BACIA AP NO MUNICIPIO DE VERA CRUZ ATRAVÉS DE FOSSAS BIODIGESTORAS	176.279,37	-	24.060,86	Cobrança	90,0	100,0
34	AP	146/2022	06/04/2022	Em execução	AFAL - ASSOCIAÇÃO DAS FAMILIAS AGROPECUARISTAS DE LUCELIA	Sociedade Civil	Preservação de recursos hídricos ? Fossa Biodigestora	380.836,72	-	56.482,80	Cobrança	100,0	100,0
35	AP	167/2023	14/07/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIENTE	Município	SANEAMENTO RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA BACIA AP NO MUNICÍPIO DE ORIENTE ATRAVÉS DE FOSSAS BIODIGESTORAS	278.955,10	-	38.113,24	Cobrança	-	-
36	AP	140/2023	14/07/2023	Não Iniciado	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE POMPEIA	Município	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DOS SETORES 01, 02, 04 E 09 COM MODELAGEM HIDRAULICA DOS SETORES, NO MUNICIPIO DE POMPÉIA ? SP.	305.984,88	-	81.401,52	Cobrança	-	-
37	AP	171/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI	Município	Projeto de controle de erosão rural para recuperação e preservação dos corpos d'água na Estrada Tupã ? Rinópolis ? IAC - 330	756.816,86	-	105.161,33	Cobrança	38,0	100,0
38	AP	173/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICIPIO DE VALPARAISO	Município	OBRAS DE MELHORIA E CONTROLE DE EROSAO DO TALUDE NA ETE SUL EM VALPARAÍSO S.P.	829.362,15	-	276.454,03	Cobrança	-	42,8

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
39	AP	220/2023	19/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDÊNCIA	Município	Saneamento Rural dos Agricultores Familiares da Bacia do Aguapeí e Peixe, no município de Nova Independência, através de Biodigestores	290.227,04	-	39.653,00	Cobrança	51,0	100,0
40	AP	139/2023	21/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI	Município	Galeria de Águas Pluviais (BC-A1) - Controle de Erosão (PL-B1)	500.000,00	-	155.955,80	Compensação	60,0	67,5
41	AP	245/2023	24/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - GARÇA	Município	MECANIZAÇÃO DO TRATAMENTO PRELIMINAR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS PEIXE	1.643.546,31	-	1.162.569,64	Cobrança	-	33,4
42	AP	258/2023	27/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA	Município	EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO EM CÔRREGO NO MUNICÍPIO DE PARAPUÃ/SP	724.680,74	-	182.304,17	Cobrança	80,0	100,0
43	AP	332/2023	14/09/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO	Município	PREVENÇÃO E CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS, ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS AVM 150 E AVM 151 - BAIRRO CÔRREGO DO MACACO.	530.987,39	-	58.998,61	Cobrança	-	30,0
44	AP	347/2023	14/09/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE	Município	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE-SP	1.061.938,78	-	158.680,49	Cobrança	-	-
45	AP	330/2023	14/09/2023	Em execução	EMDAEP - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO, ÁGUA, ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO DE DRACENA	Sociedade Civil	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DOS SETORES 02,06 E 07, COM MODELAGEM HIDRÁULICA DOS SETORES E PESQUISA DE VAZAMENTOS NO MUNICÍPIO DE DRACENA/SP	383.379,78	-	52.279,07	Cobrança	-	59,1
46	AP	389/2023	05/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU	Município	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DO CÔRREGO BELA VISTA	984.816,57	-	261.786,70	Compensação	70,0	100,0
47	AP	431/2023	31/10/2023	Não Iniciado	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CBH-AP	368.260,00	-	-	Compensação	-	-
48	AP	467/2023	17/11/2023	Não Iniciado	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - GARÇA	Município	Substituição e ampliação de capacidade do sistema de aeração da ETE Peixe.	1.787.299,35	-	1.863.976,18	Cobrança	-	-

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
 Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI
 Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
49	AP	494/2023	06/12/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE FLÓRIDA PAULISTA	Município	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA DONA AUGUSTA GAVA GARBELOTO, AVENIDA CATOLINO DE FRANÇA SILVA E AVENIDA CIRCULAR	666.140,33	-	177.075,28	Cobrança	-	-
50	AP	522/2023	11/12/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA	Município	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE PERDAS VOLTADAS AO SETOR 1, COM MODELAGEM HIDRÁULICA, MACROMEDIÇÃO E PESQUISA DE VAZAMENTOS INVISÍVEIS NO MUNICÍPIO DE TUPI PAULISTA	605.294,91	-	101.254,09	Cobrança	-	-
51	AP	536/2023	14/12/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	Município	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ALAGOAS	512.842,61	-	109.834,51	Cobrança	100,0	100,0
52	AT	076/1999	14/05/1999	Em execução	CENTRO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SERRA ITAPETY - CEMASI -	Sociedade Civil	EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NO ALTO TIETÊ	22.392,00	-	5.598,00	Compensação	-	90,0
53	AT	241/2004	18/10/2004	Em execução	ASSOCIAÇÃO ECOLÓGICA E DE MORADORES DA VILA LOPES	Sociedade Civil	CENTRO DE REFERÊNCIA EM GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	95.995,92	-	24.002,78	Compensação	1,0	62,8
54	AT	328/2004	30/12/2004	Em execução	ASSOCIAÇÃO ECOLÓGICA E CULTURAL ACORDA MAIRIPA	Sociedade Civil	MOBILIZAÇÃO PELA IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO RODOVIÁRIO ECOTURISTICO SERRA DA CANTAREIRA	203.400,00	-	53.471,00	Compensação	11,0	34,5
55	AT	144/2006	23/01/2006	Em execução	INSTITUTO DE ACAA CULTURAL E ECOLOGICA	Sociedade Civil	PROTETORES DA ÁGUA - FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES (PINHEIROS/PIRAPORA)	95.000,00	-	45.120,00	Compensação	70,0	70,9
56	AT	154/2006	06/02/2006	Em execução	INSTITUTO DE ACAA CULTURAL E ECOLOGICA	Sociedade Civil	PROTETORES DA ÁGUA - FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES	177.770,00	-	45.120,00	Compensação	60,0	63,3
57	AT	206/2006	03/04/2006	Em execução	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO - IBRAD	Sociedade Civil	PROJETO OLHOS D'ÁGUA - FORMAÇÃO DE AGENTES AMBIENTAIS (BILLINGS/TAMANDUATÉÍ)	45.064,00	-	11.834,00	Compensação	-	90,0
58	AT	207/2006	03/04/2006	Em execução	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO - IBRAD	Sociedade Civil	PROJETO OLHOS D'ÁGUA - FORMAÇÃO DE AGENTES AMBIENTAIS (PINHEIROS/PIRAPORA)	45.064,00	-	11.834,00	Compensação	-	90,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
59	AT	204/2006	03/04/2006	Em execução	INSTITUTO HOLOS21 - TRANSDISCIPLINARIDADE EM TEMPO REAL	Sociedade Civil	LEVANTAMENTO SÓCIOAMBIENTAL DA REGIÃO DO BAIXO ALVARENGA E CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES AMBIENTAIS	150.672,40	-	37.665,60	Compensação	-	28,0
60	AT	208/2006	03/04/2006	Em execução	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO - IBRAD	Sociedade Civil	PROJETO OLHOS D'ÁGUA - FORMAÇÃO DE AGENTES AMBIENTAIS (COTIA/GUARAPIRANGA)	45.064,00	-	11.834,00	Compensação	-	90,0
61	AT	274/2008	04/12/2008	Em execução	ASSOCIAÇÃO DO VERDE E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - AVEPEMA	Sociedade Civil	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE SUPORTE À DECISÃO DA BACIA DO ALTO TIETÊ	213.300,00	-	53.300,00	Compensação		35,4
62	AT	306/2008	19/12/2008	Em execução	ASSOCIAÇÃO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	Sociedade Civil	TURMINHA DAS ÁGUAS	238.949,60	-	60.996,00	Compensação	20,0	45,0
63	AT	329/2008	23/12/2008	Em execução	EDMAC - EMPREENDEDORES E DEFENSORES DO MEIO AMBIENTE E DA CIDADANIA	Sociedade Civil	CIDADANIA VERDE - EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DA COLETA SELETIVA	167.050,00	-	101.336,00	Compensação	30,0	45,0
64	AT	322/2008	23/12/2008	Em execução	ORGANIZAÇÃO BIO-BRAS	Sociedade Civil	DESPOUÇAMENTO DE ÓLEO VEGETAL NA BACIA DO TIETÊ CABECEIRAS	99.900,00	-	70.000,00	Compensação	40,0	90,1
65	AT	044/2009	17/02/2009	Em execução	ASSOCIAÇÃO DO VERDE E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - AVEPEMA	Sociedade Civil	PROJETO FONTE DA VIDA - FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATUAÇÃO COMO AGENTES MULTIPLICADORES DO SIGRH NA REGIÃO DOS SUBCOMITÊS JUQUERICANTAREIRA E ALTO TIETÊ-CABECEIRAS	208.040,90	-	59.432,32	Compensação	25,0	67,9
66	AT	072/2009	27/02/2009	Em execução	ASSOCIAÇÃO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	Sociedade Civil	PROJETO INTER-AÇÃO SÓCIOAMBIENTAL DA BILLINGS - PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL PARTICIPATIVA	196.713,20	-	49.460,66	Compensação	35,6	35,6
67	AT	073/2009	27/02/2009	Em execução	ASSOCIAÇÃO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	Sociedade Civil	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO CBH-AT	238.267,50	-	61.408,00	Compensação	67,0	90,0
68	AT	164/2010	30/04/2010	Em execução	ORGANIZAÇÃO BIO-BRAS	Sociedade Civil	PROJETO MINHA NASCENTE - REVITALIZAÇÃO DOS CORPOS D'ÁGUA NA BACIA DO ALTO TIETÊ CABECEIRAS	122.830,00	-	50.100,00	Compensação	-	43,2

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
69	AT	165/2010	30/04/2010	Em execução	INSTITUTO SISTEMA, CIDADANIA, SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE	Sociedade Civil	DISPOSIÇÃO CORRETA DE ÓLEO DE COZINHA NA BACIA DO ALTO TIÊTE - BILLINGS/TAMANDUATEI; GERAÇÃO DE OCUPAÇÃO E RENDA, OPORTUNIDADE SOCIOAMBIENTAL EM RIBEIRÃO PIRES.	133.692,28	-	36.429,72	Compensação	-	44,8
70	AT	242/2010	07/05/2010	Em execução	ASSOCIAÇÃO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	Sociedade Civil	PROJETO GESTÃO SUSTENTÁVEL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS	241.163,44	-	60.840,00	Compensação	-	30,4
71	AT	109/2011	31/03/2011	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM	Município	ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM	118.435,20	-	23.399,05	Compensação	34,0	100,0
72	AT	127/2015	28/01/2015	Em execução	SEDUC - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	Estado	PROGRAMA DE USO RACIONAL DA ÁGUA E TELEMEDIÇÃO (PURA) EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO ABASTECIDAS PELOS SISTEMAS CANTAREIRA E ALTO TIETÊ	1.930.852,94	-	1.376.872,38	Compensação	100,0	76,1
73	AT	027/2015	28/01/2015	Em execução	SEDUC - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	Estado	PROGRAMA DE USO RACIONAL DA ÁGUA E TELEMEDIÇÃO (PURA)	4.982.716,74	-	557.634,98	Compensação	100,0	100,0
74	AT	104/2015	19/02/2015	Em execução	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE POLUENTES ORGÂNICOS PERSISTENTES (POPS) E METAIS PESADOS NAS ÁGUAS, SEDIMENTOS E ORGANISMOS AQUÁTICOS DA UGRHI-06	2.878.656,00	-	455.715,00	Compensação	-	90,0
75	AT	046/2016	05/02/2016	Em execução	SEDUC - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	Estado	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA HIDRÁULICO DE ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGIÕES ABASTECIDAS PELOS SISTEMAS PRODUTORES DO CANTAREIRA E ALTO TIETÊ	5.295.163,54	-	4.128.171,83	Cobrança	-	100,0
76	AT	175/2016	17/11/2016	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Município	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	787.512,00	-	90.432,00	Cobrança	100,0	100,0
77	AT	078/2017	17/04/2017	Em execução	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	AVALIAÇÃO DE RISCO COMO FERRAMENTA PARA O GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS: ESTUDO DE CASO RIO GRANDE	3.052.000,00	-	833.662,69	Cobrança	81,0	90,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
78	AT	087/2017	25/04/2017	Em execução	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	Município	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	1.274.615,20	-	314.078,28	Compensação	100,0	100,0
79	AT	098/2017	27/04/2017	Em execução	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	Município	REVISÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL E NORMAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PARA COMPATIBILIZAÇÃO COM AS LEIS ESPECÍFICAS	568.652,40	-	58.000,00	Cobrança	100,0	90,0
80	AT	099/2017	27/04/2017	Em execução	MUNICIPIO DE SUZANO	Município	PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DE SUZANO	2.781.072,90	-	309.008,11	Cobrança	100,0	100,0
81	AT	194/2017	28/12/2017	Em execução	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ	1.602.166,60	-	432.629,44	Cobrança	-	54,3
82	AT	009/2018	11/01/2018	Em execução	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	AVALIAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE CRÔMIO (TOTAL, HEXAVALENTE E TRIVALENTE) NAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ - SÃO PAULO	983.000,00	-	353.294,72	Cobrança	42,0	41,5
83	AT	010/2018	11/01/2018	Em execução	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS DA REDE AUTOMÁTICA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS - QUALIAGUAS	2.400.000,00	-	266.608,00	Cobrança	35,0	38,5
84	AT	058/2018	21/02/2018	Em execução	IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas	Estado	APLICAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS EM MONITORAMENTO FLUVISSÉDIMENTOMÉTRICO PARA ESTIMATIVA DO TRANSPORTE DE SEDIMENTOS - ÁREA PILOTO: BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JUQUERI, ALTO TIETÊ (UGRHI 06)	1.828.219,00	-	841.242,00	Cobrança	66,6	66,6
85	AT	067/2018	01/03/2018	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	SISTEMA DE CONTROLE DE ENCHENTES DO CÓRREGO DA MOÓCA - OBRA 1	20.000.000,00	-	2.795.653,17	Cobrança	100,0	90,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
86	AT	080/2018	07/03/2018	Em execução	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	BASE DE CONHECIMENTO SOBRE A QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS DO ALTO TIETÊ	2.037.000,00	-	230.041,95	Cobrança	0,8	25,0
87	AT	287/2018	12/12/2018	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS POSTOS DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO INTEGRADO DO DAEE NO CBH-AT - FASE 1	1.880.000,00	-	230.000,00	Cobrança	-	30,5
88	AT	285/2018	12/12/2018	Em execução	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	Sociedade Civil	APRIMORAMENTO, COMPLEM. E AUTOMAT. DO SISTEMA DE MONITORAMENTO HIDROL. DAS MICROBACIAS HIDROG. CRÍTICAS NOS MUN. DO G. ABC E SUA APLICAÇÃO NA PREVENÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR ENCHENTES E INUNDAÇÕES	2.775.880,28	-	208.937,23	Cobrança	100,0	100,0
89	AT	206/2019	26/07/2019	Em execução	IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas	Estado	DESENVOLVIMENTO DE REFERÊNCIAS METROLÓGICAS DE CONTAMINANTES NAS ÁGUAS PARA CONSUMO HUMANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO.	2.161.500,00	-	438.755,53	Cobrança	5,0	0,8
90	AT	205/2019	26/07/2019	Em execução	IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas	Estado	DIRETRIZES PARA APROVEITAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DE ÁREAS CONTAMINADAS REABILITADAS, PARA USO/OCUPAÇÃO NA BACIA DO ALTO TIETÊ COM O ESTABELECIMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA MONITORAMENTO DA DESCOTAM	2.772.961,06	-	763.971,13	Cobrança	10,0	1,0
91	AT	224/2019	31/07/2019	Em execução	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Estado	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA.	10.040.951,59	-	2.281.801,17	Cobrança	100,0	78,5

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
92	AT	247/2019	27/09/2019	Em execução	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	AVALIAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DO NOVO POLUENTE EMERGENTE GADOLINIO EM ÁGUAS SUPERFICIAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ E SEU USO COMO TRAÇADOR CONSERVATIVO	2.200.331,50	700.000,00	750.236,96	Cobrança	60,0	90,6
93	AT	352/2019	27/12/2019	Em execução	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	APRIMORAMENTO DO DIAGNÓSTICO DA PRESENÇA DE COMPOSTOS GENOTÓXICOS EM ÁGUAS SUPERFICIAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ (UGRHI-6)	1.052.000,00	270.000,00	395.571,60	Cobrança	68,6	86,2
94	AT	026/2020	24/01/2020	Em execução	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - COORDENADORIA DE FISCALIZACAO E BIODIVERSIDADE (CFB)	Estado	FISCALIZAÇÃO INTEGRADA NAS ÁREAS DE MANANCIAS DA BACIA DO ALTO TIÊTE	2.259.000,00	-	225.984,00	Cobrança	24,0	81,2
95	AT	055/2020	31/01/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA	Município	CANALIZAÇÃO CÓRREGO CADAVAL - TRECHO III	13.499.626,65	-	7.083.248,49	Compensação	61,7	90,0
96	AT	118/2020	03/03/2020	Em execução	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ - FABHAT	Sociedade Civil	Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê	2.992.388,44	1.978.000,00	-	Cobrança	59,0	100,0
97	AT	196/2020	30/03/2020	Em execução	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - COORDENADORIA DE FISCALIZACAO E BIODIVERSIDADE (CFB)	Estado	Fiscalização Integrada nas Áreas de Mananciais da Bacia do Alto Tietê - Ações de Desfazimento	3.740.634,00	-	418.047,81	Cobrança	-	0,4
98	AT	197/2020	30/03/2020	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRICOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	Implantação de monitoramento agrometeorológico e estudos climáticos para subsidiar o monitoramento da água de superfície na Área de Proteção e Recuperação de Mananciais do Alto Tietê/Cabeceiras - APRM-ATC, UGRHI 06.	1.120.640,00	-	124.235,00	Cobrança	80,0	63,9
99	AT	232/2020	28/10/2020	Em execução	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DOS RESERVATÓRIOS BILLINGS E GUARAPIRANGA	561.207,00	-	117.696,60	Cobrança	-	25,8

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
100	AT	256/2020	28/10/2020	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	SERVIÇOS DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS FLUTUANTES, DESOBSTRUÇÃO E DESASSOREAMENTO DO RIO JUQUERY, A PARTIR DA BARRAGEM DE PAIVA CASTRO ATÉ 300M A JUSANTE DA FOZ DO CÓRREGO MARACUJÁ NO RIO JUQUERY, NUMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 4.900M	12.369.540,00	-	3.888.140,00	Cobrança	100,0	100,0
101	AT	247/2020	28/10/2020	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	Serviços de desobstrução, limpeza, adequação do desemboque e desassoreamento do ribeirão eusébio, no trecho compreendido entre a foz do ribeirão eusébio no rio juquery e a travessia de acesso à estação ferroviária franco da rocha, numa extensão aproximada de 700m	1.343.238,93	-	179.530,32	Cobrança	100,0	100,0
102	AT	245/2020	28/10/2020	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO, DESASSOREAMENTO REMOÇÃO DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS FLUTUANTES DO RIBEIRÃO TAIÁÇUPEBA-MIRIM SENDO O PRIMEIRO TRECHO A PARTIR DA RUA BRAGANÇA ATÉ A TRAVESSIA DA ESTRADA FÉRREA MRS E O SEGUNDO TRECHO A PARTIR DA TRAVESSIA DA ESTRADA SONDÁLIA ATÉ A TRAVESSIA DA RUA SANTA GEMA, NUMA EXTENSÃO TOTAL DE 4850M, NOS MUNICÍPIOS DE SUZANO E RIBEIRÃO PIRES, ESTADO SÃO PAULO	8.264.179,84	-	1.062.458,01	Cobrança	93,0	92,1

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
103	AT	243/2020	28/10/2020	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO, DESASSOREAMENTO E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO AQUÁTICA EM DOIS TRECHOS CRÍTICOS RIO TIETÊ ?LOTE 5?, SENDO O PRIMEIRO TRECHO A PARTIR DA FOZ DO RIO PARAITINGA ATÉ A FOZ DO CÓRREGO CAPELA E O SEGUNDO TRECHO A PARTIR ESTRADA STA. CATARINA ATÉ O CANAL DE ADUÇÃO DA SABESP, NUMA EXTENSÃO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 3.000 M, NO MUNICÍPIO DE BIRITIBA-MIRIM, ESTADO DE SÃO PAULO	6.843.176,84	-	794.542,31	Cobrança	-	100,0
104	AT	249/2020	28/10/2020	Em execução	CONDEMAT - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO TIETÊ	Município	ESTUDOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUBTERRÂNEA COM VISTAS À REDUÇÃO DA DEMANDA SUPERFICIAL HORTIFRUTIGRANJEIRA NA APRM-ATC	1.500.000,00	-	-	Cobrança	100,0	100,0
105	AT	233/2020	28/10/2020	Em execução	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS MUNICÍPIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ: IDENTIFICAÇÃO DE VULNERABILIDADES, PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO PARA PREVENÇÃO DOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS	686.535,49	-	217.323,63	Cobrança	-	75,0
106	AT	234/2020	28/10/2020	Em execução	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	CAPACITAÇÃO EM PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS QUÍMICAS PARA PROTEÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DIANTE DO AGRAVAMENTO DOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	427.043,00	-	202.098,00	Cobrança	-	90,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
107	AT	237/2020	28/10/2020	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	CONTENÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DO CÓRREGO ITAIM, NUMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 450 M	2.632.053,63	-	275.098,04	Cobrança	-	90,0
108	AT	016/2021	19/01/2021	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	MODERNIZAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO SSSP E SIBH DO DAAE NA BAT	1.696.000,00	-	-	Cobrança	10,0	10,9
109	AT	020/2021	20/01/2021	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	APRIMORAMENTO DOS SISTEMAS DE EMERGENCIA DO DAAE A PARTIR DE RADARES METEOROLÓGICOS DE ALTA PRECISÃO	7.334.000,00	-	824.250,00	Cobrança	10,0	1,0
110	AT	033/2021	02/02/2021	Em execução	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	Estado	ESTRUTURAÇÃO DOS GRUPOS DE FISCALIZAÇÃO INTEGRADA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ	16.742.017,35	-	-	Cobrança	37,0	61,3
111	AT	045/2021	19/02/2021	Em execução	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	AMPLIAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA POR MEIO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DE SARS-COV-2 E VÍRUS ENTÉRICOS NA BACIA DO ALTO TIETÊ (UGRHI 6)	1.199.740,00	-	169.189,40	Cobrança	49,0	49,0
112	AT	057/2021	04/03/2021	Em execução	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	Município	EXECUÇÃO DE OBRA DE COLETOR TRONCO DE ESGOTO EM SETOR OESTE DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES -	882.281,26	-	126.244,11	Cobrança	100,0	100,0
113	AT	113/2021	22/03/2021	Em execução	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	Município	OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO URBANO ISOLADO DO PARQUE VARINHAS, DISTRITO DE JUNDIAPEBA, EM MOGI DAS CRUZES, NA APRM-ATC	15.102.392,93	-	1.304.814,98	Cobrança	54,0	91,4
114	AT	089/2021	22/03/2021	Em execução	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	Município	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NA APRM-AJ	886.580,00	-	620.464,77	Cobrança	100,0	55,8
115	AT	088/2021	22/03/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PEDREIRA	309.144,06	-	36.041,26	Cobrança	95,0	45,3
116	AT	114/2021	08/04/2021	Em execução	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ - FABHAT	Sociedade Civil	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ	1.309.572,00	-	-	Cobrança	0,6	73,3

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
117	AT	124/2021	09/04/2021	Em execução	IGC - INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO	Estado	MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO E BACIA DO ALTO TIETÊ E DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS	7.748.780,00	-	501.735,10	Compensação	42,0	75,5
118	AT	173/2021	29/04/2021	Em execução	MUNICIPIO DE MAUA	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS PARA MITIGAÇÃO DAS INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS NA APM GUIAÍO, NO MUNICÍPIO DE MAUÁ	719.861,17	-	80.190,51	Cobrança	10,0	46,5
119	AT	191/2021	29/04/2021	Em execução	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Estado	OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (EEE03, EEE04, EEE06 E EEE07) NAS BACIAS DE ESGOTAMENTO: 1, 5 E 6 NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA	4.342.675,58	-	939.400,00	Compensação	60,0	100,0
120	AT	014/2022	10/01/2022	Em execução	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	Aprimoramento da Rede de Monitoramento de Qualidade de Água e Sedimento - Avaliação de agrotóxicos e toxicidade no Sistema Produtor Alto Tietê (SPAT)	2.643.000,00	-	852.156,64	Cobrança	-	100,0
121	AT	057/2022	18/02/2022	Em execução	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ - FABHAT	Sociedade Civil	ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS NA REGIÃO DE JURUBATUBA, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.582.559,00	1.350.000,00	-	Cobrança	25,0	55,9
122	AT	102/2022	07/03/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	Município	AMPLIAÇÃO DA COLETA SELETIVA POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA EM REGIÃO VULNERÁVEL A DESCARTES IRREGULARES NA VÁRZEA DO RIO TIETÊ	446.078,10	-	55.267,61	Compensação	98,0	100,0
123	AT	094/2022	10/03/2022	Em execução	INSTITUTO AUÁ DE EMPREENDEDORISMO SOCIOAMBIENTAL	Sociedade Civil	Capacitação de agricultores no Alto Tietê para Boas Práticas de Manejo Agroecológico e cultivo de espécies nativas em Sistemas Agroflorestais	458.696,33	-	51.600,00	Compensação	95,0	100,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
124	AT	120/2022	18/03/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	Município	Mapeamento de áreas prioritárias para compensações ambientais e enriquecimento florestal nas Áreas de Preservação Permanente (APP) do município de Taboão da Serra	870.509,90	-	106.455,31	Compensação	16,0	90,0
125	AT	131/2022	21/03/2022	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	Serviços de limpeza e desassoreamento em 14,8km do rio Juquery, entre a foz do Córrego do Maracujá e a foz do Ribeirão Perus, em Franco da Rocha e Caieiras	17.751.818,12	-	2.211.991,37	Cobrança	-	45,5
126	AT	130/2022	21/03/2022	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	Serviços de limpeza, desobstrução e desassoreamento em dois trechos do Ribeirão Taiaçupeba Mirim, nos municípios de Ribeirão Pires e Suzano.	8.988.227,36	-	998.714,23	Cobrança	-	45,6
127	AT	132/2022	21/03/2022	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	Serviços de limpeza, desobstrução e desassoreamento nos lotes 6 e 7 do rio Tietê, em Biritiba-Mirim	10.809.713,85	-	1.201.106,73	Cobrança	-	45,6
128	AT	156/2022	20/04/2022	Em execução	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ - FABHAT	Sociedade Civil	APOIO À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FABHAT	511.613,83	109.797,81	-	Compensação	100,0	100,0
129	AT	196/2022	24/06/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	Município	SERVIÇOS DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS FLUTUANTES E DESASSOREAMENTO EM UM TRECHO DO RIO JUNDIAÍ.	2.819.978,36	-	1.220.634,60	Cobrança	100,0	100,0
130	AT	117/2023	14/07/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	Município	Ampliação da coleta seletiva e destinação correta dos resíduos sólidos por meio da implantação de ECOPONTOS nas sub-bacias Taiaçupeba e Billings	539.990,34	-	47.583,35	Cobrança	-	-

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
131	AT	137/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	Município	CADASTRAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO DA REDE DE MACRO E MICRODRENAGEM DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA	397.821,55	-	99.447,27	Cobrança	-	49,5
132	AT	050/2023	14/07/2023	Em execução	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	Município	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO URBANO ISOLADO SÃO MARTINHO, DISTRITO DE JUNDIAPEBA, EM MOGI DAS CRUZES, NA APRM-ATC	8.860.235,73	-	2.811.193,42	Cobrança	28,5	58,5
133	AT	218/2023	19/07/2023	Não Iniciado	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	Município	Projetos básico e executivo do Parque Linear Tapera, Bacia do Rio Aricanduva	1.268.860,91	-	317.239,20	Cobrança	-	-
134	AT	222/2023	19/07/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	Município	CENTRAL MUNICIPAL DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	1.592.383,08	-	194.056,32	Cobrança	-	-
135	AT	224/2023	19/07/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE MAUA	Município	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DE MAUÁ - PDDM	1.545.675,07	-	177.694,00	Cobrança	-	-
136	AT	301/2023	04/09/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE MAIRIPORA	Município	SUBSTITUIÇÃO DE FOSSAS RUDIMENTARES E OUTROS MÉTODOS IMPRÓPRIOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTES POR UNIDADES DE SANEAMENTO INDIVIDUAL NO NÚCLEO ISOLADO PIRUCAIA, COM DEVIDA CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS	1.316.038,50	-	77.772,05	Cobrança	-	-
137	AT	326/2023	12/09/2023	Em execução	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Estado	OBRA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS DO JARDIM PAINEIRAS ? SÍTIO FORMIGAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	2.310.700,10	-	586.628,97	Cobrança	-	33,0
138	AT	323/2023	13/09/2023	Não Iniciado	Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos	Município	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS	1.600.000,00	-	285.987,20	Cobrança	-	-
139	AT	324/2023	13/09/2023	Em execução	Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos	Município	Reservatório de Amortecimento de Cheias do Córrego Romanópolis	2.999.999,94	-	1.934.335,59	Cobrança	40,4	65,4

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
140	AT	335/2023	14/09/2023	Não Iniciado	MUNICIPIO DE MAUA	Município	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS EM REGIÕES VULNERÁVEIS A DESCARTES IRREGULARES EM MAUÁ	3.381.240,02	-	458.235,18	Cobrança	-	-
141	AT	328/2023	14/09/2023	Não Iniciado	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	Município	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO VISUAL NAS ÁREAS DE MANANCIAS DOS MUNICÍPIOS DO GRANDE ABC ? FASE I	1.993.828,62	-	-	Cobrança	-	-
142	AT	401/2023	10/10/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA	Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CADASTRO GEORREFERENCIADO DAS REDES DE MACRO E MICRO DRENAGEM E ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL PARA MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS	5.377.518,34	-	634.876,20	Cobrança	-	-
143	AT	408/2023	10/10/2023	Não Iniciado	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	Município	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO URBANO ISOLADO NOVE DE JULHO, DISTRITO DE JUNDIAPEBA, EM MOGI DAS CRUZES, NA APRM-ATC	12.635.179,34	-	-	Cobrança	-	-
144	AT	485/2023	27/11/2023	Não Iniciado	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	Município	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA: INSTALAÇÃO DE ADUELAS NO CANAL DO RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO OFFLINE - TRECHO 1 E 4 NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	12.895.560,20	-	678.713,70	Cobrança	-	-
145	AT	492/2023	06/12/2023	Não Iniciado	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	Município	REVISÃO DO PLANO REGIONAL DE MACRO E MICRODRENAGEM DA REGIÃO DO GRANDE ABC	3.198.371,27	-	-	Cobrança	-	-
146	AT	513/2023	11/12/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	Município	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS COM CADASTRAMENTO DA MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA	7.484.684,98	-	-	Cobrança	-	-

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
147	AT	531/2023	15/12/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Município	ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL - VIRGILIO SIMIONATO	748.380,96	-	83.239,70	Cobrança	-	-
148	AT	547/2023	18/12/2023	Não Iniciado	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	Aprimoramento da divulgação dos dados das redes de qualidade das águas da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (UGRHI 06)	709.920,00	-	94.908,00	Compensação	-	-
149	AT	548/2023	18/12/2023	Não Iniciado	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO SUDOESTE DA GRANDE SAO PAULO	Município	IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NAS BACIAS DE MANANCIAS DA SUB-REGIÃO SUDOESTE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO	1.468.337,60	-	-	Cobrança	-	-
150	AT	567/2023	20/12/2023	Não Iniciado	MUNICIPIO DE SUZANO	Município	PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÕES NOS BAIRROS PARQUE MARIA HELENA E VILA MALUF EM SUZANO ? SP	6.500.872,87	-	722.754,60	Cobrança	-	-
151	AT	570/2023	20/12/2023	Não Iniciado	MUNICIPIO DE GUARULHOS	Município	PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS	7.996.290,80	-	-	Cobrança	-	-
152	AT	562/2023	20/12/2023	Não Iniciado	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO DO APORTE DE SEDIMENTOS EM SUBBACIAS LOCALIZADAS NA REGIÃO DO TIETÊ CABECEIRAS VISANDO CONTROLE, SUBSÍDIOS E ALTERNATIVAS AOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO	1.449.776,72	-	498.521,50	Compensação	-	-
153	AT	584/2023	21/12/2023	Não Iniciado	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Estado	Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Jardim São Francisco, município de Embu das Artes, na APRM-G	4.965.572,87	-	1.241.393,22	Cobrança	-	-
154	AT	581/2023	21/12/2023	Em execução	MUNICIPIO DE SALESOPOLIS	Município	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA, NO MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS-SP	2.494.740,03	-	175.095,78	Cobrança	-	48,6

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
155	AT	578/2023	22/12/2023	Não Iniciado	MUNICIPIO DE SUZANO	Município	ATUALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE CONTROLE DE CHEIAS DO RIO UNA, EM SUZANO ? SP	17.091.100,63	-	1.905.980,49	Cobrança	-	-
156	AT	590/2023	29/12/2023	Em execução	ASSOCIACAO ECOLOGICA AMIGOS DE EMBU	Sociedade Civil	Base de Dados para Conservação e Restauração Ecológica da Sub-região Hidrográfica Cotia-Guarapiranga: proteção de recursos hídricos, atualização diagnóstica e Propostas de Unidades de Conservação	580.300,00	-	24.400,00	Cobrança	-	42,5
157	BPG	222/2012	31/10/2012	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔMBIA	Município	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO DE COLÔMBIA (SP): VIDEOTECA EM PROL DO MEIO AMBIENTE	56.054,55	-	64.228,56	Compensação	-	100,0
158	BPG	126/2014	06/03/2014	Em execução	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BARRETOS	Município	MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DAS BACIAS DO RIBEIRÃO DAS PITANGUEIRAS E CÔRREGO DAS PEDRAS EM BARRETOS	146.281,84	-	19.819,80	Compensação	100,0	90,8
159	BPG	094/2018	19/03/2018	Em execução	SAAEB - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS	Município	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA DO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS	266.524,92	-	28.470,96	Compensação	90,0	100,0
160	BPG	055/2019	25/03/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA	Município	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA RUI BARBOSA MUNICIPIO DE TERRA ROXA BACIA DO CORREGO GRANDE DA PRATA - BACIA HIDROGRAFICA BAIXO PARDO GRANDE - UGRI - 12	262.090,87	-	27.375,50	Cobrança	100,0	100,0
161	BPG	094/2019	09/05/2019	Em execução	SAAEB - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS	Município	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO DISTRITO DO POVOADO DO PRATA	73.944,00	-	26.052,00	Compensação	74,4	90,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
162	BPG	165/2019	01/07/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO	Município	SUB BACIA 4 - EXECUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ANTÔNIO DOMINGOS E RUA EGLANTINO AMERICANO DE FREITAS	295.157,40	-	124.915,00	Cobrança	90,0	90,0
163	BPG	202/2019	25/07/2019	Em execução	SAAEB - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS	Município	REMANEJAMENTO DE EMISSÁRIO DE ESGOTO BAIRRO ZEQUINHA AMÊNDOLA	687.913,80	-	182.863,16	Compensação	100,0	100,0
164	BPG	216/2019	29/07/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM	Município	SISTEMA DE CONTENCAO E DRENAGEM PLUVIAL	300.000,00	-	31.105,93	Compensação	100,0	100,0
165	BPG	226/2019	31/07/2019	Em execução	SAAEB - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS	Município	REMANEJAMENTO DE EMISSÁRIO DE ESGOTO DA RUA 4 ATÉ A ETE 3 (1ª ETAPA)	788.701,70	-	209.654,88	Compensação	90,0	100,0
166	BPG	264/2019	29/10/2019	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COLINA	Município	SUBSTITUIÇÃO DE ADUTORA PRINCIPAL E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	572.283,73	-	145.904,93	Cobrança	-	100,0
167	BPG	168/2020	18/03/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM	Município	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E DISSIPADORES - CÔRREGO ÁGUA DOCE - BACIA HIDROGRÁFICA - BAIXO, PARDO GRANDE	276.351,23	-	33.876,23	Cobrança	100,0	100,0
168	BPG	259/2020	03/12/2020	Em execução	SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO-SAV	Município	SUBSTITUIÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA NO BAIRRO VILA BRUSCHINI EM VIRADOURO/SP	318.152,08	-	133.624,15	Cobrança	100,0	100,0
169	BPG	315/2021	02/12/2021	Em execução	SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO-SAV	Município	SUBSTITUIÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA NA RUA ESPÍRITO SANTO EM VIRADOURO/SP	435.549,90	-	185.735,68	Cobrança	100,0	100,0
170	BPG	304/2021	02/12/2021	Em execução	SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO-SAV	Município	SUBSTITUIÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA NO BAIRRO VILA NOVA EM VIRADOURO	473.836,74	-	203.020,86	Cobrança	100,0	100,0
171	BPG	224/2021	06/12/2021	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COLINA	Município	CONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS - ETE 2	451.468,54	-	61.486,55	Cobrança	95,0	100,0
172	BPG	058/2022	18/02/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO	Município	DRENAGEM DA RUA SALOMÃO JOSÉ GIBRAN	316.148,72	-	430.200,43	Compensação	45,0	45,5
173	BPG	076/2022	07/03/2022	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COLINA	Município	Reforma e Ampliação da EEE do Jardim Santa Lucia	243.504,37	-	60.495,63	Cobrança	99,0	100,0
174	BPG	099/2022	11/03/2022	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COLINA	Município	Atualização do Plano de Perdas	217.291,90	-	21.528,48	Cobrança	73,0	90,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
175	BPG	126/2022	21/03/2022	Em execução	SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO-SAV	Município	DRENAGEM DO JARDIM BRICIA	415.167,87	-	381.574,93	Compensação	97,0	100,0
176	BPG	175/2022	20/04/2022	Em execução	SAAEB - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS	Município	SISTEMA DE TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA DA ETA PEREIRA - 1ª FASE	444.338,75	-	307.622,48	Cobrança	60,0	100,0
177	BPG	013/2023	10/07/2023	Em execução	SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO-SAV	Município	Substituição de redes e ramais de água na Avenida Rui Barbosa em Viradouro -SP	570.195,87	-	307.028,54	Cobrança	-	76,1
178	BPG	019/2023	10/07/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA	Município	Drenagem da Avenida Taufi Neme	465.850,42	-	326.425,77	Compensação	-	-
179	BPG	012/2023	10/07/2023	Em execução	SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO-SAV	Município	Emissário de Esgoto Guerreiro Fase 3	575.869,89	-	152.017,39	Cobrança	100,0	72,1
180	BPG	011/2023	10/07/2023	Em execução	SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO-SAV	Município	Substituição de redes e ramais de água na Rua Gabriel Custódio em Viradouro -SP	592.646,59	-	272.365,56	Cobrança	100,0	98,1
181	BPG	141/2023	14/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COLINA	Município	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	363.049,45	-	13.375,25	Cobrança	-	50,0
182	BPG	145/2023	14/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COLINA	Município	AERAÇÃO ETE 2	599.377,86	-	309.858,68	Cobrança	-	34,6
183	BPG	143/2023	14/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COLINA	Município	EMISSÁRIO DESMEMBRAMENTO DO PARK	599.753,55	-	69.614,25	Cobrança	-	47,1
184	BPG	051/2023	14/07/2023	Em execução	SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO-SAV	Município	Substituição de redes e ramais de água na Rua XV de Novembro em Viradouro -SP	532.050,97	-	248.950,45	Cobrança	100,0	98,1
185	BPG	101/2023	14/07/2023	Em execução	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA	Município	AÇÕES DE CONTROLE DE PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO RURAL DE SÃO JOSÉ DO ALBERTÓPOLIS	156.339,72	-	15.219,26	Cobrança	-	62,0
186	BPG	124/2023	14/07/2023	Em execução	SAAEB - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO	Município	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE BEBEDOURO	306.945,00	-	16.155,00	Cobrança	60,0	100,0
187	BPG	192/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI	Município	Termo de Referência - Plano de Perdas do Sistema de Água Potável	237.999,41	-	12.790,27	Cobrança	-	69,1
188	BPG	223/2023	19/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COLINA	Município	TRAVESSIA EMISSÁRIO PARQUE DÉBORA PARO	481.597,33	-	178.676,43	Cobrança	-	82,9
189	BPG	318/2023	05/09/2023	Em execução	SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO-SAV	Município	FASE 10 - SUBSTITUIÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA NA REGIÃO CENTRAL EM VIRADOURO/SP	475.271,70	-	71.017,62	Cobrança	100,0	100,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
190	BPG	317/2023	05/09/2023	Em execução	SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO-SAV	Município	FASE 9 - SUBSTITUIÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA VILA REGIE EM VIRADOURO/SP	570.924,38	-	85.310,54	Cobrança	98,0	100,0
191	BPG	370/2023	26/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI	Município	INTERCEPTOR CRICIUMA - IC1	744.085,19	-	614.227,30	Cobrança	-	34,2
192	BPG	458/2023	08/11/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI	Município	PLANO DE DRENAGEM GUARACI	179.739,34	-	24.509,90	Cobrança	-	60,8
193	BPG	509/2023	06/12/2023	Em execução	SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO-SAV	Município	DRENAGEM DA RUA MARCONDES MENDES DA SILVEIRA	337.282,00	-	182.684,80	Compensação	-	50,0
194	BPG	504/2023	06/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI	Município	INTERCEPTOR CRICIUMA IC2	197.383,34	-	66.155,09	Cobrança	-	34,0
195	BPG	510/2023	06/12/2023	Em execução	SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO-SAV	Município	FASE 11-SUBSTITUIÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA NA VILA FALCONI 2	626.310,58	-	84.080,12	Cobrança	100,0	100,0
196	BPG	512/2023	11/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI	Município	GALERIA JUSTINO FAZUOLI - 1	654.363,68	-	227.868,07	Compensação	35,0	22,7
197	BPG	525/2023	11/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI	Município	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEE 1	632.375,64	-	76.475,85	Cobrança	-	50,8
198	BPG	524/2023	11/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI	Município	CONSTRUÇÃO DA EEE 6	627.931,11	-	162.797,92	Cobrança	-	25,7
199	BS	006/2009	15/01/2009	Em execução	ENTIDADE ECOLOGICA DOS SURFISTAS DE ITANHAEM - ECOSURFI	Sociedade Civil	A ONDA É ÁGUA LIMPA	25.464,86	-	-	Compensação	100,0	87,4
200	BS	037/2010	02/03/2010	Em execução	ENTIDADE ECOLOGICA DOS SURFISTAS DE ITANHAEM - ECOSURFI	Sociedade Civil	O RIO DO NOSSO BAIRRO	162.762,29	-	-	Compensação	30,0	87,7
201	BS	232/2010	06/05/2010	Em execução	SOCIEDADE UNIDA EM PROL DO ESPORTE E MEIO AMBIENTE	Sociedade Civil	ÁGUA, FONTE DE VIDA.: IDENTIFICAÇÃO, DIAGNÓSTICO E PRESERVAÇÃO DAS NASCENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE	138.700,00	-	2.960,00	Compensação	10,0	25,0
202	BS	065/2011	30/03/2011	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	MODERNIZAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DA BAIXADA SANTISTA	420.000,00	-	-	Compensação	100,0	100,0
203	BS	110/2013	28/03/2013	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	SISTEMA DE GESTÃO PARA CADASTRO, OUTORGA E COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAIXADA SANTISTA	300.000,00	-	129.136,60	Compensação	100,0	74,8

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
204	BS	154/2015	06/03/2015	Em execução	Instituto Superior de Educação Santa Cecília	Sociedade Civil	MONITORAMENTO FLUVIOMÉTRICO EM TEMPO QUASE REAL E MODELAGEM HIDROLÓGICA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CUBATÃO.	389.698,00	-	47.400,03	Cobrança	100,0	100,0
205	BS	096/2016	15/04/2016	Em execução	ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DA SABESP	Sociedade Civil	APRIMORAMENTO DO PROGRAMA USO RACIONAL DA ÁGUA	150.000,00	-	22.950,00	Cobrança	-	100,0
206	BS	177/2016	18/11/2016	Em execução	SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO	Sociedade Civil	AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE CAFEÍNA E DE HIDROCARBONETOS POLIAROMÁTICOS NAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DO ESTUÁRIO DE SANTOS: MARCADORES DE POLUIÇÃO DIFUSA DE ORIGENS DOMÉSTICA E INDUSTRIAL	498.864,60	-	61.992,00	Cobrança	89,0	89,9
207	BS	184/2016	22/11/2016	Em execução	Associação dos Bananicultores do Vale do Ribeira - ABAVAR	Sociedade Civil	DETERMINAR A INFLUÊNCIA DAS MARÉS TÍPICAS E EXTREMAS NA INTRUSÃO SALINA NOS CURSOS D'ÁGUA DA REGIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAIXADA SANTISTA - CBH-BS.	1.600.000,00	-	-	Cobrança	100,0	100,0
208	BS	183/2016	22/11/2016	Em execução	Associação dos Bananicultores do Vale do Ribeira - ABAVAR	Sociedade Civil	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE REDE DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO NOS PRINCIPAIS CURSOS D'ÁGUA DA REGIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAIXADA SANTISTA - CBH-BS	800.000,00	-	-	Cobrança	100,0	100,0
209	BS	180/2017	08/11/2017	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	Município	INSTALAÇÃO DA COMPOTA C4, PARTE INTEGRANTE DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DOS BAIRROS DA ZONA NOROESTE DE SANTOS/SP	630.031,73	-	837.277,69	Cobrança		33,3

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
210	BS	179/2017	08/11/2017	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	Município	INSTALAÇÃO 01 COMPORTA NO DIQUE DA VILA GILDA, CANAL ARTIFICIAL DA AVENIDA HAROLDO DE CAMARGO, ZONA NOROESTE DE SANTOS, PARTE INTEGRANTE DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DO PROGRAMA SANTOS NOVOS TEMPOS	1.158.834,19	-	1.776.206,37	Cobrança	100,0	100,0
211	BS	190/2017	27/11/2017	Em execução	MUNICIPIO DE MONGAGUA	Município	REVESTIMENTO DO CANAL 2 - TRECHO DA RUA BOLÍVIA	830.061,89	-	61.906,01	Cobrança	100,0	80,0
212	BS	122/2018	18/04/2018	Em execução	SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO	Sociedade Civil	AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUBTERRÂNEA NA BAIXADA SANTISTA USANDO MÉTODOS GEOFÍSICOS	799.869,32	-	80.032,00	Cobrança	80,0	90,2
213	BS	253/2018	05/07/2018	Em execução	MUNICIPIO DE MONGAGUA	Município	AUMENTO E RETIFICAÇÃO DA SEÇÃO TRANSVERSAL DO CANAL 07 - TRECHO 01	872.603,97	-	78.997,91	Cobrança	80,0	90,0
214	BS	018/2019	14/02/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	Município	CONSTRUÇÃO DE GALERIA EM ADUELAS DE CONCRETO ARMADO ASSOCIADA À COMPORTA C4 - PARTE DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DO PROGRAMA SANTOS NOVOS TEMPOS, NOS BAIRROS ZONA NOROESTE DE SANTOS/SP: CONSTRUÇÃO DE 8	1.200.000,00	-	898.977,28	Cobrança	-	1,7
215	BS	010/2019	14/02/2019	Em execução	MUNICÍPIO DE GUARUJÁ	Município	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DAS GALERIAS, BOCAS DE LOBO E CANAIS DA VILA MAIA E CENTRO DO GUARUJÁ	597.969,60	-	149.492,41	Cobrança	100,0	100,0
216	BS	070/2019	29/03/2019	Em execução	Prefeitura do Município de Bertioga	Município	CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE MACRODRENAGEM E MICRO DRENAGEM DO BAIRRO CHÁCARAS.	342.318,33	-	42.309,01	Compensação	100,0	100,0
217	BS	140/2019	03/06/2019	Em execução	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO VERTENTE LITORÂNEA	238.974,45	-	182.870,67	Cobrança	37,0	68,6
218	BS	181/2019	15/07/2019	Em execução	SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO	Sociedade Civil	MONITORAMENTO DA POLUIÇÃO DIFUSA NAS FONTES DE CORPOS DE ÁGUA DOS RIOS CUBATÃO, JURUBATUBA E ILHA BARNABÉ	399.850,00	-	53.136,00	Cobrança	90,0	100,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
219	BS	183/2019	16/07/2019	Em execução	MUNICIPIO DE MONGAGUA	Município	AUMENTO E RETIFICAÇÃO DA SEÇÃO TRANSVERSAL PARA O CANAL 01 - TRECHO 01	1.070.439,88	-	116.613,95	Cobrança	50,0	90,0
220	BS	257/2019	18/10/2019	Em execução	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	DESENVOLVIMENTO DE BASES DE DADOS PARA ANÁLISE E DIVULGAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS LITORÂNEAS (BALNEABILIDADE DE PRAIAS E REDE COSTEIRA) DA BAIXADA SANTISTA	1.026.388,00	-	210.547,70	Cobrança	-	35,4
221	BS	269/2019	04/11/2019	Em execução	Associação dos Bananicultores do Vale do Ribeira - ABAVAR	Sociedade Civil	AMPLIAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DAS BACIAS DA CBH-BS	400.000,00	-	84.810,00	Cobrança	-	9,6
222	BS	028/2020	27/01/2020	Em execução	MUNICÍPIO DE GUARUJÁ	Município	Limpeza, Desassoreamento e Reparos das galerias, Bocas de Lobo do Sistema de Drenagem dos Bairros Pitangueiras e Barra funda do Município de Guarujá	185.140,02	-	46.285,00	Cobrança	100,0	100,0
223	BS	035/2020	28/01/2020	Em execução	MUNICÍPIO DE GUARUJÁ	Município	ELABORAR PROJETO DE MACRODRENAGEM PARA CONTENÇÃO DE INUNDAÇÕES OU ALAGAMENTOS DA SUB BACIA 1 / BACIA DA PRAIA DA ENSEADA, BAIRROS DE VILA JULIA E TRÊS MARIAS	356.572,38	-	89.143,09	Compensação	100,0	100,0
224	BS	075/2020	07/02/2020	Em execução	MUNICÍPIO DE ITANHAÉM	Município	PROJETO RIO SEM LIXO	122.592,96	-	87.686,57	Cobrança	5,0	100,0
225	BS	095/2020	14/02/2020	Em execução	AGÊNCIA METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA	Estado	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA BAIXADA SANTISTA	1.137.017,60	-	116.732,00	Cobrança	100,0	100,0
226	BS	092/2020	18/02/2020	Em execução	Prefeitura do Município de Bertioga	Município	IMPLANTAÇÃO PARCIAL DE MICRO DRENAGEM DAS RUAS DO BAIRRO INDAIÁ	1.200.000,00	-	261.203,55	Cobrança	100,0	100,0
227	BS	105/2020	21/02/2020	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO RIBEIRA	Sociedade Civil	SACI-BS - SISTEMA DE ALERTA PARA CHUVAS INTENSAS NA BAIXADA SANTISTA	449.600,00	-	62.507,52	Cobrança	100,0	100,0
228	BS	140/2020	11/03/2020	Em execução	MUNICIPIO DE MONGAGUA	Município	EXECUÇÃO DO CANAL 08 SEGUNDA ETAPA, ENTRE A AVENIDA SÃO PAULO E AVENIDA DAS SEREIAS, MONGAGUÁ, SP	1.016.548,08	-	94.433,43	Cobrança	40,0	73,7

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
229	BS	203/2020	31/03/2020	Em execução	SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO	Sociedade Civil	Prospecção Geofísica de Recursos Hídricos Subterrâneos em comunidades isoladas na região da Baixada Santista	498.335,40	-	77.900,00	Cobrança		76,4
230	BS	202/2020	31/03/2020	Em execução	SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO	Sociedade Civil	Workshop Prevenção e Controle do Lixo no Mar: Perspectivas no gerenciamento de recursos Hídricos e Saneamento na Região Metropolitana da Baixada Santista	215.141,77	-	98.400,00	Cobrança	-	90,0
231	BS	211/2020	02/04/2020	Em execução	MUNICIPIO DE MONGAGUA	Município	Revestimento do Canal 6 - Etapa 2	1.807.624,68	-	171.722,86	Cobrança	65,0	92,1
232	BS	224/2020	22/05/2020	Em execução	MUNICIPIO DE MONGAGUA	Município	Revestimento do Canal 4 - Etapa 03	1.807.624,68	-	171.722,86	Cobrança	78,0	100,0
233	BS	043/2021	17/02/2021	Em execução	CONCIDADANIA - Consciência pela Cidadania	Sociedade Civil	Programa Condomínio Sustentável - Consumo Consciente da Água	150.000,00	-	15.050,00	Cobrança	100,0	100,0
234	BS	046/2021	22/02/2021	Em execução	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	Identificação de empreendimentos e execução de análises em efluentes provenientes de estações de pré-condicionamento e estações de tratamento de esgoto localizadas na Baixada Santista	672.000,00	-	137.083,24	Cobrança	90,0	90,0
235	BS	131/2021	12/04/2021	Em execução	SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO	Sociedade Civil	Curso de Formação de Agentes Multiplicadores de Educação Ambiental: Websérie Infantil da Água	150.000,00	-	23.124,00	Compensação	40,0	89,2
236	BS	125/2021	12/04/2021	Em execução	SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO	Sociedade Civil	Agência de Notícias da Água	150.000,00	-	23.124,00	Compensação	50,0	92,5
237	BS	176/2021	30/04/2021	Em execução	Prefeitura do Município de Bertioga	Município	Construção da Galeria da Bacia 01 na Rua Sebastião Arantes, localizado no Bairro Centro	1.306.869,83	-	361.187,75	Cobrança	100,0	100,0
238	BS	208/2021	13/10/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI	Município	Obra de Macrodrenagem Urbana - Etapa 2 Ana Dias	212.314,37	-	28.503,95	Cobrança	100,0	100,0
239	BS	216/2021	13/10/2021	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo - SP Águas	Estado	APRIMORAMENTO DOS SISTEMAS DE EMERGENCIA DO DAEE NA BS A PARTIR DE RADAR METEOROLÓGICO DE ALTA PRECISÃO	4.000.000,00	-	406.944,00	Cobrança	-	0,2

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
240	BS	259/2021	01/11/2021	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO RIBEIRA	Sociedade Civil	REDE TELEMAR - Implantação de rede de monitoramento telemétrico em cursos d'água sob influência de maré	549.590,44	-	89.260,00	Cobrança	95,0	90,0
241	BS	001/2023	10/07/2023	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO RIBEIRA	Sociedade Civil	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS DOS MUNICÍPIOS DE BERTIOGA E CUBATÃO	449.975,00	-	45.720,00	Cobrança	-	73,2
242	BS	179/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE	Município	INFRAESTRUTURA URBANA - AMPLIAÇÃO DE SEÇÃO DO CANAL SÃO CAETANO	1.421.607,68	-	259.144,96	Cobrança	-	29,5
243	BS	177/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE MONGAGUA	Município	Revestimento do Canal 03 -etapa 03	1.486.071,95	-	223.158,54	Cobrança	-	29,8
244	BS	175/2023	14/07/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE ITANHAÉM	Município	SALA DA ÁGUA "O CAMINHO DAS ÁGUAS" DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ	198.732,32	-	11.600,00	Cobrança	-	-
245	BS	226/2023	19/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE	Município	READEQUAÇÃO HIDRÁULICA DE TRECHO DO CANAL SÃO SALVADOR	1.500.000,00	-	3.249.421,57	Cobrança	35,0	70,0
246	BS	230/2023	19/07/2023	Em execução	Prefeitura do Município de Bertioiga	Município	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA	750.000,00	-	429.035,30	Cobrança	-	59,5
247	BS	412/2023	26/10/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE ITANHAÉM	Município	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DO MUNICÍPIO DE ITANHAÉM/SP	1.099.954,52	-	84.824,35	Cobrança	-	-
248	BS	413/2023	26/10/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE ITANHAÉM	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico Incluindo PGIRS do Município de Itanhaém	699.997,41	-	57.062,55	Cobrança	-	-
249	BS	441/2023	31/10/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE	Município	SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DAS GALERIAS DE DRENAGEM URBANA DE DIVERSAS VIAS NOS BAIROS VILA SÔNIA E GLÓRIA	850.000,00	-	740.229,79	Cobrança	33,0	66,7
250	BS	440/2023	31/10/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE	Município	READEQUAÇÃO HIDRÁULICA DE TRECHO DO CANAL AVIAÇÃO	1.600.000,00	-	3.548.065,56	Cobrança	30,0	69,9
251	BS	495/2023	06/12/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE	Município	READEQUAÇÃO HIDRÁULICA DE TRECHO DO CANAL NEGRO VELHO	1.880.000,00	-	1.741.482,06	Cobrança	50,0	70,9

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
252	BS	526/2023	11/12/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE	Município	SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DAS GALERIAS DE DRENAGEM URBANA DE DIVERSAS VIAS DE PARTE DOS BAIRROS ANTÁRTICA E TUPIRY	373.932,00	-	505.371,85	Compensação	33,0	66,7
253	BS	549/2023	18/12/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE GUARUJÁ	Município	SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DAS GALERIAS DE DRENAGEM URBANA EM DIVERSAS VIAS NO BAIRRO ENSEADA	886.399,93	-	228.266,03	Cobrança	-	-
254	BT	349/2008	28/01/2009	Em execução	AEAN - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DA ALTA NOROESTE	Sociedade Civil	PREA - PRÁTICAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CBH-BT - ETAPA II	49.650,00	-	12.723,20	Compensação	90,0	77,6
255	BT	062/2009	27/02/2009	Em execução	ASSOCIACAO CENTRO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS E PESQUISAS UNIDADE BRASILEIRA	Sociedade Civil	NOSSA TERRA NOSSA GENTE	31.000,00	-	10.560,80	Compensação	30,0	45,0
256	BT	143/2017	21/07/2017	Em execução	SIRAN - Sindicato Rural da Alta Noroeste	Sociedade Civil	REFLORESTAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE MATA CILIAR NO RIBEIRÃO BAGUAÇÚ, TUPI E PEDRA.	600.364,04	-	49.545,02	Cobrança	75,0	94,8
257	BT	140/2018	02/05/2018	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	Município	PROJETO PILOTO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL PARTICIPATIVA NA MICROBACIA DO CÓRREGO COROADOS	655.567,54	-	14.176,40	Compensação	100,0	100,0
258	BT	217/2019	29/07/2019	Em execução	ASSENAP - ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE PROMISSAO	Sociedade Civil	REVISÃO DO PLANO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO BAIXO TIETE	325.804,40	-	-	Compensação	60,0	73,1
259	BT	223/2019	31/07/2019	Em execução	CONSORCIO INTERMUNICIPAL RIBEIRÃO LAJEADO	Sociedade Civil	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E MEDIÇÃO DA VAZÃO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO LAJEADO	205.427,13	-	18.311,95	Cobrança	89,0	88,4
260	BT	249/2019	03/10/2019	Em execução	SAAEM- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRANDOPOLIS	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SETORIZAÇÃO, MACROMEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PRESSÕES DO MUNICIPIO DE MIRANDÓPOLIS-SP	182.693,18	-	3.636,70	Cobrança	100,0	100,0
261	BT	354/2019	27/12/2019	Em execução	SAAEMB - SERVICO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BURITAMA	Município	SUBSTITUIÇÃO DE EMISSÁRIO EXISTENTE	800.000,00	-	33.103,96	Compensação	100,0	100,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
262	BT	015/2020	22/01/2020	Em execução	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE AVANHANDAVA	Município	AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA -(FASE 02) - IMPLANTAÇÃO DE SENSORES DE NÍVES COM SISTEMA DE TELEMETRIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANHANDAVA - SP	141.303,57	-	1.564,21	Cobrança	100,0	90,0
263	BT	116/2020	02/03/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ	Município	REGULARIZAÇÃO DOS USOS RECURSOS HÍDRICOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUA	94.392,00	-	4.270,50	Cobrança	100,0	100,0
264	BT	204/2020	31/03/2020	Em execução	ONG-ASSOCIAÇÃO PROMISSENSE OLHO D'ÁGUA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	Sociedade Civil	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	197.144,02	-	-	Compensação	100,0	100,0
265	BT	108/2021	06/04/2021	Em execução	SAAEM- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRANDOPOLIS	Município	EXECUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO BAIRRO SANTA ROSA	532.585,00	-	218.415,00	Cobrança	100,0	100,0
266	BT	261/2021	01/11/2021	Em execução	MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA	Município	DISSIPADOR DE ENERGIA (ESCADA HIDRÁULICA) NO BAIRRO NOVA YORK ? RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO	461.804,69	-	179.896,33	Cobrança	100,0	100,0
267	BT	295/2021	02/12/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA	Município	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA PRINCESA ISABEL, RUA ALBERTO SANTOS DUMONT, RUA GETÚLIO VARGAS, RUA FLORIANO PEIXOTO E RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA.	600.000,00	-	494.830,32	Cobrança	98,0	71,2
268	BT	248/2021	06/12/2021	Em execução	SAAEMB - SERVICO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BURITAMA	Município	CONSTRUÇÃO DE EEE "PRIMEIRO MUNDO" E ADEQUAÇÃO DA LINHA DE RECALQUE	500.000,00	-	412.259,18	Cobrança	77,0	100,0
269	BT	025/2022	10/01/2022	Em execução	MUNICÍPIO DE ANDRADINA	Município	EXECUÇÃO DA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA RIO GRANDE DO NORTE	573.543,51	-	97.710,91	Cobrança	100,0	100,0
270	BT	010/2022	10/01/2022	Em execução	ONG-ASSOCIAÇÃO PROMISSENSE OLHO D'ÁGUA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	Sociedade Civil	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL?	194.466,90	-	-	Cobrança	50,0	100,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
271	BT	024/2022	10/01/2022	Em execução	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE PENÁPOLIS - DAEP	Município	Substituição parcial da tubulação do emissário Maria Chica, localizado na bacia do Baixo Tietê, sub-bacia do Ribeirão Lajeado.	464.396,92	-	175.377,93	Cobrança	100,0	100,0
272	BT	036/2022	07/02/2022	Em execução	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE GUARAÇAI - SAG	Município	Emissário de Esgoto ? Substituição de Parte	325.607,92	-	21.862,08	Cobrança	100,0	100,0
273	BT	113/2022	22/03/2022	Em execução	ASSENAP - ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE PROMISSAO	Sociedade Civil	NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO INTEGRADA DO BAIXO TIETÊ (2ª etapa)	292.098,40	-	-	Cobrança	-	90,0
274	BT	181/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA	Município	REGULARIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS E SISTEMA DE MACROMEDIÇÃO	178.093,77	-	28.992,02	Cobrança	-	41,2
275	BT	116/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	Município	Execução de Galeria de Aguas Pluvial Rua Cristiano Carrijo da Cunha	536.615,43	-	14.845,18	Cobrança	100,0	100,0
276	BT	134/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA	Município	GALERIA DE ÁGUA PLUVIAS NO BAIRRO AGUA BRANCA - ETAPA IV	998.243,14	-	781.601,50	Cobrança	100,0	100,0
277	BT	052/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA	Município	CONSTRUÇÃO DO TRECHO FINAL DA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA AV. ANTÔNIO ALVES TEIXEIRA SENTIDO RIBEIRÃO PALMEIRAS	750.733,20	-	458.414,08	Cobrança	100,0	27,9
278	BT	092/2023	14/07/2023	Em execução	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE PENÁPOLIS - DAEP	Município	Substituição parcial da tubulação do emissário do Córrego do Curtume, localizado na bacia do Baixo Tietê, sub-bacia do Ribeirão Lajeado.	305.571,43	-	16.082,70	Cobrança	40,0	100,0
279	BT	180/2023	17/07/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE PROMISSÃO	Município	Galeria de Águas Pluviais - Residencial Torres e Jardim Paraíso	995.052,11	-	1.710.986,77	Cobrança	-	-
280	BT	231/2023	19/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	Município	EXECUÇÃO DE TRECHO DE EMISSARIO DO BAIXOTES - 4ª ETAPA - BIRIGUI/SP	650.000,00	-	56.361,25	Cobrança	50,0	100,0
281	BT	232/2023	20/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	Município	EXECUÇÃO DA 3ª ETAPA DO EMISSÁRIO DO RIBEIRÃO BAIXOTES	650.000,00	-	56.361,25	Cobrança	50,0	100,0
282	BT	240/2023	20/07/2023	Não Iniciado	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE GUARAÇAI - SAG	Município	Substituição do Emissário de Esgoto de Guaraçai/SP (Etapa final)	494.250,05	-	10.738,23	Cobrança	-	-
283	BT	305/2023	31/08/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	Município	EXECUÇÃO DE TRECHO DE EMISSARIO DO BAIXOTES ? 5ª ETAPA - BIRIGUI/SP	1.375.220,67	-	72.380,04	Cobrança	25,0	49,6

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
284	BT	380/2023	05/10/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS	Município	PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DA ZONA URBANA DE PENÁPOLIS, SÃO PAULO	190.000,00	-	135.776,66	Cobrança	-	-
285	BT	398/2023	10/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	Município	PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI-SP	200.000,00	-	13.924,20	Cobrança	-	53,3
286	BT	433/2023	30/10/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA	Município	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA LAGOA DO MIGUELÃO - ETAPA I - NO BAIRRO AMIZADE	233.628,37	-	289.838,18	Cobrança	99,0	100,0
287	BT	455/2023	08/11/2023	Não Iniciado	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE GUARAÇÁI - SAG	Município	PROJETO EXECUTIVO DE SETORIZAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE GUARAÇÁI/SP	159.627,10	-	3.257,70	Cobrança	-	-
288	BT	550/2023	18/12/2023	Em execução	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE PENÁPOLIS - DAEP	Município	Novo galpão de triagem para a CORPE-Cooperativa dos Recicladores de Penápolis	819.749,19	-	43.144,64	Cobrança	45,0	28,4
289	BT	551/2023	18/12/2023	Não Iniciado	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE VALPARAÍSO	Município	REMOÇÃO E DESIDRATAÇÃO DE LODOS DAS LAGOAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS ? E.T.E NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO, OBJETIVANDO A MELHORA DO SISTEMA DE TRATAMENTO.	2.032.331,35	-	252.235,59	Cobrança	-	-
290	BT	554/2023	18/12/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA	Município	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO PARQUE DO ESTADO, ARAÇATUBA-SP	520.742,84	-	277.450,92	Compensação	56,0	67,2
291	BT	576/2023	21/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ	Município	Construção do Emissário de Esgotos da Rede Pública do Distrito de Major Prado	577.324,43	-	30.543,65	Cobrança	-	50,0
292	BT	579/2023	22/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	Município	Galpão para centro de triagem de resíduos sólidos	762.760,67	-	97.228,60	Cobrança	-	26,9
293	BT	577/2023	22/12/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE MACAUBAL	Município	GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA JOSÉ ANGELO CHAGAS E RUAS DO ENTORNO	467.800,00	-	157.356,46	Cobrança	-	43,8
294	CORHI	211/2012	03/10/2012	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	AMPLIAÇÃO, AUTOMATIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS REDES INTEGRADAS DE MONITORAMENTO DE QUANTIDADE E QUALIDADE NO ESTADO DE SÃO PAULO	2.000.000,00	-	-	Compensação	83,0	82,6

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
295	CORHI	124/2014	06/03/2014	Em execução	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE BÁSICA E AUTOMÁTICA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.820.000,00	-	463.484,00	Compensação	100,0	100,0
296	CORHI	233/2014	22/04/2014	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	IMPLEMENTAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 12.334/2010 QUE TRATA DA SEGURANÇA DE BARRAGENS NO ESTADO DE SÃO PAULO	1.620.000,00	-	-	Compensação	-	100,0
297	CORHI	234/2014	22/04/2014	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	PLANEJAMENTO E ANÁLISE DA REDE HIDROLÓGICA BÁSICA INTEGRADA DO ESTADO DE SP	800.000,00	-	-	Compensação	-	100,0
298	CORHI	087/2015	06/02/2015	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DO DAEE E CETESB ENVOLVIDOS NOS PROCEDIMENTOS DA LEI FEDERAL 12334/2010 DA SEGURANÇA DE BARRAGENS - 2014	400.000,00	-	-	Compensação	1,5	1,5
299	CORHI	144/2016	01/11/2016	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	IMPLEMENTAÇÃO DO MONITORAMENTO INTEGRADO DE QUANTIDADE E QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - FASE 1	849.000,00	-	160.000,00	Compensação	-	21,3
300	CORHI	077/2017	17/04/2017	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE REGULARIZAÇÃO HÍDRICA EM FUNÇÃO DOS ESPELHOS D'ÁGUA DO ESTADO DE SÃO PAULO -FASE 1 (UGRHI 8 E 12 A 22)	2.022.999,21	-	-	Compensação	-	77,0
301	CORHI	061/2018	26/02/2018	Em execução	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E MELHORIA DA REDE BÁSICA DA CETESB	2.000.000,00	1.000.000,00	847.765,12	Compensação	-	80,7
302	CORHI	174/2018	21/05/2018	Em execução	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - COORDENADORIA DE FISCALIZACAO E BIODIVERSIDADE (CFB)	Estado	MONITORAMENTO DE IMPACTOS DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO PARA PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA BIODIVERSIDADE	1.000.000,00	-	362.670,00	Compensação	85,0	100,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
303	CORHI	231/2020	31/01/2020	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	Programa de Fiscalização Continuado do Departamento de Águas e Energia Elétrica - PROFISC-DAEE - Fase 1 - 2020-2021	4.879.228,63	10.828.165,51	-	Cobrança	20,0	100,0
304	CORHI	201/2020	23/03/2020	Em execução	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA PLATAFORMA e-SIGOR	1.500.000,00	-	170.000,00	Compensação	0,6	79,7
305	CORHI	194/2020	30/03/2020	Em execução	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	Estado	ELABORAÇÃO DE PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - PESB/SP	6.045.267,36	5.926.767,88	-	Compensação	100,0	100,0
306	CORHI	011/2021	14/01/2021	Em execução	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	MAPEAMENTO DAS VULNERABILIDADES ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS COM ÊNFASE NOS RECURSOS HÍDRICOS NAS REGIÕES METROPOLITANAS DE SÃO PAULO (RMSP) E DA BAIXADA SANTISTA (RMBS)	999.977,80	-	-	Compensação	-	3,3
307	CORHI	022/2021	21/01/2021	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	SUSTENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE/SP	2.665.000,00	-	-	Compensação	100,0	100,0
308	CORHI	054/2021	02/03/2021	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	AMPLIAÇÃO DA AUTOMATIZAÇÃO DA REDE HIDROLÓGICA BÁSICA DO DAEE NO ESTADO DE SÃO PAULO	4.820.000,00	-	-	Compensação	-	66,7
309	CORHI	056/2021	03/03/2021	Em execução	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	PORTAL DE RECURSOS HÍDRICOS	5.000.000,00	-	-	Compensação	1,0	0,5
310	CORHI	105/2022	07/03/2022	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	Revisão e atualização das funcionalidades do SSD - Balanço Hídrico - DAEE/WEB	2.000.000,00	-	-	Compensação	90,0	90,0
311	CORHI	106/2022	08/03/2022	Em execução	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	Modernização das atividades de amostragem das redes de monitoramento de qualidade das águas superficiais e subterrâneas	1.157.471,13	-	-	Compensação	-	85,7

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
312	CORHI	136/2023	14/07/2023	Não Iniciado	CRHi - COORDENADORIA DE RECURSOS HIDRICOS	Estado	Aprimoramento, disseminação e implementação da Ferramenta de Análise Integrada do Sistema de Cobrança pelo Uso da Água e Plano de Bacia ? FAISCA ? por parte dos comitês e agências de bacias	673.200,00	-	-	Compensação	-	-
313	CORHI	178/2023	25/07/2023	Não Iniciado	SEMIL/IPA - INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS	Estado	Monitoramento hidrológico em sistemas agroflorestais	537.586,20	-	383.640,00	Compensação	-	-
314	CORHI	001/2024	14/03/2024	Não Iniciado	COORDENADORIA DE SANEAMENTO	Estado	Prestação de serviços técnicos especializados, para capacitação dos municípios do Estado de São Paulo no âmbito da Reciclagem, incluindo ações de fomento às Associações e Cooperativas de catadores de	6.318.441,36	-	-	Compensação	-	-
315	CORHI	005/2024	14/03/2024	Não Iniciado	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	APRIMORAMENTO DAS REDES DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	3.770.000,00	-	245.647,40	Compensação	-	-
316	CORHI	002/2024	14/03/2024	Não Iniciado	COORDENADORIA DE SANEAMENTO	Estado	Revisão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos	5.558.891,52	-	-	Compensação	-	-
317	CORHI	003/2024	14/03/2024	Não Iniciado	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	PLANEJAMENTO OPERACIONAL E IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE APOIO PARA A GESTÃO INTEGRADA DAS REDES DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.127.929,15	-	-	Compensação	-	-
318	CORHI	004/2024	14/03/2024	Não Iniciado	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	Ampliação e modernização das redes de monitoramento da qualidade das águas do Estado de São Paulo	5.367.000,00	-	-	Compensação	-	-
319	LN	192/2003	07/10/2003	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE CARAGUATATUBA	Sociedade Civil	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E REVITALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES ISOLADAS	31.195,64	-	9.545,30	Compensação	77,9	77,8
320	LN	444/2003	30/12/2003	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE CARAGUATATUBA	Sociedade Civil	PROSAMI - PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO CASA BRANCA E OLARIA	43.088,87	-	14.185,71	Compensação	61,2	61,2

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
321	LN	292/2004	27/12/2004	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE CARAGUATATUBA	Sociedade Civil	PROGRAMA DE MINIMIZAÇÃO DE RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL - PROMIREC -	39.285,32	-	16.800,04	Compensação	33,3	90,0
322	LN	301/2004	29/12/2004	Em execução	SOCIEDADE AMIGOS DE CAMBURY - SACY -	Sociedade Civil	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA FUNCIONÁRIOS DE RESTAURANTES, Pousadas e HOTEIS DE SÃO SEBASTIÃO	33.329,88	-	8.658,80	Compensação	83,3	89,8
323	LN	174/2005	17/10/2005	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE CARAGUATATUBA	Sociedade Civil	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES E TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	48.062,06	-	29.538,00	Compensação	66,6	90,0
324	LN	005/2017	06/02/2017	Em execução	IPESA - Instituto de Projetos e Pesquisas Socioambientais	Sociedade Civil	MAPEAMENTO E DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTOS EM TECNOLOGIAS SOCIAIS DE SANEAMENTO NA BACIA HIDROGRÁFICA 03 QUIRIRIM-PURUBA	292.187,21	-	30.068,64	Compensação	90,0	100,0
325	LN	153/2017	31/07/2017	Em execução	ASSOCIAÇÃO SUPERECO DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA	Sociedade Civil	ECOAGRICULTURAS - PRÁTICAS DA AGROECOLOGIA NA PROTEÇÃO DAS ÁGUAS	622.474,60	-	69.320,00	Compensação	80,0	83,7
326	LN	155/2017	08/09/2017	Em execução	MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA	Município	PLANO DE DRENAGEM DE CARAGUATATUBA - FASE III - BACIAS DOS RIOS SANTO ANTONIO E GUAXINDUBA	1.425.000,00	-	63.750,00	Compensação	70,0	90,0
327	LN	260/2018	09/08/2018	Em execução	FUNBEA - Fundo Brasileiro de Educação Ambiental	Sociedade Civil	PLANO DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CBH-LN	515.922,30	-	58.413,10	Compensação	100,0	100,0
328	LN	117/2020	03/03/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO	Município	PLANO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA A BACIA DO RIO GRANDE (BOIÇUCANGA) - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO - SP	349.125,00	-	18.375,00	Compensação	60,0	59,0
329	LN	175/2021	30/04/2021	Em execução	FUNBEA - Fundo Brasileiro de Educação Ambiental	Sociedade Civil	Elaboração de Projetos Executivos de Sistemas Descentralizados de Tratamento de Esgoto na Bacia Hidrográfica do Rio Camburi	312.348,64	-	37.128,00	Compensação	99,7	100,0
330	LN	182/2021	30/04/2021	Em execução	IPESA - Instituto de Projetos e Pesquisas Socioambientais	Sociedade Civil	Saneamento na Microbacia 09 ? Rio Escuro e Comprido - Fase I Elaboração de projetos executivos de sistemas de tratamento de efluentes	277.369,21	-	29.023,81	Compensação	46,0	90,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
331	LN	209/2021	13/10/2021	Em execução	MUNICIPIO DE UBATUBA	Município	ELABORAÇÃO DE PLANO DE MACRODRENAGEM DE ÁREAS SUJEITAS A INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS E EM ÁREAS CRÍTICAS DO MUNICÍPIO DE UBATUBA	330.621,52	-	14.778,56	Compensação	38,0	100,0
332	LN	080/2022	07/03/2022	Em execução	IPESA - Instituto de Projetos e Pesquisas Socioambientais	Sociedade Civil	SEMEANDO AGROFLORESTAS PARA SUSTENTABILIDADE - Restauração florestal e conservação das águas por meio de sistemas agroflorestais implantados na microbacia hidrográfica - Rio Grande e Iriri-Onça	742.771,88	-	82.860,75	Compensação	-	63,8
333	LN	089/2023	14/07/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA	Município	IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTO NO BAIRRO PEREQUÊ-MIRIM PARA PREVENIR A CONTAMINAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS NA PORÇÃO FINAL DA BACIA DO RIO JUQUERIQUE ? CARAGUATATUBA/SP.	223.365,67	-	41.373,25	Compensação	-	-
334	LN	029/2023	14/07/2023	Em execução	IPESA - Instituto de Projetos e Pesquisas Socioambientais	Sociedade Civil	Manejo da Água - Curso de Capacitação Técnica sobre sistemas de tratamentos de esgotos em comunidades isoladas da UGRHI 03, Litoral Norte.	197.973,50	-	4.156,10	Compensação	-	61,0
335	LN	087/2023	14/07/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA	Município	Execução de Prolongamento da Rede Coletora de Esgotos EPRE Sub-Área Proj.: Ruas Nelson Fagundes e Virgem da Lapa, bairro Rio do Ouro, Caraguatatuba/SP	479.855,40	-	25.255,56	Compensação	-	-
336	LN	248/2023	20/07/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA	Município	Execução de obra de drenagem - Subsistema 2 ? GAP2 e TM2 - Bairro Massaguaçu, Caraguatatuba/SP.	800.169,49	-	2.546.426,76	Compensação	-	-

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
337	LN	493/2023	06/12/2023	Em execução	IPESA - Instituto de Projetos e Pesquisas Socioambientais	Sociedade Civil	COMUNICA CBHLN - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL PARA A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO LITORAL NORTE UGRHI 3 ? Litoral Norte	564.622,75	-	-	Compensação	-	37,7
338	LN	519/2023	11/12/2023	Em execução	IPESA - Instituto de Projetos e Pesquisas Socioambientais	Sociedade Civil	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE SEMENTES E DE POLPA DE JUÇARA NO MUNICÍPIO DE UBATUBA-SP.	349.755,72	-	7.194,60	Compensação	-	49,5
339	LN	517/2023	11/12/2023	Não Iniciado	FUNBEA - Fundo Brasileiro de Educação Ambiental	Sociedade Civil	Cuidadores das Águas - educomunicação como estratégia de comunicação social e enfrentamento da crise climática no Litoral Norte de São Paulo	399.920,00	-	20.700,00	Compensação	-	-
340	LN	552/2023	18/12/2023	Não Iniciado	FUNBEA - Fundo Brasileiro de Educação Ambiental	Sociedade Civil	QUINTAIS PRODUTIVOS: FORMAÇÃO, EDUCOMUNICAÇÃO E INTERVENÇÃO AGROECOLÓGICA NA BACIA DO RIO GRANDE, BOIÇUCANGA ? SÃO SEBASTIÃO/SP	250.530,00	-	6.000,00	Compensação	-	-
341	LN	569/2023	20/12/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA	Município	Plano Municipal de Drenagem de Caraguatatuba - PMSB-DAP	282.240,93	-	14.854,79	Compensação	-	-
342	MOGI	063/2016	26/02/2016	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	Município	IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS DOMICILIARES	300.000,00	-	82.713,06	Compensação	100,0	100,0
343	MOGI	053/2017	30/03/2017	Em execução	ASSOCIAÇÃO CIVIL ECO MANTIQUEIRA	Sociedade Civil	RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DAS MATAS CILIARES DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - FAZENDA SANTA IZABEL	225.000,00	-	28.449,29	Compensação	100,0	100,0
344	MOGI	121/2017	23/05/2017	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA	Município	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA - RECANTO DO PAIOL	423.260,45	-	7.758,27	Compensação	-	90,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
345	MOGI	006/2018	09/01/2018	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	Município	AÇÕES DE COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA, COM FORNEC. E INST. DE MACROMEDIDORES DE VAZÃO E NÍVEL, INCLUINDO TELEMETRIA E SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS FASE 02	187.683,20	-	14.845,94	Compensação	100,0	90,0
346	MOGI	183/2018	29/05/2018	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Município	OBRAS DE MELHORIAS NO SISTEMA DE GALERIAS PLUVIAIS DO JARDIM PROGRESSO E JARDIM MAGALHÃES	240.000,00	-	119.607,18	Compensação	100,0	90,0
347	MOGI	198/2018	05/06/2018	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL	Município	OBRA DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE LODO DA LAGOA ANAERÓBIA E FACULTATIVA DA E.T.E	131.054,92	-	11.550,00	Compensação	100,0	100,0
348	MOGI	211/2018	12/06/2018	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	Município	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDORES DE VAZÃO E NÍVEL NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS - SP - FASE 2	287.674,41	-	2.874,33	Compensação	100,0	100,0
349	MOGI	016/2019	14/02/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	Município	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO JARDIM SANTA RITA, NO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP.	226.546,83	-	29.882,21	Cobrança	80,0	90,0
350	MOGI	272/2019	05/11/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	Município	GALPÃO PARA TRIAGEM E RECICLAGEM	245.000,00	-	4.979,21	Compensação	100,0	100,0
351	MOGI	371/2019	30/12/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Município	OBRAS DE MELHORIAS NO SISTEMA DE GALERIAS PLUVIAIS DO JARDIM PROGRESSO, JARDIM MAGALHÃES E JARDIM AMELIA - FASE II	280.000,00	-	169.589,13	Cobrança	100,0	85,5

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
352	MOGI	018/2020	22/01/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA	Município	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AS PERDAS ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO DA SETORIZAÇÃO DOS SETORES 01 E 02, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUATRO MACROMEDIDORES DE VAZÃO, INCLUINDO O MONITORAMENTO VIA REMOTA E MODELAGEM MATEMÁTICA DOS SETORES IMPLANTADOS NO MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ-SP.	235.875,97	-	60.855,55	Cobrança	100,0	100,0
353	MOGI	034/2020	28/01/2020	Em execução	SAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL	Município	AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA COM INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS E LEVANTAMENTO DE PERFIL DE CONSUMO NA ÁREA DA CIDADE PERTENCENTE A UGRHI-9 - FASE 04	257.645,99	-	29.773,25	Cobrança	100,0	100,0
354	MOGI	085/2020	14/02/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	Município	Projeto executivo de drenagem de águas pluviais - 2ª Fase	155.020,79	-	32.900,15	Cobrança	40,0	42,1
355	MOGI	119/2020	04/03/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE TALUDES DAS MARGENS DO RIBEIRÃO DO QUARTEL NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA - SP	150.000,00	-	12.817,73	Cobrança	90,0	90,0
356	MOGI	148/2020	11/03/2020	Em execução	SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA - SAAE	Município	Ações de combate às perdas de água com substituição de hidrômetros no Município de Águas de Lindóia/SP	259.446,17	-	35.654,30	Cobrança	100,0	100,0
357	MOGI	167/2020	18/03/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	Município	GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL NO BAIRRO PARQUE DA FIGUEIRA NO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP.	223.239,99	-	28.052,76	Cobrança	100,0	90,0
358	MOGI	228/2020	18/06/2020	Em execução	ASSOCIAÇÃO AMBIENTALISTA COPAÍBA	Sociedade Civil	Restauração de matas ciliares em propriedade de produção orgânica na sub bacia do rio do Peixe	239.876,92	-	28.370,00	Cobrança	-	100,0
359	MOGI	265/2020	03/12/2020	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	Município	Projeto executivo para substituição das redes de abastecimento de água do bairro central / zona sul	174.924,51	-	9.206,55	Compensação	60,0	93,6

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
360	MOGI	264/2020	03/12/2020	Em execução	ASSOCIAÇÃO AMBIENTALISTA COPAÍBA	Sociedade Civil	Restauração Florestal de áreas de manancial de abastecimento público do Município de Itapira-SP	254.442,00	-	45.250,00	Cobrança	-	75,7
361	MOGI	003/2021	08/01/2021	Em execução	ASSOCIACAO INSTITUTO CULTURAL JANELA ABERTA	Sociedade Civil	Conhecer para Pertencer: Elaboração de material educativo sobre os afluentes do Rio Mogi	217.463,58	-	25.260,00	Cobrança	-	90,0
362	MOGI	132/2021	13/04/2021	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SERTAOZINHO - SAEMAS	Município	Execução de galerias de águas pluviais - Bairro Alto da Semar em Sertãozinho/SP	419.961,57	-	287.467,71	Cobrança	100,0	100,0
363	MOGI	156/2021	19/04/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	Município	Construção de sistema de drenagem urbana de águas pluviais, na Avenida Otávio Ranvel e Rua São Martinho	420.000,00	-	70.656,38	Cobrança	100,0	100,0
364	MOGI	188/2021	30/04/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA	Município	PLANO DIRETOR PARA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIBEIRÃO DA PRATA MUNICIPIO DE ÁGUAS DA PRATA	226.134,62	-	9.139,58	Cobrança	50,0	89,6
365	MOGI	185/2021	30/04/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO	Município	Construção da Estação de Tratamento de Esgoto do bairro Paraíso - 2ª fase	575.340,83	-	71.962,39	Cobrança	100,0	100,0
366	MOGI	262/2021	01/11/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO	Município	OBRAS DE INSTALAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA SEGUNDA CAMADA DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SOCORRO/SP	417.817,67	-	211.724,08	Cobrança	100,0	100,0
367	MOGI	242/2021	03/12/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	Município	DESASSOREAMENTO DOS CÓRREGOS E RIBEIRÕES DA ÁREA URBANA	175.414,94	-	124.130,56	Cobrança	85,0	100,0
368	MOGI	032/2022	07/02/2022	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CRAVINHOS	Município	TROCA DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - SANTA CRUZ	297.528,22	-	183.305,80	Compensação	100,0	100,0
369	MOGI	044/2022	18/02/2022	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SERTAOZINHO - SAEMAS	Município	EXECUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - SERTÃOZINHO/SP	485.772,17	-	269.727,83	Cobrança	100,0	73,8

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
370	MOGI	065/2022	07/03/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	Município	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV. JOAQUIM CARLOS DE MATTOS, ENTRE AS RUAS SIQUEIRA CAMPOS E SAMPAIO VIDAL E NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, ENTRE AS AV. JOAQUIM CARLOS DE MATTOS E DAVI LOUZADA	266.562,14	-	80.393,33	Cobrança	100,0	100,0
371	MOGI	133/2022	01/04/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO	Município	Instalação e fornecimento de equipamentos, obra e logística da ETE do Bairro Paraíso	418.000,00	-	269.297,84	Cobrança	99,0	100,0
372	MOGI	171/2022	25/04/2022	Em execução	Fundação de Ensino Octávio Bastos	Sociedade Civil	RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁREAS CILIARES DA FAZENDA PRATA (FAZENDA ESCOLA - UNIFEQB)	313.200,00	-	34.800,00	Cobrança	-	76,3
373	MOGI	017/2023	10/07/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	Município	Implantação do programa de controle de perdas através de controle e monitoramento de pressões (NÃO PRIORITÁRIO)	449.948,00	-	387.708,89	Cobrança	90,0	70,0
374	MOGI	023/2023	10/07/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	Município	Serviços para detecção e confirmação de vazamentos não-visíveis em redes e ramais do sistema de distribuição de água no município de Mogi Mirim	475.356,16	-	267.701,24	Compensação	-	48,5
375	MOGI	060/2023	13/07/2023	Em execução	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA - SAEP	Município	Elaboração de projeto executivo do sistema de tratamento e recuperação de águas residuais da ETA 1 (Lodo de ETA) (PRIORITÁRIO)	220.829,06	-	11.622,59	Cobrança	41,0	100,0
376	MOGI	202/2023	14/07/2023	Em execução	SAECIL - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DA CIDADE DE LEME	Município	Aquisição de dataloggers GPRS/3G para monitoramento de pressão das redes de água, visando o controle de perdas no sistema de abastecimento público do município de Leme.	326.674,13	-	108.891,37	Cobrança	-	50,0
377	MOGI	115/2023	14/07/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	Município	Elaboração do Projeto Executivo do Coletor Tronco de Esgotos da Bacia do Córrego Bairrinho - (PRIORITÁRIO)	246.951,61	-	30.522,11	Cobrança	-	49,1

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
378	MOGI	174/2023	14/07/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO	Município	AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA - MACROMEDIÇÃO DE VAZÃO E SETORIZAÇÃO SETOR 3 NO MUNICÍPIO DE RINCÃO	249.466,45	-	66.313,85	Cobrança	-	-
379	MOGI	059/2023	14/07/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Município	SUBSTITUIÇÃO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO DO DISTRITO DE ÁGUA VERMELHA - SÃO CARLOS - SP	358.282,23	-	50.853,42	Cobrança	-	53,7
380	MOGI	056/2023	14/07/2023	Em execução	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA - SAEP	Município	Realização de serviços de redução das perdas de água no município de Pirassununga com a substituição de 1.950 hidrômetros (Fase 1) (NÃO PRIORITÁRIO)	237.432,00	-	94.476,72	Cobrança	-	99,9
381	MOGI	068/2023	14/07/2023	Não Iniciado	ASSOCIACAO INSTITUTO CULTURAL JANELA ABERTA	Sociedade Civil	Restauração da área de preservação permanente utilizada para abastecimento de água do assentamento Santa Helena, São Carlos, SP - Protegendo águas	257.292,48	-	28.800,00	Cobrança	-	-
382	MOGI	165/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	Município	Implantação do projeto de combate às perdas de água através da implantação da macromedição de vazão, nível e automação do setor jardim do lago.	347.720,73	-	51.959,73	Cobrança	-	67,2
383	MOGI	127/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA	Município	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL DAS NASCENTES E CÓRREGOS DA BACIA HIDROGRÁFICA RIBEIRÃO DAS ANHUMAS	229.182,28	-	4.677,24	Cobrança	-	53,3
384	MOGI	057/2023	14/07/2023	Em execução	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA - SAEP	Município	AUTOMAÇÃO DE VRP E MONITORAMENTO DE PRESSÕES EM PONTOS CRITICOS EM SETORES DE ABASTECIMENTO VISANDO A REDUÇÃO ÀS PERDAS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA - SP	289.728,72	-	38.398,13	Cobrança	-	48,2
385	MOGI	125/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA	Município	PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM URBANA - CONTEMPLANDO O PLANO DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA	287.900,48	-	9.107,74	Cobrança	50,0	100,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
386	MOGI	076/2023	14/07/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO	Município	Práticas Conservacionistas da Água e do Solo no Circuito das Águas - NÃO PRIORITÁRIO	159.000,00	-	7.950,00	Cobrança	-	-
387	MOGI	214/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO	Município	IMPLANTAÇÃO DE PÁTIO DE MANEJO E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS	388.623,25	-	20.453,87	Cobrança	-	49,3
388	MOGI	098/2023	14/07/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO	Município	Instalação Elétrica e Hidráulica da ETE do Bairro Paraíso	309.147,73	-	16.270,94	Cobrança	-	-
389	MOGI	166/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	Município	PROJETO DE RECUPERAÇÃO FLORESTAL DO MANANCIAL DA SUB-BACIA DO Córrego Buraco da Onça	257.018,30	-	219.675,67	Cobrança	-	65,1
390	MOGI	164/2023	14/07/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMISSÁRIO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE DESCALVADO-SP	159.615,68	-	121.325,99	Cobrança	-	-
391	MOGI	227/2023	19/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	Município	CANALIZAÇÃO DO Córrego Jordão, no trecho compreendido entre a Av. David Louzada e Av. Victor Valentie de Oliveira, no Município de Guariba	334.071,35	-	641.205,40	Cobrança	50,0	100,0
392	MOGI	217/2023	19/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO	Município	PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL NA BACIA DO RIO DO PEIXE-ETAPA II-PRIORITÁRIO	478.937,76	-	9.774,24	Cobrança	-	48,5
393	MOGI	225/2023	19/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	Município	CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA EM ADUELA DE CONCRETO, NA AV. VICTOR VALENTIE DE OLIVEIRA, NO Córrego Jordão	383.712,10	-	60.318,99	Cobrança	-	70,2
394	MOGI	241/2023	20/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	Município	Execução da Drenagem Urbana no Bairro Vila São Pedro, município de Espírito Santo do Pinhal	332.176,70	-	33.829,31	Cobrança	-	49,0
395	MOGI	246/2023	20/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	Município	Serviços e Obras de engenharia para implantação parcial do sistema de drenagem de águas pluviais e elementos físicos do sistema de monitoramento geotécnico e ambiental do aterro sanitário municipal de	384.935,85	-	150.219,21	Cobrança	99,0	100,0
396	MOGI	247/2023	20/07/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO JARDIM	Município	Construção de Galeria de Águas Pluviais no município de Santo Antônio do Jardim	294.457,03	-	66.617,39	Cobrança	-	-

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
397	MOGI	315/2023	31/08/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA REMOÇÃO DE LODO SEDIMENTADO NAS LAGOAS ANAERÓBIA E FACULTATIVA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DE SANTA LÚCIA ? ETE MONJOLINHO	169.821,32	-	3.465,75	Cobrança	-	50,7
398	MOGI	294/2023	31/08/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	Município	AMPLIAÇÃO DE CÉLULA DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL COM IMPLANTAÇÃO DE GEOMEMBRANA PEAD PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DA TERRA	398.709,68	-	478.510,30	Cobrança	100,0	66,8
399	MOGI	290/2023	31/08/2023	Em execução	SAECIL - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DA CIDADE DE LEME	Município	Aquisição de válvulas redutoras de pressão para gerenciamento de pressão das redes de água, visando o controle de perdas no sistema de abastecimento público do município de Leme.	188.726,39	-	62.908,81	Cobrança	-	50,0
400	MOGI	313/2023	31/08/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO	Município	"AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA? MACROMEDIÇÃO DE VAZÃO, MONITORAMENTO, TELEMETRIA E SETORIZAÇÃO SETOR 4	365.344,02	-	85.698,01	Cobrança	-	-
401	MOGI	306/2023	31/08/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	Município	SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS HIDRÁULICAS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE DESCALVADO (Principal)	281.027,23	-	27.848,10	Cobrança	-	44,5
402	MOGI	304/2023	31/08/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA	Município	PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO DAS ESTR. MUNICIPAIS NÃO PAVIMENTADAS AGP 020 (PICO DO GAVIÃO), AGP 330 E AGP 330-2 VISANDO A MITIGAÇÃO DE ASSOREAMENTO E PROCESSOS EROSIVOS EM MANANCIAS PRÓXIMOS	297.621,97	-	6.073,92	Cobrança	-	-
403	MOGI	322/2023	31/08/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CRAVINHOS	Município	AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA? MICROMEDIÇÃO DE VAZÃO	370.281,85	-	75.840,85	Cobrança	50,0	100,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
404	MOGI	276/2023	31/08/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	Município	Elaboração do Projeto Executivo do segundo Coletor Troco de Esgotos da Sub Bacia 02 e Chácara São Marcelo - NÃO PRIORITÁRIO	249.758,32	-	30.869,01	Cobrança	-	52,3
405	MOGI	273/2023	31/08/2023	Em execução	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA - SAEP	Município	Substituição de 3000 hidrômetros para controle de perdas no sistema de abastecimento do município de Pirassununga/SP	367.260,00	-	118.740,72	Cobrança	-	50,0
406	MOGI	356/2023	14/09/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	Município	Substituição da Rede de Distribuição de Água do Cemitério Municipal de Mogi Mirim-SP para Eliminação de Perdas - PRIORITÁRIO	195.070,32	-	24.109,80	Cobrança	80,0	100,0
407	MOGI	342/2023	14/09/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	Município	IMPLANTAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA 7ª TRINCHEIRA DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GUARIBA - PRINCIPAL	398.709,68	-	372.755,97	Cobrança	-	-
408	MOGI	390/2023	05/10/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO	Município	PROJETO SANEAMENTO RURAL DAS MICROBACIAS DO RIO CACHOEIRINHA E CÔRREGO DO GAMELÃO	334.767,74	-	8.262,26	Cobrança	-	-
409	MOGI	382/2023	05/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	Município	CONSTRUÇÃO DE PONTE NA AVENIDA DOUTOR SOBRAL NETTO, NO CRUZAMENTO COM A RUA DR. JOSÉ RODRIGUES FABRICIO - NO CÔRREGO GUARIBA - NÃO PRINCIPAL	318.937,38	-	354.287,06	Cobrança	-	39,3
410	MOGI	481/2023	22/11/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	Município	Execução de Interceptor de Esgotos da Rua dos Ferroviários	365.078,64	-	40.564,33	Cobrança	65,0	100,0
411	MOGI	489/2023	27/11/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO	Município	PROJETO DE SANEAMENTO RURAL DA MICROBACIA DO RIBEIRÃO DOS MACHADOS	418.101,32	-	8.532,68	Cobrança	-	-
412	MOGI	508/2023	06/12/2023	Não Iniciado	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA - SAEP	Município	Execução de reforma e melhorias na ETE Santa Fé - 2ª Etapa (PRINCIPAL)	834.309,50	-	178.382,97	Cobrança	-	-

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
413	MOGI	490/2023	06/12/2023	Não Iniciado	ASSOCIAÇÃO AMBIENTALISTA COPAÍBA	Sociedade Civil	FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL: INCENTIVANDO UMA GERAÇÃO RESTAURADORA DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA DO RIO DO PEIXE	166.457,00	-	31.152,00	Cobrança	-	-
414	MOGI	502/2023	06/12/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA	Município	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA LÚCIA	170.654,46	-	5.106,62	Compensação	-	-
415	MOGI	506/2023	06/12/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	Município	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS NO MUNICÍPIO DE DESCALVADO/SP- FASE II	224.162,70	-	27.705,50	Cobrança	-	-
416	MOGI	537/2023	14/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	Município	OBRAS DE MICRODRENAGEM NO BAIRRO SÃO MANOEL	226.304,36	-	199.386,22	Cobrança	45,0	46,3
417	MOGI	539/2023	14/12/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	Município	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO GUARIBA NO TRECHO DA AV. DA LIBERDADE ATÉ AV. SANTOS DUMONT ? ETAPA 2 (PRINCIPAL)	226.304,36	-	97.187,77	Cobrança	-	-
418	MOGI	560/2023	18/12/2023	Não Iniciado	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA - SAEP	Município	Execução de reforma e melhorias nos equipamentos existentes da ETE Santa Fé (NÃO PRINCIPAL)	812.533,84	-	104.885,27	Cobrança	-	-
419	MOGI	555/2023	18/12/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	Município	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO GUARIBA NO TRECHO DA AV. SANTOS DUMONT ATÉ A AV. DA LIBERDADE ? ETAPA 1 - NÃO PRINCIPAL	226.304,36	-	87.844,65	Compensação	-	-
420	MP	029/2016	20/01/2016	Em execução	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS - FEMÁ	Sociedade Civil	AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS NASCENTES URBANAS DE ASSIS/SP, POR MEIO DO IQA - INDICES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS	176.539,50	-	-	Compensação	100,0	100,0
421	MP	178/2018	21/05/2018	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA	Município	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES DE VAZÃO E TESTE DE BOMBEAMENTOOS POÇOS	221.155,87	-	24.294,26	Compensação	100,0	100,0
422	MP	145/2019	05/06/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA	Município	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROSIÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA	100.000,00	-	11.234,71	Compensação	100,0	100,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
423	MP	190/2019	17/07/2019	Em execução	Município de Assis	Município	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS	100.000,00	-	45.000,00	Compensação	100,0	100,0
424	MP	043/2020	29/01/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA	Município	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA SP	388.643,68	-	20.454,93	Cobrança	100,0	100,0
425	MP	090/2020	17/02/2020	Em execução	MUNICIPIO DE LUTECIA	Município	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE LUTÉCIA NA BACIA DO MÉDIO PARANAPANEMA	123.270,08	-	6.487,90	Compensação	100,0	100,0
426	MP	124/2020	06/03/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	Município	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROÇÃO RURAL DO MUNICIPIO DE AGUDOS NA BACIA DO MÉDIO PARANAPANEMA	142.278,10	-	7.488,32	Compensação	100,0	100,0
427	MP	208/2020	02/04/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA	Município	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA BACIA DO DISSIPADOR 03 (D-1)DO ESTUDO DE MACRODRENAGEM, COM DISSIPÇÃO NO AFLUENTE DO CÔRREGO RANCHARIA NO MUNICÍPIO DE ALVINLÂNDIA SP 1 ETAPA	391.179,15	-	8.390,98	Cobrança	64,0	100,0
428	MP	219/2020	27/04/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA	Município	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE FLORINEA NA BACIA DO MÉDIO PARANAPANEMA	112.959,56	-	5.945,24	Compensação	25,0	100,0
429	MP	277/2020	22/12/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA	Município	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA BACIA 06 DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM, COM DISSIPÇÃO DO RIO PEDRINHAS NO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS PAULISTA.	261.533,56	-	117.500,58	Cobrança	100,0	100,0
430	MP	293/2020	28/12/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUARTINA	Município	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE DUARTINA NA BACIA DO MÉDIO PARANAPANEMA	151.907,95	-	7.995,15	Compensação	89,0	100,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
431	MP	067/2021	11/03/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA	Município	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA NA BACIA DO MEDIO PARANAPANEMA	153.719,22	-	8.090,48	Compensação	100,0	100,0
432	MP	245/2021	13/10/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO	Município	SANEAMENTO RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA BACIA MP NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO ATRAVÉS DE FOSSAS BIODIGESTORAS	260.809,99	-	35.598,67	Compensação	100,0	100,0
433	MP	223/2021	14/10/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA	Município	Execução de Galerias de Águas Pluviais no Prolongamento da Rua Ver. José Zapater Rios e Rua Astor de Mattos Carvalho no município de Cabralia Paulista	294.002,56	-	67.497,15	Cobrança	100,0	100,0
434	MP	275/2021	10/11/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUARTINA	Município	Execução de Galerias de Águas Pluviais na Rua Theóphilo Cordovil, com interligação em rede existente, no município de Duartina	228.754,01	-	4.668,45	Cobrança	100,0	100,0
435	MP	311/2021	02/12/2021	Em execução	MUNICIPIO DE RANCHARIA	Município	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA, ATRAVÉS DA SUBSTITUIÇÃO DE 1.450 HIDRÔMETROS NO MUNICIPIO DE RANCHARIA ? SP.	279.576,79	-	38.485,54	Cobrança	100,0	100,0
436	MP	040/2022	04/02/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO	Município	REVITALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE JOÃO RAMALHO	1.052.889,08	-	55.415,22	Cobrança	60,0	100,0
437	MP	049/2022	18/02/2022	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRICOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	Elaboração dos planos municipais de Controle de erosão rural com suporte do monitoramento das condições agrometeorológicas	353.100,00	-	57.600,00	Compensação	100,0	100,0
438	MP	168/2022	20/04/2022	Em execução	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	Estado	ESTUDO DA PRESENÇA DE ARSÊNIO NO AQUIFERO GUARANI NA UGRHI-17	180.484,68	-	-	Cobrança	80,0	100,0
439	MP	086/2023	14/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Município	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO SETOR 02 INCLUINDO MODELAGEM MATEMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PALMITAL-SP.	286.401,66	-	39.411,29	Cobrança	100,0	100,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
440	MP	182/2023	14/07/2023	Não Iniciado	MUNICIPIO DE RANCHARIA	Município	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA, ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDORES DE NÍVEL E PESQUISA DE VAZAMENTOS NO MUNICIPIO DE RANCHARIA ? SP FASE 6.	356.322,45	-	49.068,61	Cobrança	-	-
441	MP	209/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTÂNIA	Município	EXECUÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO DE ESTRADAS RURAIS	592.317,30	-	80.969,74	Cobrança	-	21,3
442	MP	205/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO	Município	Implantação de fossas sépticas biodigestoras para tratamento de esgoto de agricultores familiares da Bacia Médio Paranapanema, no município de Espírito Santo do Turvo	286.103,63	-	39.089,29	Cobrança	100,0	100,0
443	MP	193/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO	Município	IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS BIODIGESTORAS COMO SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES DA BACIA DO MÉDIO PARANAPANEMA NO MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO.	254.102,91	-	34.715,98	Cobrança	50,0	100,0
444	MP	045/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU	Município	1ª Instalação de Fossas Sépticas Biodigestoras no Município de Ocaçu - MP	349.969,17	-	10.823,79	Cobrança	50,0	43,0
445	MP	270/2023	20/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO	Município	IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS BIODIGESTORAS PARA TRATAMENTO DE ESGOTO EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARDINHO.	222.955,67	-	46.542,30	Cobrança	-	72,4
446	MP	334/2023	14/09/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE MARACAÍ	Município	Execução de Galerias de Águas Pluviais na Rua Rui Barbosa e adjacências, no município de Maracaí ? SP	775.862,40	-	110.837,50	Cobrança	85,0	100,0
447	MP	425/2023	26/10/2023	Não Iniciado	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA LAGOA ANAERÓBIA 1, ACONDICIONAMENTO DOS SEDIMENTOS DEPOSITADOS NO FUNDO DA LAGOA	1.479.974,53	-	228.748,11	Cobrança	-	-

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
448	MP	432/2023	31/10/2023	Não Iniciado	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CBH-MP	484.360,00	-	-	Compensação	-	-
449	MP	486/2023	27/11/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE MARACÁÍ	Município	Execução de galeria de águas pluviais no distrito de Santa Cruz da Boa Vista para controle de erosão urbana, no município de Maracáí-SP	951.505,84	-	147.240,81	Cobrança	32,0	68,7
450	MP	503/2023	06/12/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU	Município	Execução de Galerias Pluviais para contenção de erosão urbana no município de Ocaçu.	676.152,46	-	65.438,59	Cobrança	-	-
451	MP	507/2023	06/12/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ	Município	Projeto executivo de controle de erosão rural em trechos da estrada municipal ECH?136	504.770,67	-	15.644,24	Cobrança	-	-
452	MP	538/2023	14/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA	Município	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS JOAQUIM DOS SANTOS CAMPONÊS E MATHEUS RIGA DE OLIVEIRA	510.888,34	-	30.070,34	Cobrança	-	45,5
453	MP	535/2023	14/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTÂNIA	Município	SANEAMENTO RURAL DO ASSENTAMENTO UNIÃO DE TODOS DA BACIA MP NO MUNICÍPIO DE PAULISTÂNIA ATRAVÉS DE FOSSAS SÉPTICAS BIODIGESTORAS	401.859,37	-	70.971,99	Cobrança	-	33,3
454	PARDO	303/2014	22/04/2014	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	RECADASTRAMENTO PARA COBRANÇA DOS USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS NAS UGRHS 4, 8, 9 E 12	300.000,00	-	-	Compensação	100,0	100,0
455	PARDO	351/2015	29/05/2015	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	Município	PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRANA	144.927,28	-	4.450,50	Compensação	100,0	100,0
456	PARDO	429/2015	02/12/2015	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI	Município	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONSTITUÍDA DE TUBOS DE CIMENTO AMIANTO POR TUBOS DE PVC DEFºº, COM OBJETIVO DE MINIMIZAÇÃO DAS PERDAS DE ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO	439.501,04	-	6.906,42	Compensação	100,0	100,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
457	PARDO	007/2016	05/01/2016	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAJURU NO MUNICÍPIO DE CAJURU- SP	189.069,31	-	3.621,25	Compensação	100,0	100,0
458	PARDO	044/2018	07/02/2018	Em execução	MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS	Município	FASE 2 - AÇÕES DE COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICROMEDIDORES DE VAZÃO (HIDRÔMETROS) E SUBSTITUIÇÃO DE RAMAIS COM VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	216.283,17	-	95.224,86	Compensação	100,0	100,0
459	PARDO	034/2019	11/03/2019	Em execução	Associação Cultural e Ecológica Pau Brasil	Sociedade Civil	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PARDO - UGRHI 4	150.000,00	-	77.660,00	Cobrança	70,0	100,0
460	PARDO	173/2019	11/07/2019	Em execução	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA VERDE	Sociedade Civil	PEQUENOS PROTETORES DAS ÁGUAS II	128.283,00	-	18.995,88	Cobrança	100,0	100,0
461	PARDO	334/2019	27/12/2019	Em execução	SAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL	Município	AÇÕES DE COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA COM INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS E LEVANTAMENTO DE PERFIL DE CONSUMO NA ÁREA DA CIDADE PERTENCENTE A UGRHI-4 - FASE 04	261.939,84	-	30.269,44	Cobrança	100,0	100,0
462	PARDO	372/2019	30/12/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS	Município	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA SALVADOR PAGANO - 2ª ETAPA	349.719,60	-	27.369,36	Compensação	100,0	100,0
463	PARDO	378/2019	31/12/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA DOS COQUEIROS	Município	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ÁREA DO FUTURO PARQUE LINEAR DE CÁSSIA DOS COQUEIROS	178.015,84	-	7.111,67	Cobrança	100,0	100,0
464	PARDO	046/2020	29/01/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS	Município	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DIRETOR DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA - MACROMEDIÇÃO - FASE 3 - E MICROMEDIÇÃO DE VAZÃO - FASE 2 - NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP	369.106,10	-	98.024,15	Cobrança	100,0	100,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
465	PARDO	078/2020	11/02/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA DOS COQUEIROS	Município	PROJETO EXECUTIVO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - BACIAS DO PERÍMETRO URBANO CONTEMPLANDO O PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE CÁSSIA DOS COQUEIROS - SP	121.173,28	-	6.600,00	Compensação	100,0	100,0
466	PARDO	006/2021	11/01/2021	Em execução	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MEMORIAL DA CLASSE OPERÁRIO - UGT	Sociedade Civil	DESCOBRINDO AS ÁGUAS DO GUARANI CONHECER PARA CONSERVAR DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA E LIVRO DIGITAL COM CONTEÚDOS SOBRE AS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PARDO	168.312,00	-	20.488,00	Cobrança	100,0	100,0
467	PARDO	007/2021	11/01/2021	Em execução	Associação Cultural e Ecológica Pau Brasil	Sociedade Civil	FORMAÇÃO DE COMUNIDADE ENGAJADA AO JOGO DE INTERPRETAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL ENCANTADOS DO RIO PARDO	160.004,00	-	29.282,00	Cobrança	80,0	100,0
468	PARDO	010/2021	12/01/2021	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE MOCOCA	Sociedade Civil	PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS CONTEMPLANDO O PLANO DIRETOR DE EROSIÃO RURAL	178.852,50	-	19.397,65	Cobrança	90,0	100,0
469	PARDO	050/2021	25/02/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA	Município	IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS DO PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROSIÃO RURAL ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL DAS NASCENTES DA BACIA 02	195.777,54	-	3.875,44	Cobrança	100,0	100,0
470	PARDO	136/2021	13/04/2021	Em execução	MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS	Município	MELHORIAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	700.000,00	-	306.091,07	Cobrança	99,0	100,0
471	PARDO	153/2021	14/04/2021	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SERTAOZINHO - SAEMAS	Município	EXECUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - DISTRITO DE CRUZ DAS POSSES	254.212,08	-	22.648,74	Cobrança	100,0	90,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
 Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI
 Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
472	PARDO	160/2021	20/04/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA DOS COQUEIROS	Município	IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS DO PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROÇÃO RURAL ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL DAS NASCENTES DA BACIA 03	199.448,00	-	2.389,18	Cobrança	100,0	100,0
473	PARDO	199/2021	29/07/2021	Em execução	SAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE READEQUAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO E DE INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO DA ETE	150.339,15	-	15.881,56	Compensação	99,0	100,0
474	PARDO	042/2022	08/02/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	Município	AMPLIAÇÃO DE CÉLULA DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL COM IMPLANTAÇÃO DE GEOMEMBRANA PEAD	327.720,84	-	248.733,57	Cobrança	100,0	100,0
475	PARDO	067/2022	07/03/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	Município	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DO JARDIM MARGARIDA	349.999,44	-	130.006,95	Cobrança	100,0	100,0
476	PARDO	098/2022	11/03/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	Município	Ações de combate as perdas de água - Fase 05, fornecimento e implantação do projeto de macromedição parcial e reforma para recuperação de reservatório no sistema de abastecimento de água	566.221,40	-	29.786,90	Cobrança	100,0	100,0
477	PARDO	103/2022	11/03/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS	Município	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAIS NA AVENIDA PEDRO DUARTE AMOROSO	346.626,10	-	70.995,71	Cobrança	50,0	100,0
478	PARDO	111/2022	18/03/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS	Município	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS AVENIDA SALVADOR PAGANO - 3ª ETAPA	345.275,59	-	271.401,92	Cobrança	100,0	100,0
479	PARDO	014/2023	10/07/2023	Em execução	SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO - SAERP	Município	Substituição de Coletor Tronco na Av. Aniceto dos Santos Lote	396.640,02	-	860.230,49	Cobrança	-	29,4
480	PARDO	200/2023	13/07/2023	Em execução	SAERP - SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	Município	IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO PLANO DIRETOR DE COMBATE DE PERDAS	363.449,63	-	145.994,59	Cobrança	50,0	100,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
481	PARDO	083/2023	13/07/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS	Município	AÇÕES DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP	518.700,37	-	172.900,13	Cobrança	-	-
482	PARDO	084/2023	13/07/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS	Município	AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA	446.182,92	-	148.727,72	Cobrança	-	-
483	PARDO	129/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICIPIO DE CACONDE	Município	PROJETO EXECUTIVO DE SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE	206.777,28	-	41.094,32	Cobrança	-	43,1
484	PARDO	048/2023	14/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CRAVINHOS	Município	AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA	383.037,59	-	20.161,38	Cobrança	40,0	74,4
485	PARDO	138/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA	Município	PLANO DE REFORESTAMENTO DO MANANCIAL DE ABASTECIMENTO RIBEIRÃO SOLEDADE NO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA-SP	152.831,41	-	4.752,99	Cobrança	45,0	100,0
486	PARDO	206/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	Município	ELABORAÇÃO DE PLANO DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DAS NASCENTES E Córregos da Sub-Bacia 07 ? AÇÕES DO PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROSION RURAL	151.456,13	-	3.090,95	Cobrança	-	62,4
487	PARDO	233/2023	19/07/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	Município	PROJETO EXECUTIVO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE NHUMIRIM - SANTA ROSA DE VITERBO/SP	398.432,38	-	196.667,51	Cobrança	-	-
488	PARDO	236/2023	19/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA	Município	PLANO DE REVITALIZAÇÃO DAS MATAS CILIARES DO Córrego BRILHANTE ? CONTEMPLANDO O PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA - SP	152.499,85	-	3.216,75	Cobrança	100,0	100,0
489	PARDO	235/2023	19/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA	Município	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO (RD02) NO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA - SP	397.751,74	-	418.546,98	Cobrança	-	31,3

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
490	PARDO	229/2023	19/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	Município	ELABORAÇÃO DE PLANO DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DAS NASCENTES E CÓRREGOS DAS SUB-BACIAS 05 E 09 - AÇÕES DO PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROSIÃO RURAL	152.454,26	-	3.111,32	Cobrança	-	54,9
491	PARDO	034/2023	21/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	Município	Plano Diretor para Restauração Ecológica visando à Recuperação e Conservação da Biodiversidade e dos Recursos Hídricos nas Sub-Bacias Hidrográficas localizadas no município de Santa Rosa de Viterbo	150.000,00	-	3.303,27	Cobrança	-	61,6
492	PARDO	244/2023	24/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	Município	Serviços de Drenagem Urbana - Jardim Margarida 2 Etapa	399.666,83	-	168.877,26	Cobrança	80,0	100,0
493	PARDO	110/2023	25/07/2023	Não Iniciado	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	Município	IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS PARA COMPOSIÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DE RIBEIRÃO PRETO - ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL DAS NASCENTES	150.649,16	-	16.738,84	Cobrança	-	-
494	PARDO	260/2023	27/07/2023	Em execução	MUNICIPIO DE CACONDE	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA BARRAGEM DE CAPTAÇÃO NA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE	184.944,57	-	7.706,03	Cobrança	-	50,2
495	PARDO	309/2023	31/08/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS	Município	?AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA - ?SUBSTITUIÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA POR MND NA RUA CEL CLEMENTINO?	498.468,87	-	223.949,77	Compensação	-	-
496	PARDO	288/2023	31/08/2023	Não Iniciado	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO - SAERP	Município	Estudo: O Sistema Aquífero Guarani: capacidade máxima, resiliência e sustentabilidade para o abastecimento público e privado de Ribeirão Preto - SEGUNDA ETAPA	799.999,50	-	303.947,53	Cobrança	-	-
497	PARDO	321/2023	31/08/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CRAVINHOS	Município	?AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA "	469.720,78	-	64.052,84	Cobrança	63,6	63,6

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
 Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI
 Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
498	PARDO	272/2023	31/08/2023	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE MOCOCA	Sociedade Civil	PLANO DIRETOR DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA, DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CANOAS - UGRHI-4	172.097,27	-	3.512,30	Cobrança	42,0	100,0
499	PARDO	298/2023	31/08/2023	Não Iniciado	MUNICIPIO DE CACONDE	Município	REVISÃO DO PLANO DE CONTROLE DE PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE CACONDE - SP	228.746,44	-	4.668,33	Cobrança	-	-
500	PARDO	292/2023	04/09/2023	Não Iniciado	SAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL	Município	REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARA O COMBATE ÀS PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL-SP.	239.870,05	-	28.141,17	Cobrança	-	-
501	PARDO	348/2023	14/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL	Município	PLANO DE CONTROLE E COMBATE A PERDAS DE ÁGUA NO ABASTECIMENTO PÚBLICO.	170.253,88	-	8.960,74	Cobrança	50,0	100,0
502	PARDO	341/2023	14/09/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA	Município	Elaboração de Diagnóstico da Situação das APPs do Córrego Santo Ambrósio, para subsidiar a elaboração de plano de reflorestamento do manancial de abastecimento público do município de Divinolândia	161.576,38	-	10.528,04	Cobrança	-	-
503	PARDO	352/2023	14/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	Município	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MACROMEDIÇÃO DE NÍVEL, MONITORAMENTO DE DADOS VIA TELEMETRIA E ESTUDOS DE VAZÃO E EFICIÊNCIA HIDRÁULICA E ELÉTRICAS	474.688,53	-	24.983,60	Cobrança	-	50,7
504	PARDO	368/2023	21/09/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA	Município	AÇÕES DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA ? SUBSTITUIÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA	387.160,73	-	20.378,35	Cobrança	-	-
505	PARDO	363/2023	21/09/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA	Município	EXECUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE SÃO ROQUE DA FARTURA ? ETAPA 3	398.897,87	-	12.643,28	Cobrança	-	-
506	PARDO	372/2023	26/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	Município	Reforma do Aterro Sanitário Municipal do Município de São Simão	284.758,70	-	14.992,68	Cobrança	-	50,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
507	PARDO	424/2023	26/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA	Município	AÇÕES ESTRUTURAIS PARA EXECUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS - MICROBACIA 02	398.066,21	-	25.647,46	Cobrança	40,0	40,0
508	PARDO	448/2023	06/11/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS	Município	AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA - ?SUBSTITUIÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA NA RUA SENADOR JOAQUIM MIGUEL	499.886,11	-	284.989,57	Cobrança	-	-
509	PARDO	450/2023	06/11/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	Município	AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA - ?SUBSTITUIÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA NA ÁREA CENTRAL	499.999,08	-	29.431,85	Cobrança	-	69,9
510	PARDO	459/2023	09/11/2023	Em execução	ASSOCIACAO INSTITUTO CULTURAL JANELA ABERTA	Sociedade Civil	Ciclo de atividades de educação ambiental no Vale Alegre (Caconde/SP)	163.820,00	-	58.803,40	Cobrança	-	78,4
511	PARDO	482/2023	21/11/2023	Em execução	SOCIEDADE DE DEFESA REGIONAL DO MEIO AMBIENTE	Sociedade Civil	1º SÁGuas - Seminário Aquífero Guarani e Rio Pardo: demandas e ações	167.908,00	-	4.600,00	Cobrança	20,0	100,0
512	PARDO	479/2023	21/11/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	Município	ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SERRANA -SP	167.935,24	-	8.838,70	Cobrança	-	-
513	PARDO	480/2023	21/11/2023	Não Iniciado	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CRAVINHOS	Município	IMPLANTAÇÃO DE EMISSÁRIO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE CRAVINHOS/SP	449.883,24	-	613.673,84	Cobrança	-	-
514	PARDO	491/2023	06/12/2023	Em execução	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MEMORIAL DA CLASSE OPERÁRIO - UGT	Sociedade Civil	DESCOBRINDO AS ÁGUAS DO GUARANI - CONHECER PARA CONSERVAR: Programa de capacitação para educadores da Bacia Hidrográfica do Pardo	163.947,60	-	3.400,00	Cobrança	-	68,9
515	PARDO	521/2023	11/12/2023	Não Iniciado	MUNICIPIO DE CACONDE	Município	AÇÕES ESTRUTURAIS PARA AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIA CELULAR EM CONCRETO ARMADO NO CÔRREGO DOS CRISTAIS	399.979,14	-	253.137,60	Cobrança	-	-
516	PARDO	583/2023	26/12/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA	Município	AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA - SUBSTITUIÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 1 EM SALES OLIVEIRA	494.300,11	-	42.982,63	Cobrança	-	-

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
517	PCJ	013/2017	06/03/2017	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPIVARI	Município	IMPLANTAÇÃO DO COLETOR TRONCO, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE DA REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI/SP	4.481.362,47	-	319.413,94	Cobrança	35,0	61,0
518	PCJ	060/2018	21/02/2018	Em execução	SAAESP - Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de São Pedro	Município	IMPLANTAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÕES NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) DO HORTO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO/SP	5.222.895,35	-	635.282,06	Cobrança	50,0	90,0
519	PCJ	114/2018	09/04/2018	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEUNA	Município	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SETORIZAÇÃO E ZONAS DE PRESSÃO NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE IPEÚNA/SP	1.941.060,35	-	124.430,52	Cobrança	100,0	100,0
520	PCJ	120/2018	10/04/2018	Em execução	MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	Município	CONSTRUÇÃO DO 4º MÓDULO DO REATOR ANAERÓBICO (UASB) E RECUPERAÇÃO DO GUARDA CORPO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE LOUVEIRA	1.497.307,11	-	814.907,92	Cobrança	100,0	100,0
521	PCJ	172/2018	18/05/2018	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - RIO DAS PEDRAS	Município	IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO PROGRAMA DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE RIO DAS PEDRAS.	1.952.759,62	-	152.386,50	Cobrança	100,0	100,0
522	PCJ	045/2019	11/03/2019	Em execução	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - AMPARO	Município	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DO DISTRITO DE ARCADAS, AMPARO-SP.	1.663.828,10	-	297.547,84	Cobrança	100,0	65,6
523	PCJ	114/2019	15/05/2019	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPIVARI	Município	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA II NO MUNICÍPIO DE CAPIVARI /SP	2.028.378,69	-	321.486,18	Cobrança	65,0	90,0
524	PCJ	115/2019	17/05/2019	Em execução	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA	Município	CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA	875.274,30	-	119.355,61	Cobrança	50,0	90,0
525	PCJ	156/2019	25/06/2019	Em execução	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFARD	Município	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DE RAFARD	2.807.796,02	-	826.781,21	Cobrança	100,0	100,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
526	PCJ	171/2019	08/07/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DOS SISTEMAS DE COLETA, AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA OS BAIRROS: JARDIM UBÁ E PLANALTO SERRA VERDE NO MUNICÍPIO	438.181,43	-	10.608,43	Cobrança	100,0	100,0
527	PCJ	292/2019	11/12/2019	Em execução	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D'OESTE	Município	SUBSTITUIÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DA ETA V PARA OS CENTROS DE RESERVAÇÃO PLANALTO DO SOL, CIDADE NOVA, SÃO FERNANDO, PALMEIRAS E SANTA ROSA .NO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	9.400.594,22	-	1.967.392,94	Cobrança	86,0	90,0
528	PCJ	111/2020	28/02/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES	Município	PROJETO PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONTEMPLANDO COLETORES TRONCO, REDES DE RECALQUE E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES	273.756,67	-	23.565,29	Cobrança	100,0	90,0
529	PCJ	028/2021	28/01/2021	Em execução	SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO	Município	Implantação do Setor Marambaia em Zonas de Pressão visando Reduções de Perdas de Água no Sistema de Abastecimento de Vinhedo - SP	1.942.723,09	-	453.237,29	Cobrança	100,0	100,0
530	PCJ	118/2021	24/03/2021	Em execução	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SALTO ? SAAE SALTO	Município	Implantação de Ações de Perdas com Macromedição, Telemetria e Setorização dos Setores 20 a 30 e 32 do município de Salto	3.101.404,70	-	1.348.156,70	Cobrança	100,0	100,0
531	PCJ	099/2021	24/03/2021	Em execução	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis	Município	Implantação das Ações de Combate às Perdas de Água nas Captações de Água Bruta do município de Cordeirópolis - SP	452.834,94	-	83.992,11	Cobrança	100,0	100,0
532	PCJ	196/2021	28/05/2021	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - RIO DAS PEDRAS	Município	Execução de Substituição de Redes Hidráulicas de Água com Remanejamento de Ligações Domiciliares na Área Central do município de Rio das Pedras -SP	3.774.722,59	-	202.019,75	Cobrança	-	90,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
533	PCJ	195/2021	28/05/2021	Em execução	MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	Município	Implantação Física dos Setores Bandeirantes, Sagrado Coração, Vera Cruz e 4.000 m³, e um Sistema de Informações Georreferenciadas	4.114.052,71	-	915.666,09	Cobrança	100,0	100,0
534	PCJ	039/2022	04/02/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural de Itatiba	183.569,53	-	14.850,00	Cobrança	38,0	80,0
535	PCJ	062/2022	18/02/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO	Município	Plano Municipal de Saneamento Rural do Município de Socorro/SP	189.759,20	-	8.525,27	Compensação	100,0	100,0
536	PCJ	073/2022	07/03/2022	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - RIO DAS PEDRAS	Município	Revisão do Plano Diretor para o Combate às Perdas no Sistema de Abastecimento Público de Água no Município de Rio das Pedras	221.404,85	-	16.392,00	Cobrança	100,0	100,0
537	PCJ	074/2022	07/03/2022	Em execução	MUNICÍPIO DE VALINHOS	Município	Elaboração da Revisão do PMSB - Plano Municipal de Saneamento Básico	334.302,28	-	9.000,00	Cobrança	40,0	100,0
538	PCJ	072/2022	07/03/2022	Em execução	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis	Município	Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas no Sistema de Abastecimento de Água de Cordeirópolis/SP	241.624,44	-	20.693,60	Cobrança	95,0	100,0
539	PCJ	071/2022	07/03/2022	Em execução	MUNICÍPIO DE MONTE MOR	Município	Plano Municipal de Saneamento Rural de Monte Mor	169.961,52	-	19.800,00	Cobrança	100,0	100,0
540	PCJ	084/2022	10/03/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural de Mogi Mirim	201.971,37	-	19.616,78	Cobrança	-	90,0
541	PCJ	115/2022	18/03/2022	Em execução	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA - SEMAE	Município	Elaboração do Plano Diretor de Saneamento Rural e Comunidades Isoladas do Município de Piracicaba	249.906,69	-	45.772,34	Compensação	-	84,2
542	PCJ	121/2022	18/03/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural de Artur Nogueira/SP	150.016,93	-	5.912,09	Compensação	-	88,9
543	PCJ	116/2022	18/03/2022	Em execução	SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO	Município	Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas de Água no Município de Vinhedo/SP	486.898,91	-	43.500,00	Cobrança	100,0	100,0
544	PCJ	136/2022	01/04/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA	Município	Revisão e Consolidação do Plano Municipal de Saneamento Básico da Estância de Atibaia	735.806,82	-	46.316,70	Cobrança	-	90,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
545	PCJ	140/2022	01/04/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO	Município	Programa de Instalação de Fossas Sépticas Biodigestoras ? Garantindo o Saneamento Rural e a Segurança Hídrica da Sub-Bacia do Rio Camanducaia, no Município de Socorro/SP - Fase 1.	269.992,40	-	28.872,00	Cobrança	80,0	100,0
546	PCJ	155/2022	01/04/2022	Em execução	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	Município	Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas de Água do Município de Valinhos	277.312,84	-	156.137,16	Cobrança	100,0	100,0
547	PCJ	154/2022	19/04/2022	Em execução	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D'OESTE	Município	Revisão do Plano Diretor de Redução e Controle de Perdas de Água e de Faturamento do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Santa Bárbara d'Oeste	508.207,84	-	95.877,10	Cobrança	55,0	90,0
548	PCJ	009/2023	10/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES	Município	Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas no Sistema de Abastecimento Público de Água no Município de Bom Jesus dos Perdões	463.754,95	-	90.314,27	Cobrança	-	37,6
549	PCJ	153/2023	14/07/2023	Em execução	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	Município	Substituição de Redes de Cimento Amianto no Bairro São Cristóvão	1.700.000,07	-	1.132.761,86	Cobrança	-	33,3
550	PCJ	162/2023	14/07/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural do Município de Bragança Paulista	198.740,61	-	37.855,71	Cobrança	-	-
551	PCJ	211/2023	14/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - AMPARO	Município	Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas no Sistema de Abastecimento Público de Água no Município de Amparo	245.694,37	-	58.383,08	Cobrança	-	51,1
552	PCJ	144/2023	14/07/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE VALINHOS	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural do Município de Valinhos	162.322,80	-	26.466,30	Cobrança	-	-
553	PCJ	195/2023	14/07/2023	Não Iniciado	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPIVARI	Município	Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas no Sistema de Abastecimento Público de Água no Município de Capivari	254.998,30	-	25.219,71	Cobrança	-	-
554	PCJ	197/2023	14/07/2023	Não Iniciado	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPIVARI	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural do Município de Capivari	232.543,78	-	22.998,65	Cobrança	-	-

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
555	PCJ	069/2023	14/07/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Várzea Paulista	322.084,96	-	48.147,59	Cobrança	-	-
556	PCJ	046/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	Município	Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas no Sistema de Abastecimento Público de Água no Município de Louveira	300.585,80	-	161.853,79	Cobrança	-	54,1
557	PCJ	074/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Bom Jesus dos Perdões	202.307,04	-	61.480,56	Cobrança	-	51,7
558	PCJ	047/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	Município	Fornecimento e substituição parcial do parque de hidrômetros e desenvolvimento do sistema de micromedição por telemetria no município de Louveira.	1.809.019,97	-	413.334,87	Cobrança	-	25,2
559	PCJ	041/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural do Município de Louveira	318.920,24	-	209.005,90	Cobrança	-	50,2
560	PCJ	204/2023	14/07/2023	Em execução	SAEAN - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA	Município	Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas no Sistema de Abastecimento Público de Água no Município de Artur Nogueira	424.130,56	-	40.518,94	Cobrança	-	56,4
561	PCJ	184/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural do Município de Amparo	201.662,21	-	59.145,55	Compensação	-	51,6
562	PCJ	198/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE VINHEDO	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Vinhedo	297.509,23	-	52.501,65	Cobrança	-	45,0
563	PCJ	078/2023	14/07/2023	Em execução	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis	Município	EXECUÇÃO DE TROCA DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS BAIROS JD. PLANALTO, V. PRIMAVERA E V. N. S. APARECIDA NO MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS	1.526.234,03	-	139.730,72	Cobrança	-	37,4
564	PCJ	077/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural do Município de Corumbataí	183.329,27	-	21.293,51	Compensação	-	54,1

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
565	PCJ	126/2023	14/07/2023	Em execução	SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO	Município	Implantação de Macromedidores de Vazão para Controle de Perdas do Município de Vinhedo	1.693.759,46	-	306.458,86	Cobrança	-	29,3
566	PCJ	213/2023	14/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - INDAIATUBA	Município	5ª Fase de Setorização do Município de Indaiatuba (setores 04, 10 e 11)	1.998.458,51	-	1.084.937,75	Cobrança	-	33,8
567	PCJ	073/2023	14/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SALTO ? SAAE SALTO	Município	Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas no Sistema de Abastecimento Público de Água no Município de Salto	424.443,33	-	125.241,03	Cobrança	-	54,1
568	PCJ	058/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural do Município de Piracaia	233.087,98	-	15.534,48	Cobrança	-	46,5
569	PCJ	151/2023	14/07/2023	Em execução	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D'OESTE	Município	Fornecimento e Substituição de Hidrômetros Unijatos visando Redução de Perdas no Sistema de Abastecimento de Água da Zona Leste do Município de Santa Bárbara d'Oeste	2.000.000,00	-	434.699,32	Cobrança	-	33,6
570	PCJ	187/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	Município	Elaboração do Plano Diretor de Combate às Perdas no Sistema de Abastecimento Público de Água no Município de Santo Antônio de Posse	151.009,69	-	19.242,35	Cobrança	-	46,3
571	PCJ	203/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Jaguariúna	381.910,05	-	67.395,95	Cobrança	-	53,0
572	PCJ	185/2023	17/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE RIO DAS PEDRAS	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Rio das Pedras	245.414,88	-	21.374,86	Cobrança	-	43,6
573	PCJ	221/2023	19/07/2023	Em execução	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA	Município	Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas no Sistema de Abastecimento Público de Água no Município de Jaguariúna	402.610,34	-	101.026,37	Cobrança	-	26,5
574	PCJ	123/2023	24/07/2023	Em execução	SAAESP - Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de São Pedro	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural do Município de São Pedro	259.603,81	-	10.077,42	Cobrança	-	45,1

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
575	PCJ	044/2023	24/07/2023	Em execução	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Santo Antônio de Posse	155.907,70	-	9.951,78	Cobrança	-	55,1
576	PCJ	122/2023	24/07/2023	Em execução	SAAESP - Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de São Pedro	Município	Execução de Troca de Redes de Abastecimento de Água, Fase 3, na Região Central no Município de São Pedro	1.116.229,43	-	53.524,27	Cobrança	18,0	67,5
577	PCJ	121/2023	24/07/2023	Em execução	SAAESP - Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de São Pedro	Município	Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas no Sistema de Abastecimento Público de Água no Município de São Pedro	298.832,50	-	11.705,30	Cobrança	-	57,8
578	PCJ	253/2023	25/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA	Município	Contratação de prestação de serviços para viabilização da implementação de atividades para a conservação e recuperação de mananciais no âmbito do Programa Produtor de Água no Cantareira - Piracaia/SP	289.486,79	-	17.369,21	Compensação	-	50,0
579	PCJ	327/2023	12/09/2023	Em execução	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA	Sociedade Civil	Substituição/Implantação de Rede de Distribuição de Água Tratada e de Ligações Domiciliares do Jardim São Manoel em Trecho Complementar (Fase II), no Município de Nova Odessa	488.388,50	-	122.097,12	Cobrança	-	31,8
580	PCJ	325/2023	12/09/2023	Não Iniciado	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Estado	Execução de Obras do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jarinu - Construção de Reservatório e Estação de Bombeamento para Setorização do Bairro Primavera.	1.998.140,38	-	501.180,31	Cobrança	-	-
581	PCJ	343/2023	14/09/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEUNA	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Ipeúna	229.555,58	-	12.081,90	Cobrança	-	-
582	PCJ	351/2023	14/09/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de São Pedro	296.640,25	-	15.612,67	Cobrança	-	-

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
583	PCJ	329/2023	14/09/2023	Em execução	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D'OESTE	Município	Fornecimento e Substituição de Hidrômetros Unijatos com mais de cinco anos, visando a Redução de Perdas no Sistema de Abastecimento do Município de Santa Bárbara d'Oeste	1.997.935,27	-	454.656,87	Cobrança	-	33,6
584	PCJ	354/2023	14/09/2023	Em execução	SAAESP - Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de São Pedro	Município	Contratação de Projetos executivos da 3ª etapa da Estação de Tratamento de Esgoto Samambaia no município de São Pedro-SP	278.874,68	-	14.677,65	Cobrança	-	42,8
585	PCJ	360/2023	21/09/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	Município	Elaboração de projetos executivos para a ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Louveira para o bairro Arataba	608.374,50	-	152.093,62	Cobrança	-	-
586	PCJ	373/2023	26/09/2023	Em execução	SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO	Município	Elaboração de projeto de sistema de coleta e afastamento de esgoto sanitário na Bacia Santa Cândida no município de Vinhedo-SP	506.920,14	-	89.456,49	Cobrança	30,0	71,5
587	PCJ	374/2023	26/09/2023	Não Iniciado	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA - SEMAE	Município	Revisão do Plano Diretor para o Combate às Perdas no sistema de abastecimento público de água no município de Piracicaba	584.003,25	-	194.653,45	Cobrança	-	-
588	PCJ	378/2023	05/10/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	Município	Elaboração de projetos para melhoria da eficiência da ETE Louveira na remoção de nutrientes	481.373,95	-	120.343,49	Cobrança	-	-
589	PCJ	379/2023	05/10/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	Município	Fornecimento e Instalação de Sistema de monitoramento das pressões em tempo real integrado por meio de inteligência artificial para gestão das perdas de água no sistema de abastecimento de Louveira-SP	675.752,46	-	168.938,12	Cobrança	-	-

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
590	PCJ	375/2023	05/10/2023	Em execução	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA	Sociedade Civil	Substituição de redes e ligações de água através de método não destrutivo - MND, no Setor Industrial, no município de Nova Odessa/SP	1.883.993,16	-	470.998,30	Cobrança	-	32,6
591	PCJ	385/2023	05/10/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Iracemópolis	180.582,72	-	24.624,88	Cobrança	-	-
592	PCJ	391/2023	05/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA	Município	Plano Diretor de Macrodrenagem do município de Torrinha-SP	173.133,24	-	9.132,32	Cobrança	100,0	100,0
593	PCJ	393/2023	05/10/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - RIO DAS PEDRAS	Município	Execução de troca de redes de abastecimento de água por método não destrutivo nos bairros São Cristovão I e São Cristovão II no município de Rio das Pedras	1.559.691,79	-	135.625,75	Cobrança	-	29,2
594	PCJ	392/2023	05/10/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - RIO DAS PEDRAS	Município	Contratação de projetos executivos para a melhoria da ETE Central com a remoção de nitrogênio e fósforo no município de Rio das Pedras/SP	262.474,31	-	22.823,86	Cobrança	-	53,5
595	PCJ	396/2023	10/10/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE PIRACICABA	Município	Plano de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais para a bacia do Ribeirão Piracicamirim, Piracicaba - SP	720.270,18	-	240.090,11	Cobrança	-	-
596	PCJ	407/2023	10/10/2023	Em execução	SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO	Município	Implantação de sistema de monitoramento integrado por meio de Inteligência Artificial para gestão de eventos e redução de perdas reais no sistema de abastecimento de água em Vinhedo - Fase 1	1.700.342,80	-	304.471,19	Cobrança	-	28,9
597	PCJ	406/2023	10/10/2023	Em execução	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis	Município	Implantação das ações de combate às perdas de água através de macromedição, telemetria e substituição de hidrômetros no município de Cordeirópolis-SP	1.308.935,23	-	130.161,83	Cobrança	-	27,2
598	PCJ	422/2023	26/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Itirapina	238.109,99	-	12.532,09	Cobrança	-	33,9

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
599	PCJ	416/2023	26/10/2023	Não Iniciado	MUNICIPIO DE VARGEM	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Vargem	164.050,83	-	6.835,45	Cobrança	-	-
600	PCJ	426/2023	26/10/2023	Não Iniciado	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPIVARI	Município	Elaboração de Projeto Executivo da Estação de Tratamento de Esgoto Cancian ? ETE Cancian	160.194,17	-	15.843,47	Cobrança	-	-
601	PCJ	428/2023	26/10/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - INDAIATUBA	Município	Setorização do Bairro Morada do Sol no Município de Indaiatuba (Setores 18 e 19)	1.922.449,52	-	627.386,20	Cobrança	-	57,0
602	PCJ	435/2023	30/10/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Cordeirópolis	401.054,08	-	37.064,84	Cobrança	-	-
603	PCJ	436/2023	30/10/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural de Cordeirópolis	401.054,08	-	37.064,84	Cobrança	-	-
604	PCJ	430/2023	31/10/2023	Em execução	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA SUBSTITUIÇÃO E PROLONGAMENTO DO COLETOR TRONCO DE ESGOTO SANITÁRIO RECANTO - QUILOMBO	406.638,76	-	95.384,40	Cobrança	-	79,0
605	PCJ	447/2023	06/11/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural de Itirapina	471.769,89	-	24.829,95	Cobrança	-	-
606	PCJ	457/2023	08/11/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO COELHO	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural de Engenheiro Coelho	230.207,45	-	12.116,22	Cobrança	-	-
607	PCJ	464/2023	17/11/2023	Não Iniciado	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA	Município	Elaboração de projeto executivo de Estação de Tratamento de Esgoto da sub-bacia do Rio Jaguari para o município de Jaguariúna-SP	392.258,35	-	69.222,05	Compensação	-	-
608	PCJ	463/2023	17/11/2023	Não Iniciado	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA	Município	Elaboração de projeto executivo para a ampliação e melhoria dos sistemas de transporte de esgoto para o município de Jaguariúna-SP	402.884,26	-	71.097,23	Cobrança	-	-
609	PCJ	469/2023	17/11/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE MONTE MOR	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Monte Mor	248.795,64	-	30.750,04	Cobrança	-	-

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
610	PCJ	466/2023	17/11/2023	Não Iniciado	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA	Município	Elaboração de Plano Diretor de Microdrenagem e Macrodrenagem do município de Jaguariúna	524.584,99	-	209.795,43	Cobrança	-	-
611	PCJ	499/2023	06/12/2023	Em execução	Prefeitura de Campo Limpo Paulista	Município	Plano Diretor de Macrodrenagem do município de Campo Limpo Paulista-SP	203.825,10	-	25.191,86	Cobrança	-	56,2
612	PCJ	527/2023	11/12/2023	Não Iniciado	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	Município	Plano Diretor de Macrodrenagem do município de Santo Antônio de Posse-SP	193.548,31	-	12.354,16	Cobrança	-	-
613	PCJ	534/2023	14/12/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Águas de São Pedro	183.930,59	-	12.786,61	Cobrança	-	-
614	PCJ	564/2023	20/12/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Rio Claro	614.176,07	-	139.044,49	Cobrança	-	-
615	PCJ	587/2023	28/12/2023	Não Iniciado	DAE S.A - ÁGUA E ESGOTO	Município	Prestação de serviços de engenharia para instalação de telemetria em Macromedidores de vazão e VRP - no setor de abastecimento R10/CB10	1.694.304,13	-	626.660,42	Cobrança	-	-
616	PP	106/2019	08/05/2019	Em execução	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Estado	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP	300.000,00	-	630.074,94	Compensação	100,0	100,0
617	PP	326/2019	27/12/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANTES	Município	PLANO DIRETOR PARA CONTROLE DE PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	69.903,00	-	4.994,35	Compensação	100,0	100,0
618	PP	023/2020	16/01/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANA	Município	Elaboração do Plano de combate a perdas de água no abastecimento público do município de Indiana - SP	66.318,14	-	3.332,85	Compensação	80,0	100,0
619	PP	006/2020	16/01/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ	Município	Plano de combate a perdas de água no abastecimento público do município de Caiuá-SP	74.643,67	-	3.749,02	Cobrança	100,0	100,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
620	PP	125/2020	09/03/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	Município	ELABORAÇÃO DO PLANO DE MACRODRENAGEM DO PERÍMETRO URBANO E PERIURBANO DO DISTRITO DE ITORORÓ DO PARANAPANEMA NO MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO.	42.323,98	-	7.524,00	Compensação	-	100,0
621	PP	078/2021	18/03/2021	Em execução	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO	Município	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS DO JARDIM REAL II BACIA B8.	244.472,12	-	27.678,87	Cobrança	-	50,0
622	PP	309/2021	02/12/2021	Em execução	MUNICÍPIO DE IEPÊ	Município	PLANO DIRETOR DE REDUÇÃO E CONTROLE DE PERDAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE IEPÊ	91.571,42	-	2.925,54	Compensação	80,0	90,0
623	PP	288/2021	02/12/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANTES	Município	ATUALIZAÇÃO DO ESTUDO DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE NANTES INCLUINDO PROJETOS EXECUTIVOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	154.754,05	-	7.988,25	Compensação	100,0	100,0
624	PP	055/2022	18/02/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANA	Município	ATUALIZAÇÃO DO ESTUDO DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIANA INCLUINDO PROJETOS EXECUTIVOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	161.049,13	-	8.320,88	Cobrança	100,0	100,0
625	PP	133/2023	13/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI	Município	CONTINUAÇÃO DA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA BC-A / PL-A	365.599,25	-	128.262,40	Compensação	48,0	100,0
626	PP	094/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	Município	IMPLANTAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VILA FESTI	600.000,00	-	199.419,57	Cobrança	90,0	100,0
627	PP	025/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE IEPÊ	Município	ATUALIZAÇÃO DO ESTUDO DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE IEPÊ INCLUINDO PROJETOS EXECUTIVOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	151.442,54	-	10.058,89	Compensação	48,3	100,0
628	PP	234/2023	19/07/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA	Município	PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROSIÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ PAULISTA	150.000,00	-	40.215,56	Cobrança	-	-

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
629	PP	255/2023	21/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANTES	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE NANTES	150.982,36	-	7.946,80	Compensação	77,0	100,0
630	PP	496/2023	06/12/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO	Município	Drenagem de águas pluviais em vias públicas do Jardim Real II - Bacias B8 e B9	449.868,48	-	9.227,85	Cobrança	-	-
631	PP	497/2023	06/12/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ	Município	EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM URBANA BACIA C - DISTRITO DO ESPIGÃO - FASE 1	631.887,84	-	70.995,00	Cobrança	-	49,8
632	PP	500/2023	06/12/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA	Município	PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROSIÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE TACIBA	163.783,18	-	18.198,14	Compensação	-	-
633	PP	520/2023	11/12/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO	Município	PREVENÇÃO E CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS, ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL AVM 463 - BAIRRO CRUZEIRO.	215.240,00	-	25.397,56	Compensação	-	59,7
634	PP	530/2023	15/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ	Município	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROSIÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE CAIUÁ NA BACIA DO PONTAL DO PARANAPANEMA	164.709,57	-	8.668,93	Cobrança	100,0	100,0
635	PP	545/2023	18/12/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANTES	Município	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROSIÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE NANTES DA BACIA PONTAL DO PARANAPANEMA.	167.597,26	-	8.820,91	Cobrança	-	-
636	PP	556/2023	18/12/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS	Município	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA O MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS, SP	177.216,67	-	3.616,66	Cobrança	-	-
637	PP	553/2023	18/12/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE ANHUMAS	Município	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROSIÃO RURAL DE ANHUMAS	180.555,84	-	20.061,76	Compensação	-	-
638	PP	557/2023	18/12/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI	Município	CONTINUAÇÃO DA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA BC-A / PL-A (FASE 2)	699.999,99	-	67.347,79	Compensação	-	-
639	PP	542/2023	18/12/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	Município	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS TRECHO ENTRE AV. DO ESTADO COM A RUA NOVO MUNDO	506.323,66	-	90.183,15	Cobrança	-	44,5

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
640	PS	212/2012	03/10/2012	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA REDE TELEMÉTRICA PARA MONITORAMENTO HIDROLÓGICO EM TEMPO REAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - 2ª FASE	924.000,00	-	-	Compensação	-	0,3
641	PS	254/2014	17/04/2014	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	Município	DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA BACIA DO RIBEIRÃO ARARAQUARA PARA CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS D'ÁGUA	480.681,00	-	17.489,84	Cobrança	-	100,0
642	PS	278/2014	22/04/2014	Em execução	IPABHI - INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS	Sociedade Civil	CONSTRUÇÃO DE BASE DE DADOS GEORREFERENCIADA COMO FERRAMENTA PARA DIAGNÓSTICO FÍSICO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS RIOS PARAIBUNA, PARAITINGA E ZONEAMENTO AGROECOLÓGICO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, COMO SUBS	497.942,24	-	56.000,00	Compensação	100,0	100,0
643	PS	101/2015	12/02/2015	Em execução	ONG - CAPIVARI MONOS	Sociedade Civil	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E MATAS CILIARES DA BACIA DO RIO PARAITINGA, SÃO LUIS DO PARAITINGA/SP.	305.280,00	-	3.414,00	Cobrança	74,0	100,0
644	PS	147/2015	05/03/2015	Em execução	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	Município	PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA	382.200,00	-	5.877,60	Compensação	100,0	100,0
645	PS	030/2016	22/01/2016	Em execução	PÁTIO DAS ARTES	Sociedade Civil	RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL COMO SUSTENTABILIDADE DA RECUPERAÇÃO HÍDRICA	425.630,00	-	191.443,20	Cobrança	100,0	100,0
646	PS	015/2017	07/03/2017	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA	Município	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA VILA PERINHO - SES VILA PERINHO	1.379.376,28	-	56.061,55	Compensação	100,0	100,0
647	PS	254/2018	05/07/2018	Em execução	MUNICÍPIO DE LAVRINHAS	Município	RECUPERAÇÃO DE TRECHO DE MATA CILIAR DO RIO DO BRAÇO	312.286,02	-	6.373,18	Cobrança	99,0	100,0
648	PS	259/2018	06/08/2018	Em execução	INSTITUTO CHÃO CAIPIRA MALVINA BORGES DE FARIA	Sociedade Civil	PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL	296.976,52	-	-	Compensação	-	100,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
649	PS	103/2019	08/05/2019	Em execução	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Estado	ESTUDO PRELIMINAR, ESTUDO DE ALTERNATIVA E CONCEPÇÃO DO S.E.S. DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E DIVERSOS BAIRROS; E PROJ. EXEC. DE AFAST DE ESG. DO BAIRRO VILA VELHA II E TRAVESSIAS - MUNICIPIO TAUBATÉ	674.958,76	-	359.451,84	Cobrança	100,0	56,3
650	PS	153/2019	10/06/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	Município	CONTRATAÇÃO EMPRESA DE ENG P/ ESTUDOS DE CONCEPÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJ EXECUT E LICENC. P/ INSTALAÇÕES DE SIST ISOLADOS/COLETIVOS P/ TRAT DE ESGOTO EM COMUNIDADES ISOLADAS SITUADAS NA BACIA DO RIO UNA	142.823,80	-	18.906,98	Cobrança	100,0	100,0
651	PS	322/2019	27/12/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	Município	ESTUDO DE CONCEPÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E LICENCIAMENTO PARA SISTEMAS ISOLADOS	205.598,29	-	33.300,00	Cobrança	66,6	100,0
652	PS	343/2019	27/12/2019	Em execução	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ	Município	Projeto Executivo de rede coletora e Estação de Tratamento de Esgoto para o bairro Chácaras Guararema, Jacareí-SP.	179.354,36	-	68.343,48	Compensação	100,0	90,0
653	PS	379/2019	31/12/2019	Em execução	MUNICÍPIO DE LAVRINHAS	Município	RECUPERAÇÃO DE TRECHO DE MATA CILIAR DO RIO JACU	514.839,07	-	10.506,94	Cobrança	80,0	100,0
654	PS	022/2020	16/01/2020	Em execução	SINDICATO RURAL DE CRUZEIRO	Sociedade Civil	RECUPERAÇÃO DE TRECHO DA MATA CILIAR DO RIO DA ÁGUA LIMPA	549.870,60	-	56.210,39	Cobrança	-	100,0
655	PS	040/2020	29/01/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS	Município	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE AREIAS - PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS - PROTRATAR.	585.314,27	-	9.188,73	Cobrança	75,0	90,0
656	PS	081/2020	13/02/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	Município	OBRAS DE CANALIZAÇÃO ABERTA NO RIBEIRÃO ARARAQUARA PARA MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS NA REGIÃO CENTRAL DE SANTA ISABEL	1.200.640,75	-	216.729,26	Compensação	100,0	90,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
657	PS	082/2020	13/02/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	Município	Contratação de Empresa de Consultoria em Engenharia para elaboração de Projeto Executivo e Licenciamento Ambiental da Alternativa 2 prevista no Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais de Aparecida/SP para o Ribeirão do Moraes	245.061,66	-	5.000,00	Cobrança	91,0	90,0
658	PS	198/2020	30/03/2020	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	SUB-BACIA HIDROGRÁFICA MODELO EM COMUNIDADE ISOLADA PROPRIEDADE RURAL PARA CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS	320.695,33	-	44.806,00	Cobrança	70,0	79,9
659	PS	218/2020	23/04/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO	Município	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	757.810,33	-	15.465,52	Cobrança	5,0	37,5
660	PS	227/2020	10/06/2020	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CRUZEIRO	Município	ETE Mata Atlântica I, tratamento de esgoto, lançamento na bacia do Paraíba do Sul.	1.831.882,18	-	815.436,06	Cobrança	50,0	25,3
661	PS	280/2020	22/12/2020	Em execução	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ	Município	Projeto básico de rede coletora de esgoto para o bairro Veraneio Irajá, Jacareí ? SP	219.091,78	-	12.076,77	Cobrança	95,0	100,0
662	PS	064/2021	10/03/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	Município	GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA UTR ? USINA DE TRIAGEM E RECICLAGEM	437.490,53	-	13.242,86	Cobrança	100,0	100,0
663	PS	081/2021	18/03/2021	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	ELABORAÇÃO DE BANCO DE DADOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO SÓCIOECONÔMICO E AMBIENTAL DE ÁREAS ISOLADAS E RURAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	402.514,45	-	44.176,00	Cobrança	50,0	90,0
664	PS	082/2021	18/03/2021	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	PLANOS MUNICIPAIS DE REDUÇÃO DE RISCOS (PMRRs) E PLANO INTEGRADO DE GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES NATURAIS DA UGRHI 02	3.185.000,00	-	-	Cobrança	100,0	100,0
665	PS	102/2021	23/03/2021	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CRUZEIRO	Município	Execução da 2a. Etapa da ETE Central de Cruzeiro	9.534.801,42	-	456.143,35	Cobrança	-	75,9

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
666	PS	098/2021	23/03/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA	Município	Plano de Macrodrenagem da área Urbana da Estância Climática de Cunha/SP	318.738,13	-	3.318,81	Cobrança	60,0	100,0
667	PS	119/2021	08/04/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Município	CANALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE MARGENS E PROCESSOS EROSIVOS EM TRECHO DO CÓRREGO DO MOINHO ? TREMEMBÉ/SP ? Trecho 06 ? Seção 06 - 130 METROS LINEARES	1.047.573,33	-	18.960,00	Cobrança	100,0	100,0
668	PS	140/2021	14/04/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE	Município	Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgoto Sanitário Urbano, no Município de Piquete/S	22.000.000,00	-	392.744,20	Cobrança	85,0	100,0
669	PS	165/2021	20/04/2021	Em execução	SINDICATO RURAL DE CRUZEIRO	Sociedade Civil	RESTAURAÇÃO FLORESTAL EM ÁREAS DEGRADADAS NA MICROBACIA DA FAZENDA BATEDOR-CRUZEIRO-SP	1.053.919,19	-	117.102,35	Cobrança	85,0	100,0
670	PS	168/2021	26/04/2021	Em execução	AKARUI	Sociedade Civil	Restauração ecológica nas bacias hidrográficas dos Rios Paraitinga e Paraibuna	901.140,00	-	100.126,68	Cobrança	90,0	100,0
671	PS	169/2021	26/04/2021	Em execução	UNAVALE	Sociedade Civil	LEVANTAMENTO DA FRAGILIDADE AMBIENTAL À PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS E ASSOREAMENTO DE NASCENTES E CURSOS D'ÁGUA, ESTRUTURAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS AMBIENTAIS DOS MUNICÍPIOS DE CUNHA E LAGOINHA, BACIAS DOS RIOS PARAITINGA E PARAIBUNA, COMO SUBSÍDIOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO EM QUANTIDADE E QUALIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS DISPONÍVEIS NA BACIA	948.409,20	-	105.378,80	Cobrança	60,0	90,0
672	PS	170/2021	27/04/2021	Em execução	THE GREEN INITIATIVE	Sociedade Civil	Plano de Restauração Florestal da Bacia do Paraíba do Sul	1.563.900,00	-	-	Cobrança	60,0	90,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
673	PS	212/2021	13/10/2021	Em execução	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Município	AÇÕES PARA O CONTROLE DA POLUIÇÃO DIFUSA E O MANEJO SUSTENTÁVEL DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	897.977,55	-	99.683,37	Cobrança	75,0	100,0
674	PS	243/2021	13/10/2021	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CRUZEIRO	Município	PROJETO EXECUTIVO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA BACIA DO CÔRREGO DO PONTILHÃO E DO RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO EM CRUZEIRO/SP	404.541,32	-	23.686,42	Cobrança	60,0	100,0
675	PS	225/2021	13/10/2021	Em execução	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Município	Implantação de Galeria de Águas Pluviais - João do Pulo	807.360,14	-	304.936,56	Cobrança	49,0	100,0
676	PS	244/2021	13/10/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA BACIA DO RIBEIRÃO MANUEL LITO	423.665,82	-	21.502,59	Cobrança	55,0	100,0
677	PS	249/2021	28/10/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	Município	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ/SP	904.718,66	-	85.445,68	Cobrança	78,7	100,0
678	PS	273/2021	10/11/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	Município	Elaboração do plano diretor de macrodrenagem do município de Lorena/SP	454.859,24	-	20.588,36	Compensação	55,7	56,0
679	PS	279/2021	10/11/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PREVISTOS NO PLANO DE MACRODRENAGEM DE POTIM/SP	197.607,74	-	4.101,69	Cobrança	85,0	100,0
680	PS	276/2021	10/11/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PREVISTOS NO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM PARA COMBATER OS ALAGAMENTOS NA BACIA DO CÔRREGO NOSSA SENHORA DA GUIA	250.710,72	-	2.660,56	Cobrança	-	50,0
681	PS	211/2021	11/11/2021	Em execução	MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA	Município	"SUBSTITUIÇÃO DE 2 TRAVESSIAS E AJUSTES NO CANAL VALETÃO DO ARARETAMA"	811.515,92	-	450.987,98	Cobrança	100,0	100,0
682	PS	213/2021	01/12/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DA SERRA	Município	Plano Diretor de Macrodrenagem do Município de Redenção da Serra	278.976,60	-	5.124,05	Compensação	50,0	100,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
683	PS	301/2021	02/12/2021	Em execução	Município de Guaratinguetá	Município	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DE 12 BACIAS HIDROGRÁFICAS INSERIDAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ/SP	380.812,59	-	15.343,00	Cobrança	-	60,0
684	PS	314/2021	02/12/2021	Em execução	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ	Município	Elaboração de Projeto Básico do sistema de esgotamento sanitário complementar para o bairro Rio Comprido, Jacareí ? SP.	138.514,66	-	8.036,94	Cobrança	90,0	100,0
685	PS	015/2022	10/01/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO	Município	DESASSOREAMENTO / DERROCAMENTO / LIMPEZA - TRECHOS RIO FORMOSO	646.748,11	-	13.198,94	Cobrança	100,0	100,0
686	PS	035/2022	04/02/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	Município	DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DA SUB BACIA DO CÔRREGO SÃO JOAQUIM (SBHCSJ) E MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA RESTAURAÇÃO DE NASCENTES	355.860,00	-	6.990,00	Cobrança	100,0	100,0
687	PS	063/2022	18/02/2022	Em execução	Suinã - Instituto Socioambiental	Sociedade Civil	Projeto de Comunicação CBH-PS	414.044,00	-	-	Cobrança	-	90,0
688	PS	048/2022	18/02/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA	Município	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA	201.559,19	-	1.892,19	Compensação	57,0	100,0
689	PS	091/2022	10/03/2022	Em execução	Município de Guaratinguetá	Município	Restauração Florestal na Micro bacia do Rio Guaratinguetá	594.054,19	-	31.266,01	Cobrança	33,0	74,7
690	PS	108/2022	16/03/2022	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE APARECIDA	Município	Execução das Obras de Adequação da Estação de Tratamento de Esgoto no Município de Aparecida/SP	2.298.300,18	-	44.559,14	Cobrança	20,0	5,8
691	PS	117/2022	18/03/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA	Município	RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA SUB-BACIA DO RIO PARAITINGA, MUNICÍPIO DE LAGOINHA, SÃO PAULO	857.789,50	-	35.360,00	Cobrança	8,0	92,8
692	PS	127/2022	21/03/2022	Em execução	MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA	Município	PLANO MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROSAO RURAL	908.200,00	-	47.800,00	Cobrança	45,0	89,9
693	PS	128/2022	21/03/2022	Em execução	SINDICATO RURAL DE CRUZEIRO	Sociedade Civil	PROTETOR DA MANTIQUEIRA - MICROBACIA BREJETUBA - CANTAGALO	1.341.076,05	-	149.008,45	Cobrança	67,0	100,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
694	PS	177/2022	20/04/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Município	CANALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE MARGENS E PROCESSOS EROSIVOS EM TRECHO DO CÓRREGO DO MOINHO ? TREMEMBÉ/SP ? Trecho 05 - 120 METROS LINEARES	1.739.877,34	-	32.670,82	Cobrança	59,0	100,0
695	PS	173/2022	25/04/2022	Em execução	AKARUI	Sociedade Civil	Restauração ecológica na bacia do Rio Paraitinga em São Luiz do Paraitinga	801.490,25	-	90.568,80	Cobrança	75,0	86,2
696	PS	189/2022	28/04/2022	Em execução	Suinã - Instituto Socioambiental	Sociedade Civil	Restauração das áreas de preservação permanente contidas na sub bacia do Córrego Quatro Ribeiras - Jacaré/SP	1.352.007,00	-	135.200,64	Cobrança	65,0	98,0
697	PS	186/2022	28/04/2022	Em execução	ASSOCIACAO CORREDOR ECOLOGICO DO VALE DO PARAIBA	Sociedade Civil	Projeto Saúva - Projeto de Recuperação do Solo e Identificação de Matrizes Florestais no Município de Jacaré	1.640.398,00	-	182.259,04	Cobrança	50,0	83,5
698	PS	184/2022	28/04/2022	Em execução	Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio	Sociedade Civil	PROJETO ÁGUAS DA MANTIQUEIRA : PLANO DE GESTÃO DISTRITAL DE SÃO FRANCISCO XAVIER, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.191.032,40	-	374.467,60	Cobrança	33,0	88,8
699	PS	111/2023	13/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA	Município	PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO ECOLÓGICA DA MATA ATLÂNTICA E CERRADO DE PINDAMONHANGABA	171.734,60	-	37.697,83	Cobrança	-	42,8
700	PS	026/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA	Município	RESTAURAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DAS FONTES HÍDRICAS QUE ABASTECEM O RIO PARAITINGA, MUNICÍPIO DE LAGOINHA ? SP	467.000,00	-	14.120,75	Compensação	-	60,5
701	PS	035/2023	14/07/2023	Em execução	Suinã - Instituto Socioambiental	Sociedade Civil	Restauração de áreas de preservação permanente na sub bacia do Córrego Quatro Ribeiras (II)	655.164,98	-	78.600,00	Cobrança	-	70,1
702	PS	108/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA	Município	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO RURAL	465.149,96	-	69.505,16	Cobrança	-	47,6
703	PS	118/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Município	Implantação de Galeria de Águas Pluviais da Vila Rossi	513.682,30	-	313.116,47	Cobrança	-	16,6

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
704	PS	040/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ	Município	PROJETO - RESTAURAÇÃO FLORESTAL EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP NA MICROBACIA DO RIO ENTUPIDO - QUELUZ/SP	1.987.093,59	-	40.552,93	Cobrança	-	38,9
705	PS	155/2023	14/07/2023	Em execução	UNAVALE	Sociedade Civil	Educação ambiental para multiplicadores do sistema público de ensino na UGRHI2: "Educando pelas águas do rio Paraíba do Sul"	608.584,60	-	65.800,00	Cobrança	-	27,1
706	PS	038/2023	14/07/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS	Município	ARESH: PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO - REVITALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA NASCENTE DO RIO PARAÍBA DO SUL	998.238,72	-	19.998,58	Cobrança	-	-
707	PS	208/2023	19/07/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS	Município	Contratação de serviços técnicos especializados de Consultoria para a Revisão e Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico ? Água e Esgoto - do município de Areias/SP	311.934,48	-	16.417,58	Cobrança	-	-
708	PS	186/2023	19/07/2023	Em execução	Serra Acima - Associação de Cultura e Educação Ambiental	Sociedade Civil	Projeto piloto de restauração florestal na Bacia do Jacuí, Cunha - SP - Roça d'água: cultivando rios na Bacia do Jacuí	776.426,75	-	23.080,00	Cobrança	-	57,3
709	PS	250/2023	20/07/2023	Em execução	Município de Jacareí	Município	PROJETO RENASCENTES	294.902,34	-	33.732,48	Cobrança	-	50,0
710	PS	242/2023	20/07/2023	Em execução	INSTITUTO AUÁ DE EMPREENDEDORISMO SOCIOAMBIENTAL	Sociedade Civil	Mobilização e Sensibilização de Proprietários Rurais para Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos na Bacia do Paraíba do Sul	151.324,00	-	18.000,00	Cobrança	-	58,2
711	PS	239/2023	20/07/2023	Em execução	SINDICATO RURAL DE CRUZEIRO	Sociedade Civil	PSA FLORESTALDE 25 HECTARES NAS ÁREAS DEGRADADAS NA FAZENDA BATEDOR-CRUZEIRO-SP	522.832,50	-	58.092,50	Cobrança	-	67,8
712	PS	263/2023	27/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Município	RESTAURAÇÃO FLORESTAL NO MANANCIAL DO JAGUARI EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.202.353,08	-	132.830,00	Cobrança	-	55,8
713	PS	262/2023	27/07/2023	Em execução	VALE VERDE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	Sociedade Civil	DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NOS MUNICÍPIOS DE GUARAREMA, IGARATÁ E MONTEIRO LOBATO	677.832,85	-	14.066,40	Cobrança	-	35,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
714	PS	277/2023	31/08/2023	Não Iniciado	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE APARECIDA	Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS DE REDUÇÃO E CONTROLE DE PERDAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APARECIDA/SP	803.528,19	-	79.469,82	Cobrança	-	-
715	PS	280/2023	04/09/2023	Em execução	Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos	Município	Projeto de setorização de rede de abastecimento de água com gestão inteligente para redução de perdas assistida por plataforma online em Areias, Cunha e Guaratinguetá.	4.040.542,68	-	-	Cobrança	30,0	68,7
716	PS	349/2023	14/09/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ	Município	Elaboração de estudos e projeto executivo para o sistema de esgotamento sanitário do bairro União	302.307,94	-	6.169,50	Cobrança	-	-
717	PS	361/2023	21/09/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Município	RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA NO MANANCIAL JAGUARI EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	744.873,02	-	312.033,00	Cobrança	-	-
718	PS	367/2023	21/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA	Município	Tratamento de esgoto doméstico e dejetos animais em propriedades rurais do bairro do Mandutinho, visando a proteção do manancial ribeirão dos Macacos.	633.796,00	-	24.450,00	Cobrança	-	33,8
719	PS	409/2023	10/10/2023	Não Iniciado	Suinã - Instituto Socioambiental	Sociedade Civil	Restauração de áreas de preservação permanente da sub-bacia do córrego Quatro Ribeiras (III) - Jacareí - SP	451.540,00	-	52.000,00	Cobrança	-	-
720	PS	429/2023	26/10/2023	Em execução	SINDICATO RURAL DE CRUZEIRO	Sociedade Civil	PROJETO PROGRAMA PRODUTOR SUSTENTÁVEL ? MICROBACIA DO RIO BOCAINA CACHOEIRA PAULISTA -SP	1.096.661,10	-	22.380,83	Cobrança	-	72,1
721	PS	411/2023	26/10/2023	Não Iniciado	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	DIAGNÓSTICO E PROPOSIÇÃO DE DIRETRIZES PARA CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS NA PORÇÃO SUPERIOR DA BACIA DO RIO PARAITINGA E BACIAS DOS RIOS JACUÍ E JACUIZINHO ? UGHRI-02	1.118.140,18	-	23.082,24	Cobrança	-	-

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
722	PS	452/2023	06/11/2023	Em execução	Serra Acima - Associação de Cultura e Educação Ambiental	Sociedade Civil	Mata que Cria Água: cultivando as águas da cabeceira do Paraíba do Sul - Projeto de restauração florestal em Cunha ? SP.	1.000.000,00	-	129.934,75	Cobrança	-	34,5
723	PS	444/2023	06/11/2023	Não Iniciado	IPESA - Instituto de Projetos e Pesquisas Socioambientais	Sociedade Civil	Manejo da Água: rio limpo e comunidade integrada - Disseminação de tecnologias sociais de saneamento - UGRHI 2 - Lagoinha - SP	331.223,23	-	6.862,00	Cobrança	-	-
724	PS	454/2023	06/11/2023	Em execução	Suinã - Instituto Socioambiental	Sociedade Civil	Árvores Raras na Paisagem - Integrando água e floresta na sub-bacia do rio Jaguari	190.120,00	-	3.840,00	Compensação	-	58,0
725	PS	453/2023	06/11/2023	Em execução	Suinã - Instituto Socioambiental	Sociedade Civil	?HIDROLOGIQUÊS?, TEM VEZ? A COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO ALIADA NA CONSERVAÇÃO DO RIO PARAÍBA DO SUL	157.300,00	-	4.000,00	Compensação	-	58,3
726	PS	449/2023	06/11/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	Município	Obra de canalização aberta no Ribeirão Araraquara p/ mitigação de inundações e alagamentos na Região Central de Santa Isabel ? Trecho entre a R. Maximino Antonio de Camargo e R. Enéas Marchine Soares	1.500.000,00	-	155.004,48	Cobrança	-	-
727	PS	462/2023	17/11/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ	Município	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETO EXECUTIVO PARA O SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO DA UNIÃO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP	225.639,66	-	4.604,90	Cobrança	-	-
728	PS	475/2023	21/11/2023	Não Iniciado	Município de Jacareí	Município	Educação ambiental e mobilização social dos proprietários rurais das regiões das Bacias do Jaguari e Bacia do Merenda Ipiranga para a proteção das nascentes.	255.535,48	-	37.042,56	Cobrança	-	-
729	PS	498/2023	06/12/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Município	RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA NO MANANCIAL JAGUARI EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-FASE II	999.997,96	-	233.386,00	Cobrança	-	-

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
 Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI
 Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
730	PS	523/2023	11/12/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	Município	EXECUÇÃO DE OBRA DO PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO ? PONTE BIAGINO CHIEFFI E PONTE DO CAMBUCÍ - SANTA BRANCA/SP	565.568,97	-	17.094,40	Cobrança	-	-
731	PS	532/2023	14/12/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PREVISTO NO PLANO DE MACRODRENAGEM DE QUELUZ/SP	313.980,46	-	6.407,78	Cobrança	-	-
732	PS	558/2023	18/12/2023	Não Iniciado	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ	Município	Elaboração do Estudo e Mapeamento de áreas não atendidas com Coleta e Tratamento de Esgoto das Bacias de Esgotamento Sanitário B17.1, B17.2, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24 e B25, Jacareí ? SP	320.467,28	-	35.607,45	Cobrança	-	-
733	PS	540/2023	18/12/2023	Em execução	AKARUI	Sociedade Civil	Restauração ecológica e econômica na bacia do rio Paraitinga: integrando a produção de leite com floresta	1.000.000,14	-	65.760,00	Cobrança	-	55,0
734	PS	546/2023	18/12/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DA SERRA	Município	PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS VOLTADOS À REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAMENTO DE PERENIZAÇÃO DA LÂMINA D'ÁGUA NA REPRESA DA UHE-PARAIBUNA, JUNTO À SEDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA S	1.490.000,00	-	30.000,00	Cobrança	-	-
735	PS	561/2023	18/12/2023	Em execução	VALE VERDE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	Sociedade Civil	Revisão e Atualização do Plano de Bacias Hidrográficas da UGRHI 2 - Quadriênio 2024-2027 e Atualização do Relatório de Situação da UGRHI 2 (2024 - ano base 2023)	597.112,56	-	18.755,20	Cobrança	-	48,8
736	RB	114/2016	28/06/2016	Em execução	MUNICÍPIO DE BARRA DO CHAPÉU	Município	PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CHAPÉU	130.000,00	-	-	Compensação	100,0	100,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
737	RB	101/2017	27/04/2017	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA	Município	DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDOS E PROJETOS NECESSÁRIOS AO ENCERRAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ATERRO EM VALAS DO MUNICÍPIO DE IPORANGA	79.025,90	-	2.162,40	Compensação	70,0	65,5
738	RB	169/2018	18/05/2018	Em execução	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA UNESP - FUNDUNESP	Sociedade Civil	DIAGNOSE E SENSIBILIZAÇÃO DE PROFESSORES DA URGHI 11 SOBRE A QUESTÃO DA ÁGUA E A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO VALE DO RIBEIRA	159.679,84	-	45.359,26	Compensação	65,0	100,0
739	RB	255/2018	05/07/2018	Em execução	MUNICÍPIO DE REGISTRO	Município	EXECUÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIA INDIVIDUAL (USI) PARA TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR NO BAIRRO QUILOMBO DO CAPINZAL, MUNICÍPIO DE REGISTRO-SP.	298.667,14	-	12.269,32	Compensação	100,0	100,0
740	RB	068/2019	29/03/2019	Em execução	ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA DO SÍTIO BRUNO - BAIRRO PEROPAVAL	Sociedade Civil	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIA INDIVIDUAL (USI) PARA TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR NO QUILOMBO DO PEROPAVAL, MUNICÍPIO DE REGISTRO-SP	332.788,41	-	41.373,01	Compensação	90,0	100,0
741	RB	238/2019	12/09/2019	Em execução	FUNBEA - Fundo Brasileiro de Educação Ambiental	Sociedade Civil	PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL.	239.918,60	-	35.100,00	Cobrança	-	100,0
742	RB	381/2019	31/12/2019	Em execução	MUNICÍPIO DE IGUAPE	Município	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE IGUAPE: 1ª fase - Construção de um Galpão de Triagem	349.586,91	-	7.119,35	Cobrança	100,0	100,0
743	RB	054/2020	31/01/2020	Em execução	MUNICÍPIO DE REGISTRO	Município	Canalização de águas pluviais na Rua Recife, Rua Manaus, Rua Natal e Rua Jose Dias de Araujo, bairro Vila Ribeirópolis, município de Registro/SP	500.000,00	-	76.737,49	Cobrança	80,0	90,0
744	RB	052/2020	31/01/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	Município	ESTRUTURAÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL	396.300,00	-	41.583,32	Cobrança	100,0	100,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
745	RB	067/2020	05/02/2020	Em execução	UNESP - CAMPUS DE REGISTRO - FAC CIENCIAS AGR DO VALE DO RIBEIRA	Estado	AMPLIAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DO IPAS - INDICADOR DE POTABILIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NA BACIA DO RIBEIRA DE IGUAPE	299.956,60	-	70.196,00	Cobrança	80,0	80,2
746	RB	096/2020	19/02/2020	Em execução	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	Estado	MONITORAMENTO HIDROGEOLÓGICO DO POTENCIAL DE CONTAMINAÇÃO DO AQUIFERO EM AREAS DE INFLUÊNCIA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO PUBLICO DE MUNICIPIOS DA CBH-RB	245.000,00	-	197.193,60	Cobrança	-	2,1
747	RB	131/2020	09/03/2020	Em execução	MUNICÍPIO DE IGUAPE	Município	Execução de Fornecimento e instalação de Unidades Sanitária Individual (USI) para tratamento de esgoto unifamiliar no Bairro Retiro, Município de Iguape-SP	499.799,93	-	7.857,03	Cobrança	-	100,0
748	RB	129/2020	09/03/2020	Em execução	MUNICÍPIO DE IGUAPE	Município	EXECUÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIA INDIVIDUAL (USI) PARA TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR NO BAIRRO PÉ DA SERRA, MUNICÍPIO DE IGUAPE-SP.	267.732,42	-	4.503,74	Compensação	95,0	100,0
749	RB	137/2020	09/03/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	Município	1ª EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL NO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ	486.854,64	-	10.823,82	Cobrança	90,0	100,0
750	RB	160/2020	17/03/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO	Município	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE SANEAMENTO INDIVIDUAL NA BACIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE, MELHORANDO A QUALIDADE DAS ÁGUAS DA SUB-BACIA DO CÓRREGO DA ONÇA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO	227.258,74	-	4.800,62	Cobrança	100,0	100,0
751	RB	004/2021	08/01/2021	Em execução	FUNBEA - Fundo Brasileiro de Educação Ambiental	Sociedade Civil	"CUIDADORES DAS ÁGUAS" - CURSO DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRA DO IGUAPE E LITORAL SUL	199.926,00	-	22.500,00	Compensação	100,0	100,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
752	RB	008/2021	12/01/2021	Em execução	FUNBEA - Fundo Brasileiro de Educação Ambiental	Sociedade Civil	MAPEIA EA CBH-RB - MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DE AÇÕES E ESPAÇOS COLETIVOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRA DO IGUAPE E LITORAL SUL	150.000,00	-	17.250,00	Cobrança	100,0	100,0
753	RB	126/2021	09/04/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	Município	2º ETAPA DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL ? USI, CONTINUIDADE NO BAIRRO GUARAÚ, MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA	500.000,00	-	8.200,00	Cobrança	100,0	100,0
754	RB	174/2021	27/04/2021	Em execução	Associação dos Bananicultores do Vale do Ribeira - ABAVAR	Sociedade Civil	PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DA MANCHA URBANA PRINCIPAL DE JUQUITIBA	177.480,00	-	22.520,00	Compensação	100,0	100,0
755	RB	171/2021	27/04/2021	Em execução	Associação dos Bananicultores do Vale do Ribeira - ABAVAR	Sociedade Civil	PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DA MANCHA URBANA PRINCIPAL DE IPORANGA	167.220,00	-	18.580,00	Compensação	100,0	100,0
756	RB	005/2021	26/05/2021	Em execução	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	Estado	USO CORRETO E SEGURO DOS AGROTÓXICOS NA BACIA DO RIBEIRA DE IGUAPE (UCORSA-RI)	299.991,39	-	204.734,22	Cobrança	35,0	90,0
757	RB	232/2021	13/10/2021	Em execução	Instituto para o Desenvolvimento Sustentável e Cidadania do Vale do Ribeira	Sociedade Civil	Construção Participativa do Plano de Ação para implementação do Programa de Pagamentos Serviços Ambientais no território da Bacia do Ribeira de Iguaape e Litoral Sul.	150.000,00	-	26.400,00	Compensação	100,0	100,0
758	RB	254/2021	01/11/2021	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES DE MIRACATU - ABAM	Sociedade Civil	Revisão dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os municípios de Cananéia, Itariri e Tapiraí.	300.000,00	-	33.465,00	Compensação	100,0	100,0
759	RB	235/2021	01/12/2021	Em execução	FUNBEA - Fundo Brasileiro de Educação Ambiental	Sociedade Civil	Programa de Comunicação Social do Comitê de Bacias Ribeira do Iguaape e Litoral Sul(CBH-RB): Comunica CBH-RB	150.000,00	-	17.550,00	Compensação	94,9	90,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
760	RB	230/2021	01/12/2021	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS MINERADORES DE AREIA DO VALE DO RIBEIRA E BAIXADA SANTISTA - AMAVALES	Sociedade Civil	RENOVAÇÃO DO SIGRB, ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS E APOIO TÉCNICO AO CBH-RB	330.000,00	-	38.745,00	Cobrança	56,0	90,0
761	RB	292/2021	02/12/2021	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	Monitoramento de recursos hídricos na UGRHI-11 com medição acústica de vazão	250.000,00	-	30.000,00	Compensação	-	89,4
762	RB	016/2022	10/01/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	Município	Desassoreamento do Rio Pariquera-Açu entre as estacas 75-109+10 do projeto básico e desassoreamento de 800 metros do Rio Turvo	366.860,53	-	8.784,28	Cobrança	100,0	100,0
763	RB	056/2022	18/02/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	Município	Canalização Córrego localizado na Rua João Paulo dos Santos, Vila São João, Sete Barras/SP	495.465,08	-	18.126,53	Cobrança	50,0	34,7
764	RB	081/2022	10/03/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	Município	Drenagem de Águas Pluviais na Vila São João, Sete Barras/SP	499.973,51	-	219.337,42	Cobrança	100,0	100,0
765	RB	109/2022	16/03/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA	Município	OBRAS DE INSTALAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS INDIVIDUAIS (USI) PARA TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR NO BAIRRO DO RIBEIRÃO NO MUNICÍPIO DE IPORANGA-SP	458.400,00	-	7.298,36	Cobrança	100,0	100,0
766	RB	139/2022	01/04/2022	Em execução	MUNICÍPIO DE IGUAPE	Município	Execução de fornecimento e instalação de Unidades Sanitárias Individual (USI) para tratamento de esgoto unifamiliar nos Bairros Bocui, Volta Grande e Jairê, município de Iguape - SP	458.652,67	-	6.400,00	Cobrança	100,0	100,0
767	RB	138/2022	01/04/2022	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES DE MIRACATU - ABAM	Sociedade Civil	Execução de instalação e fornecimento de Unidade Sanitária Individual nos Município de Miracatu e Juquiá	452.354,34	-	9.046,80	Cobrança	100,0	100,0
768	RB	144/2022	14/04/2022	Em execução	INSTITUTO AUÁ DE EMPREENDEDORISMO SOCIOAMBIENTAL	Sociedade Civil	Mata Atlântica na Escola: agroecologia, educação ambiental e recursos hídricos no currículo escolar	199.693,20	-	22.800,00	Cobrança	80,0	100,0
769	RB	168/2023	13/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	Município	Canalização do Córrego localizado na Av. Júlio Prestes, no Centro. (FASE 02)	434.539,78	-	14.630,32	Cobrança	80,0	100,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
770	RB	131/2023	13/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	Município	Fornecimento e Instalação de Unidades Sanitárias Individuais (USIs) nos bairros Conchal Branco e Votupoca no município de Sete Barras	499.711,26	-	10.198,17	Cobrança	-	48,6
771	RB	114/2023	14/07/2023	Não Iniciado	FUNBEA - Fundo Brasileiro de Educação Ambiental	Sociedade Civil	Plano Diretor de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul (revisão e atualização)	221.112,00	-	25.920,00	Cobrança	-	-
772	RB	102/2023	14/07/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE REGISTRO	Município	Criação de vídeo 360° em realidade aumentada para sensibilização e mobilização da população de Registro sobre o caminho dos resíduos sólidos urbanos	199.983,30	-	15.985,00	Cobrança	-	-
773	RB	079/2023	14/07/2023	Em execução	Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica	Sociedade Civil	Os caminhos da Educação Ambiental: O turismo como ferramenta de sensibilização e conscientização ambiental no Vale do Ribeira/SP	199.897,87	-	15.300,00	Cobrança	-	59,2
774	RB	081/2023	14/07/2023	Em execução	Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica	Sociedade Civil	A água que percorre o Vale - Uma web série da importância da bacia hidrográfica do rio Ribeira na construção da história de um Vale	249.950,00	-	21.600,00	Cobrança	-	55,1
775	RB	080/2023	14/07/2023	Em execução	Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica	Sociedade Civil	Capacitação estratégica para a participação coletiva e integrada na gestão das águas da Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira/SP	149.816,70	-	6.300,00	Compensação	40,0	45,9
776	RB	147/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	Município	1ª Etapa - Obras para melhoria do Sistema Urbano de Drenagem - Bairro Novo Botujuru - Município de Jacupiranga	428.997,03	-	74.189,46	Cobrança	21,0	89,1
777	RB	146/2023	14/07/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	Município	4º ETAPA DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL ? USI / REGIÃO DO CANHA -ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA.	500.000,00	-	30.641,90	Cobrança	-	-

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
778	RB	267/2023	17/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE BARRA DO CHAPÉU	Município	Instalação de USIs no Bairro Anta Magra	500.000,00	-	33.141,63	Cobrança	-	33,3
779	RB	189/2023	17/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ	Município	Instalação de Unidades Sanitárias Individuais (USI's) para tratamento de esgoto em bairros da área rural do município de Tapiraí	412.344,99	-	12.015,16	Cobrança	50,0	50,3
780	RB	268/2023	17/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE BARRA DO CHAPÉU	Município	Canalização do Córrego da Olaria ? Bairro Raia ? Etapa 1	500.000,00	-	59.598,73	Cobrança	-	34,9
781	RB	238/2023	20/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ	Município	Implantação de redes pluviais, caixas de captação e guias e sarjetas extrusadas para defesa contra inundações nas Ruas Virgílio Florentino Garcia, Pastor Arrubel, Guilherme Gil, Alameda dos Pinheiros,	209.500,60	-	4.793,76	Cobrança	100,0	100,0
782	RB	249/2023	20/07/2023	Em execução	MUNICIPIO DE RIBEIRA	Município	Esgotamento Sanitário Rural através da Instalação de Unidades de Saneamento Individual -USIs no município de Ribeira	434.539,76	-	48.335,20	Cobrança	-	50,0
783	RB	251/2023	20/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI	Município	MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO PARAGUAI	150.509,23	-	16.074,02	Cobrança	33,0	100,0
784	RB	130/2023	24/07/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	Município	5ª ETAPA DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL ? USI / Região do BAIRRO GUARAU ? PÉ DA SERRA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA.	434.539,78	-	32.915,97	Cobrança	-	-
785	RB	254/2023	25/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA	Município	Implantação de Coleta Seletiva no Município de Itaoça	346.401,10	-	22.000,00	Cobrança	-	100,0
786	RB	265/2023	27/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	Município	6ª ETAPA DE INSTALAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIA INDIVIDUAL (USI) PARA ATENDIMENTO AOS MORADORES DO BAIRRO ALTO	500.000,00	-	17.357,39	Cobrança	-	33,3
787	RB	275/2023	31/08/2023	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS MINERADORES DE AREIA DO VALE DO RIBEIRA E BAIXADA SANTISTA - AMAVALES	Sociedade Civil	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS PARA PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA TÉCNICA DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	450.000,00	-	55.000,00	Cobrança	-	43,3

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
788	RB	274/2023	31/08/2023	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS MINERADORES DE AREIA DO VALE DO RIBEIRA E BAIXADA SANTISTA - AMAVALES	Sociedade Civil	DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO FINANCIADOS PELO FEHIDRO E PROGNÓSTICO DE DEMANDA DE SANEAMENTO NAS ZONAS RURAIS DA UGRHI-11	400.000,00	-	45.000,00	Cobrança	-	50,3
789	RB	340/2023	14/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	Município	IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE CAJATI- SP	225.669,31	-	7.748,88	Cobrança	-	76,2
790	RB	359/2023	21/09/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE IGUAPE	Município	EXECUÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL (USI) PARA TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR NOS BAIROS PINHEIRINHO E JAIRÊ, DO MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP	399.153,91	-	8.146,02	Cobrança	50,0	50,0
791	RB	371/2023	26/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA	Município	Esgotamento Sanitário Rural através da Instalação de Unidades de Saneamento Individual - USIS no município de Itioca/SP	460.000,00	-	13.835,10	Cobrança	-	50,0
792	RB	387/2023	05/10/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	Município	6ª ETAPA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL ? USI/ REGIÃO DO BAIRRO LENÇOL ? PADRE ANDRÉ I - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA.	460.000,00	-	23.007,57	Cobrança	-	-
793	RB	395/2023	10/10/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE IGUAPE	Município	Implantação da coleta seletiva no Município de Iguape	187.999,81	-	30.431,19	Cobrança	-	-
794	RB	405/2023	10/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	Município	Transposição e obras complementares Afluente Sem Denominação na Vila Palmira	484.271,80	-	95.057,65	Cobrança	-	22,9
795	RB	404/2023	10/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA	Município	Construção de Travessia em Aduelas de Concreto Armado no Córrego 2, Rua Januário Dias, km 7, Bairro Pavão, Itioca/SP	300.000,00	-	39.201,47	Cobrança	-	50,0
796	RB	439/2023	30/10/2023	Não Iniciado	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	Estado	Revisão do Plano Diretor para recomposição florestal visando à conservação de recursos hídricos da UGRHI Ribeira de Iguape e Litoral Sul	299.998,00	-	157.968,96	Cobrança	-	-

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
797	RB	438/2023	30/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI	Município	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ETAPA 2: DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO 60 USIS	385.233,81	-	65.852,82	Cobrança	-	50,1
798	RB	442/2023	31/10/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	Município	1º EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIDADE SANITARIAS INDIVIDUAIS NO BAIRRO PIUVA DO MUNICIPIO DE JUQUIA-SP	303.442,98	-	6.192,72	Cobrança	-	-
799	RB	461/2023	17/11/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	Município	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 46 UNIDADES SANITÁRIAS INDIVIDUAIS (USIS) PARA TRATAMENTO DE ESGOTO DOMICILIAR EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SETE BARRAS	459.560,69	-	13.725,36	Cobrança	-	50,0
800	RB	473/2023	22/11/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE BARRA DO CHAPÉU	Município	Instalação de USIs no Bairro Ribeirãozinho	460.000,00	-	18.470,78	Cobrança	-	-
801	RB	474/2023	22/11/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE BARRA DO CHAPÉU	Município	Canalização do Córrego da Olaria ? Bairro Raia ? Etapa 2	500.000,00	-	28.674,46	Cobrança	-	51,0
802	RB	501/2023	06/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	Município	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO NO BAIRRO JARDIM MAGÁRIO	392.432,45	-	11.983,12	Cobrança	90,0	100,0
803	RB	511/2023	06/12/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA	Município	Floresta Limpa, Água Limpa	275.522,34	-	6.999,98	Cobrança	-	-
804	RB	544/2023	18/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI	Município	EXECUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO EM CONCRETO ARMADO NO BAIRRO PARAGUAI	433.723,68	-	92.014,06	Cobrança	-	22,7
805	RB	563/2023	20/12/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE TAPIRAI	Município	Implantação de redes pluviais, caixas de captação, guias e sarjetas extrusadas para prevenção de inundações e alagamentos, Rua ao lado esquerdo da Av Tokishiro Toyama, Alberto Pilan e Raul L Magalhães	161.635,06	-	8.230,17	Compensação	-	48,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
806	RB	573/2023	21/12/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE REGISTRO	Município	Galeria pluvial na Rua Dr. José Dias de Araujo, na Rua Paraguai e na Rua H. Matsuzawa, bairro Vila Ribeirópolis, município de Registro/SP.	500.000,00	-	834.425,52	Cobrança	-	-
807	RB	574/2023	21/12/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE REGISTRO	Município	Canalização e obras complementares na Rua Marginal Esquerda - Vila Alvorada, município de Registro (SP).	434.539,78	-	128.497,44	Cobrança	-	61,1
808	RB	571/2023	21/12/2023	Não Iniciado	ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO RIBEIRA	Sociedade Civil	Projeto Piloto: Fomento à Agroecologia e à Produção Orgânica	159.944,43	-	3.297,47	Cobrança	-	-
809	SJD	270/2008	23/01/2009	Em execução	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Sociedade Civil	MARCO ZERO DO PROJETO DE APOIO À GESTÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO JOSÉ DOS DOURADOS	115.500,00	-	49.500,00	Compensação	100,0	90,0
810	SJD	025/2018	23/01/2018	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL	Município	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROSIÃO RURAL NO MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL NA BACIA DO RIO SÃO JOSÉ DOS DOURADOS	151.821,40	-	1.997,69	Compensação	100,0	100,0
811	SJD	186/2020	30/03/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	Município	OBRAS DE CONTENÇÃO DE EROSIÃO URBANA NO MUNICIPIO DE GUZOLÂNDIA	336.198,64	-	37.051,32	Compensação	100,0	100,0
812	SJD	215/2020	02/04/2020	Em execução	MUNICIPIO DE SUZANAPOLIS	Município	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DO BAIRRO SÃO JORGE	400.000,00	-	21.579,31	Compensação	46,0	45,4
813	SJD	254/2020	29/10/2020	Em execução	ASSOCIACAO INSTITUTO CULTURAL JANELA ABERTA	Sociedade Civil	PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO JOSÉ DOS DOURADOS - UGRHI 18	224.699,13	-	25.395,00	Compensação	95,0	90,0
814	SJD	160/2022	20/04/2022	Em execução	MUNICIPIO DE SUZANAPOLIS	Município	MELHORIAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SUZANÁPOLIS/SP	170.000,00	-	210.151,18	Cobrança	50,0	90,0
815	SJD	018/2023	10/07/2023	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	Capacitação dos produtores rurais quanto a importância dos procedimentos de outorga e licenciamento ambiental na UGRHI 18 - SJD	150.000,00	-	-	Compensação	70,0	100,0
816	SJD	345/2023	14/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	Município	Plano Diretor Municipal de Controle de Erosão Rural	170.230,71	-	9.143,87	Compensação	-	49,6

Data do levantamento: 28.11.2024

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
817	SJD	336/2023	14/09/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL	Município	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROSAO RURAL DO MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SANTA FE DO SUL/SP	169.015,86	-	9.030,58	Compensação	-	-
818	SJD	383/2023	05/10/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUZOLANDIA	Município	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROSAO DO MUNICIPIO DE GUZOLÂNDIA, NA BACIA SÃO JOSÉ DOS DOURADOS.	166.889,88	-	8.843,48	Compensação	-	-
819	SJD	388/2023	05/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA	Município	OBRAS DE DRENAGEM URBANA PARA EVITAR PROBLEMAS EROSIVOS	234.846,05	-	46.864,65	Compensação	100,0	100,0
820	SJD	415/2023	26/10/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL	Município	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA COMBATE ÀS PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL - SP	167.935,24	-	8.951,40	Compensação	-	69,0
821	SJD	505/2023	06/12/2023	Não Iniciado	SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA	Município	MELHORIAS EM SANEAMENTO NO BAIRO RURAL VILA CRUZEIRO	181.777,13	-	20.197,50	Compensação	-	-
822	SJD	528/2023	11/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA	Município	OBRAS DE DRENAGEM URBANA PARA CONTROLE DE EROSOES (RUA 10)	326.210,88	-	51.829,89	Cobrança	52,0	100,0
823	SJD	543/2023	18/12/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA	Município	Drenagem Urbana - Implantação de Galeria de Águas Pluviais no Bairro "Vila Carvalho II"	546.436,79	-	334.798,00	Compensação	-	-
824	SM	114/2020	28/02/2020	Em execução	VALE VERDE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	Sociedade Civil	PROJETO DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO CBH-SM	137.570,00	-	-	Compensação	100,0	100,0
825	SM	161/2022	20/04/2022	Em execução	VALE VERDE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	Sociedade Civil	Projeto de Comunicação e Mobilização do CBHSM	150.050,20	-	-	Compensação	100,0	100,0
826	SM	032/2023	14/07/2023	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ	Sociedade Civil	O Caminho das Águas para a Sustentabilidade	445.574,41	-	12.000,00	Compensação	25,0	52,0
827	SM	030/2023	14/07/2023	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ	Sociedade Civil	Elaboração de diagnóstico, estudos e projetos de recuperação e proteção do manancial superficial de abastecimento do município de São Bento do Sapucaí/SP	195.991,04	-	4.010,34	Cobrança	60,0	100,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
828	SM	287/2023	31/08/2023	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	ESTUDO DE FUNDAMENTAÇÃO PARA REVISÃO DE VALORES, CRITÉRIO OU PROCEDIMENTOS PARA COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	199.828,64	-	8.655,84	Cobrança	-	38,4
829	SM	357/2023	14/09/2023	Em execução	VALE VERDE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	Sociedade Civil	Revisão e Atualização do Plano de Bacias Hidrográficas da Serra da Matiqueira-UGRHI1 para o quadriênio 2024-2027	162.401,00	-	4.688,80	Compensação	-	41,4
830	SMG	181/2016	22/11/2016	Em execução	MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	Município	PLANO DE GESTÃO INTEGRADO NO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	85.776,14	-	1.670,35	Compensação	100,0	100,0
831	SMG	116/2017	16/05/2017	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	71.420,91	-	2.182,39	Compensação	95,0	100,0
832	SMG	039/2018	01/02/2018	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA	Município	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTROS, MACROMEDIDORES, VALVÚLAS REDUTORAS DE PRESSÃO E PEÇAS PARA COMBATE A PERDAS DE ÁGUA.	263.026,78	-	13.810,64	Compensação	100,0	100,0
833	SMG	098/2018	19/03/2018	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	Município	ENCERRAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO EXISTENTE E PROJETO DE NOVA ÁREA PARA ATERRO SANITÁRIO NOVO	105.809,00	-	10.985,79	Compensação	100,0	100,0
834	SMG	084/2019	24/04/2019	Em execução	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA	Sociedade Civil	APOIO A INFRAESTRUTURA DO COMITE DA BACIA HIDROGRÁFICA DO SAPUCAÍ MIRIM/GRANDE	39.000,00	-	-	Compensação	100,0	100,0
835	SMG	128/2019	22/05/2019	Em execução	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA	Sociedade Civil	APOIO À FISCALIZAÇÃO DOS USOS MÚLTIPLOS DOS RECURSOS HÍDRICOS EM BACIA HIDROGRÁFICA COM RECONHECIMENTO DE DÉFICIT HÍDRICO NA UGRHI 08: SUB-BACIA RIO DO CARMO (SB5)	300.000,00	-	-	Cobrança	65,6	90,0
836	SMG	209/2019	29/07/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA	Município	TERMO DE REFERENCIA PARA AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS PARA O MUNICÍPIO DE CRISTAIS PAULISTA	91.140,00	-	12.860,00	Compensação	100,0	100,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
837	SMG	215/2019	30/07/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA	Município	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AERAÇÃO NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARAMINA/SP.	357.700,00	-	7.140,00	Cobrança	100,0	100,0
838	SMG	294/2019	11/12/2019	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS POSTOS DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO INTEGRADO DO DAAE NO CBH-SMG - FASE 1	600.000,00	-	-	Compensação	-	55,6
839	SMG	328/2019	27/12/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS	Município	ECOPONTO NO MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS.	246.703,04	-	5.017,78	Compensação	100,0	100,0
840	SMG	008/2020	16/01/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA	Município	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA O MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA	191.282,28	-	2.930,28	Cobrança	-	90,0
841	SMG	147/2020	11/03/2020	Em execução	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA	Sociedade Civil	Pós-graduação Lato sensu em Gestão de Recursos Hídricos	375.660,00	-	-	Cobrança	-	90,0
842	SMG	199/2020	23/03/2020	Em execução	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	Determinação de cátions e ânions por cromatografia de íons nos recursos hídricos	470.000,00	82.857,20	84.697,84	Cobrança	-	90,0
843	SMG	214/2020	02/04/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	Município	Implantação da rede coletora de esgoto da Vila Barreira- Pedregulho/SP	57.730,77	-	11.598,54	Compensação	100,0	100,0
844	SMG	226/2020	28/05/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS	Município	ENCERRAMENTO DO LIXÃO LOCAL UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS PARA DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - BACIA SAPUCAÍ MIRIM GRANDE.	76.934,90	-	1.100,64	Compensação	-	90,0
845	SMG	236/2020	28/10/2020	Em execução	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	Caracterização das concentrações de matéria orgânica e nutrientes nas estações de tratamento de esgoto dos municípios da UGRHI 08	450.000,00	41.455,99	92.872,40	Compensação	-	90,0
846	SMG	129/2021	12/04/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE NUPORANGA	Município	Fase II da implantação das ações do Plano Diretor de Combate a Perdas de Água - Macromedição de vazão no sistema de abastecimento de água da Prefeitura Municipal Estância Climática de Nuporanga	596.564,94	-	17.699,79	Cobrança	96,0	100,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
 Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI
 Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
847	SMG	138/2021	13/04/2021	Em execução	MUNICÍPIO DE FRANCA	Município	INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIO DE PASSIVO AMBIENTAL NO TERRENO DESIGNADO ÁREA "B" DA FAZENDA MUNICIPAL POUSO ALTO.	151.905,60	-	10.879,94	Cobrança	90,0	100,0
848	SMG	265/2021	01/11/2021	Em execução	MUNICÍPIO DE FRANCA	Município	Projeto Ecopontos de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) - Construção da Infraestrutura física	196.628,37	-	148.809,95	Cobrança	100,0	100,0
849	SMG	264/2021	01/11/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	Município	Construção de um Eco ponto no município de Igarapava	196.000,00	-	3.920,00	Cobrança	-	90,0
850	SMG	286/2021	01/12/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	Município	PLANO DIRETOR PARA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SAPUCAÍ-MIRIM NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	186.798,78	-	3.674,57	Compensação	100,0	100,0
851	SMG	051/2022	18/02/2022	Em execução	MUNICIPIO DE RESTINGA	Município	Execução de serviços de encerramento de aterro sanitario tipo vala de Restinga	151.031,98	-	16.910,63	Cobrança	100,0	100,0
852	SMG	050/2022	18/02/2022	Em execução	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA	Município	SERVIÇOS DE REMOÇÃO, DESAGUAMENTO E ACONDICIONAMENTO DO LODO DAS LAGOAS DA ETE DE ITUVERAVA	535.859,24	-	174.100,48	Cobrança	100,0	100,0
853	SMG	052/2022	18/02/2022	Em execução	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA	Município	Substituição de Parte da Rede Adutora do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Ituverava	282.029,62	-	37.558,48	Compensação	100,0	100,0
854	SMG	089/2022	10/03/2022	Em execução	FF - Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo	Estado	RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA EM ÁREA DA MICROBACIA DO CÔRREGO PEDREGULHO, SITUADA NO PARQUE ESTADUAL FURNAS DO BOM JESUS	497.510,60	-	59.699,45	Cobrança	-	90,0
855	SMG	192/2022	13/04/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA	Município	Projeto para Execução de Poço Tubular Profundo	190.771,83	-	29.119,17	Cobrança	49,0	100,0
856	SMG	145/2022	19/04/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA	Município	Aquisição e instalação de Moto Bomba de Maior Potência Para o Poço do Jardim das Aroeiras	170.000,00	-	33.629,30	Cobrança	100,0	100,0
857	SMG	005/2023	10/07/2023	Em execução	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA	Município	?IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA ETE SANTA QUITÉRIA NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP?	633.804,93	-	620.007,51	Cobrança	85,0	98,4

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
858	SMG	004/2023	10/07/2023	Em execução	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA	Município	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE PERDAS DE ÁGUA NA REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE GUAÍRA/SP	150.000,00	-	31.840,15	Cobrança	100,0	100,0
859	SMG	007/2023	10/07/2023	Não Iniciado	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA	Sociedade Civil	Produção de material, publicação e divulgação do Plano Diretor de Educação Ambiental do CBH-SMG, na área da UGRHI-08	291.744,00	-	-	Cobrança	-	-
860	SMG	006/2023	10/07/2023	Não Iniciado	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA	Sociedade Civil	Criação, produção e divulgação da Revista do CBH-SMG	286.440,00	-	-	Cobrança	-	-
861	SMG	142/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE FRANCA	Município	TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE INVESTIGAÇÃO DETALHADA E PLANO DE INTERVENÇÃO: ATERRO DAS MARITACAS E PARQUE ZUMBI DOS PALMARES	296.465,00	-	159.635,00	Cobrança	60,0	100,0
862	SMG	259/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS	Município	Plano ao Combate de Perdas de Água	216.339,90	-	11.386,30	Cobrança	60,0	100,0
863	SMG	100/2023	14/07/2023	Em execução	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA	Município	SUBSTITUIÇÃO DOS HIDRÔMETROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP	399.957,49	-	120.087,41	Cobrança	-	86,0
864	SMG	104/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	Município	AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS ÁGUA ? MACROMEDIÇÃO DE VAZÃO E REGULARIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA ? SP	348.582,58	-	177.935,65	Compensação	100,0	100,0
865	SMG	191/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA	Município	PLANO DIRETOR DE COMBATE À PERDAS DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA-SP.	150.919,80	-	3.080,00	Cobrança	100,0	100,0
866	SMG	075/2023	17/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA	Município	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS PARA TRATAMENTO DE ESGOTO PRELIMINAR	464.048,64	-	51.560,96	Cobrança	-	96,8

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
867	SMG	299/2023	31/08/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	Município	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE LODO SEDIMENTADO NAS LAGOAS FACULTATIVAS 01 E 02 DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA	345.202,89	-	63.397,92	Cobrança	60,0	50,6
868	SMG	312/2023	31/08/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA	Município	INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO POR TELEMETRIA PARA CONTROLE DE PERDAS NO SISTEMA DE ÁGUA - SAEPP	203.045,22	-	4.143,78	Cobrança	-	50,0
869	SMG	289/2023	31/08/2023	Não Iniciado	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA	Sociedade Civil	Pós-Graduação em Gestão de Recursos Hídricos	577.295,20	-	-	Cobrança	-	-
870	SMG	302/2023	31/08/2023	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	Município	Fase II da Macromedição de Vazão e Regularização das Unidades de Produção no Sistema de Abastecimento de Água do Município de São Joaquim Da Barra ? SP	316.613,94	-	105.537,98	Cobrança	-	-
871	SMG	333/2023	14/09/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE FRANCA	Município	CONTROLE DE PROCESSO EROSIVO LOCALIZADO NO ANTIGO ATERRO DE RESÍDUOS INERTES DO JARDIM AEROPORTO	500.000,00	-	250.018,88	Compensação	-	5,6
872	SMG	384/2023	05/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	Município	CONTENÇÃO DE TALUDE DO CÓRREGO SANTA RITA	500.000,00	-	194.381,91	Cobrança	-	32,0
873	SMG	410/2023	11/10/2023	Em execução	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA	Município	SERVIÇOS DE REMOÇÃO, DESAGUAMENTO (DESIDRATRAÇÃO) E DESTINAÇÃO DO LODO DA ETE SANTA QUITÉRIA EM GUAÍRA/SP ? FASE I	781.241,60	-	26.835,90	Cobrança	90,0	62,0
874	SMG	470/2023	21/11/2023	Em execução	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA	Município	SUBSTITUIÇÃO DE 1341 M DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CIMENTO AMIANTO EM GUAÍRA/SP	249.903,27	-	351.105,60	Cobrança	-	28,2
875	SMT	273/1999	13/12/1999	Em execução	SINDICATO DOS PESCADORES ARTESANAIS DO ESTADO DE SAO PAULO	Sociedade Civil	CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DOS PESCADORES DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SOROCABA E MÉDIO TIETÊ	33.328,00	-	-	Compensação	-	90,0
876	SMT	304/2004	29/12/2004	Em execução	ASSOCIAÇÃO ECOLÓGICA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - AESFA	Sociedade Civil	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS ALTOS DO PARANAPIACABA	38.700,00	-	10.010,52	Compensação	90,0	90,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
877	SMT	245/2010	07/05/2010	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ	Município	EXECUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO E LINHA DE RECALQUE BAIRRO BELA VISTA.	180.000,00	-	83.110,77	Compensação	-	90,0
878	SMT	198/2013	09/05/2013	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	Município	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM PARA O MUNICÍPIO DE MAIRINQUE SP	148.000,00	-	2.681,65	Cobrança	100,0	100,0
879	SMT	180/2014	11/04/2014	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA	Município	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA (MICRO E MACRODRENAGEM) DO MUNICÍPIO DE IBIUNA / SP.	306.016,95	-	7.195,01	Compensação	100,0	100,0
880	SMT	111/2016	15/06/2016	Em execução	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO E GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA URGHI-10	3.503.774,08	899.999,98	934.924,98	Compensação	100,0	100,0
881	SMT	033/2017	16/03/2017	Em execução	MUNICÍPIO DE SOROCABA	Município	CADASTRO AMBIENTAL DAS NASCENTES DE SOROCABA	161.000,28	-	12.516,80	Cobrança	-	100,0
882	SMT	081/2017	20/04/2017	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	AVALIAÇÃO, MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE MONITORAMENTO NA UGHRI-10	2.170.000,00	-	230.000,00	Cobrança	57,0	56,8
883	SMT	133/2017	19/06/2017	Em execução	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	Estado	ESTUDOS DO MEIO BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO COMO SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE RECUPERAÇÃO: ESTUDO DE CASO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO UNA, SP.	224.716,95	-	24.968,55	Cobrança	1,0	28,7
884	SMT	075/2018	06/03/2018	Em execução	MUNICÍPIO DE TATUÍ	Município	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS NA ÁREA URBANA DE INFLUÊNCIA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TATUÍ	427.922,80	-	22.086,09	Cobrança	100,0	100,0
885	SMT	087/2018	09/03/2018	Em execução	MUNICÍPIO DE TATUÍ	Município	PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DA RECICLAGEM DE TATUÍ	161.388,95	-	8.494,16	Cobrança	100,0	100,0
886	SMT	136/2018	24/04/2018	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	Município	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RECUPERAÇÃO E REUSO DE ÁGUAS DE LAVAGEM, COM TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DO LODO DA ETA CENTRAL	2.487.683,44	-	275.778,59	Cobrança	100,0	100,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
887	SMT	161/2018	15/05/2018	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO SAAEC	Município	IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE SECAGEM DE LODO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA ETE CAPUAVA EM CERQUILHO/SP	2.413.047,29	-	268.116,37	Cobrança	100,0	100,0
888	SMT	258/2018	05/07/2018	Em execução	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO SOS ITUPARARANGA	Sociedade Civil	IMPLANTAÇÃO DE BIOSISTEMAS EM PEQUENAS PROPRIEDADES DO BAIRRO TIBÚRCIO, NO MUNICÍPIO DE IBIÚNA, NA PORÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) ITUPARARANGA.	491.643,25	-	48.553,30	Cobrança	100,0	100,0
889	SMT	041/2019	11/03/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	Município	PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS ATRAVÉS DA MELHORIA DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE/SP	132.610,35	-	7.055,26	Cobrança	-	90,0
890	SMT	063/2019	26/03/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ	Município	DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ	132.099,10	-	2.079,68	Compensação	100,0	100,0
891	SMT	088/2019	25/04/2019	Em execução	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO SOS ITUPARARANGA	Sociedade Civil	IMPLANTAÇÃO DE BIOSISTEMAS EM PEQUENAS PROPRIEDADES DO BAIRRO CARMO MESSIAS, NO MUNICÍPIO DE IBIÚNA, NA PORÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) ITUPARARANGA.	499.053,30	-	55.825,20	Cobrança	87,2	87,9
892	SMT	110/2019	14/05/2019	Em execução	ASSOCIAÇÃO ESCOLA E CULTURA EM FOCO	Sociedade Civil	VAMOS FALAR SOBRE A AGUA?	144.000,00	-	36.000,00	Cobrança	75,0	90,0
893	SMT	119/2019	17/05/2019	Em execução	MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	Município	PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, ATRAVÉS DA MELHORIA DA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP.	422.500,00	-	24.075,00	Cobrança	100,0	71,8
894	SMT	118/2019	17/05/2019	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	Município	SUBSTITUIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS RUAS DO BAIRRO BAMBU E CENTRO DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ - PLANO DE COMBATE À PERDAS - ETAPA 01.	697.933,53	-	54.883,86	Cobrança	63,0	90,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
895	SMT	159/2019	25/06/2019	Em execução	CONSORCIO DE ESTUDOS REC E DES DA BACIA DO RIO SOROCABA	Sociedade Civil	REVISÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO	2.512.068,06	-	55.326,82	Cobrança	83,0	100,0
896	SMT	166/2019	03/07/2019	Em execução	MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	Município	DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL MATA DA CÂMARA, MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - SP	298.000,00	-	16.000,00	Cobrança	77,0	90,0
897	SMT	168/2019	05/07/2019	Em execução	MUNICÍPIO DE TATUÍ	Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE CARACTERIZAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO VAZADOURO DESATIVADO DE TATUÍ	371.422,55	-	19.548,56	Cobrança	100,0	100,0
898	SMT	192/2019	17/07/2019	Em execução	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ	Município	AVALIAÇÃO, CONFIRMAÇÃO E PROJETO DE ENCERRAMENTO DO ATERRO EM PORTO FELIZ	180.450,00	-	9.000,00	Cobrança	91,0	90,0
899	SMT	208/2019	26/07/2019	Em execução	GRUPO DE TRABALHO AMBIENTAL JERIVA - GTA JERIVA	Sociedade Civil	MATERIAL EDUCACIONAL SOBRE RECURSOS HÍDRICOS PARA EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM - ENCANTO DOS RIOS	211.980,00	-	30.780,00	Cobrança	100,0	100,0
900	SMT	230/2019	29/07/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	Município	ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE MUNICIPAL DO HORTO FLORESTAL ANTONIO ANSELMO (PMHFAA)	77.850,00	-	7.713,10	Cobrança	-	84,2
901	SMT	233/2019	31/07/2019	Em execução	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO SOS ITUPARARANGA	Sociedade Civil	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO SOBRE A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - ITUPARARANGA JUNTO À REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO DOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NO TERRITÓRIO DA APA	479.856,96	-	54.042,56	Cobrança	100,0	100,0
902	SMT	250/2019	03/10/2019	Em execução	FUNDAÇÃO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SOROCABA E MEDIO TIETE - FABH-SMT	Sociedade Civil	SALA DE SITUAÇÃO - DESENVOLVIMENTO DO MODELO CONCEITUAL	700.000,00	-	-	Cobrança	-	11,4
903	SMT	252/2019	04/10/2019	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	2º FASE DO MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DO MONITORAMENTO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO SOROCABA E MÉDIO TIETÊ.	1.200.000,00	-	120.000,00	Cobrança	1,0	33,5

Data do levantamento: 28.11.2024

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
904	SMT	259/2019	21/10/2019	Em execução	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - TIETÊ	Município	ADEQUAÇÃO DA SETORIZAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE MODELAGEM (MODELO MATEMÁTICO) E GEOPROCESSAMENTO NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE TIETÊ	414.059,31	-	6.253,11	Cobrança	67,0	90,0
905	SMT	282/2019	12/11/2019	Em execução	MUNICÍPIO DE BOITUVA	Município	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PARQUE ZOOLOGICO EUGÊNIO WALTER, PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA-SP	186.402,97	-	15.564,73	Cobrança	100,0	100,0
906	SMT	297/2019	11/12/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	Município	MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM PARA REDUÇÃO DE ASSOREAMENTO E EROÇÃO NO CÔRREGO CASA GRANDE DO MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO-SP.	780.119,49	-	241.002,99	Cobrança	100,0	100,0
907	SMT	295/2019	11/12/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	Município	MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA NA RUA MARIA AMÉLIA E ADJACENTES, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO-SP.	290.362,53	-	173.331,15	Cobrança	100,0	100,0
908	SMT	033/2020	28/01/2020	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO SAAEC	Município	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A BACIA DO CÔRREGO CACHOEIRA EM CERQUILHO/SP - 2ª ETAPA	3.923.165,75	-	875.342,88	Compensação	80,0	100,0
909	SMT	072/2020	06/02/2020	Em execução	FUNDAÇÃO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SOROCABA E MEDIO TIETE - FABH-SMT	Sociedade Civil	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE GESTÃO E DE FISCALIZAÇÃO DOS USOS E INTERFERÊNCIAS EM RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA DO RIO SOROCABA E MÉDIO TIETÊ	1.608.864,00	-	-	Cobrança	90,0	90,9
910	SMT	079/2020	11/02/2020	Em execução	CONSORCIO DE ESTUDOS REC E DES DA BACIA DO RIO SOROCABA	Sociedade Civil	PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, ATRAVÉS DO GERENCIAMENTO E OTIMIZAÇÃO DA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM 12 MUNICÍPIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS SOROCABA E MÉDIO TIETÊ	6.030.244,92	-	121.613,40	Cobrança	100,0	100,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
911	SMT	091/2020	17/02/2020	Em execução	GRUPO DE TRABALHO AMBIENTAL JERIVA - GTA JERIVA	Sociedade Civil	PLANEJAMENTO AMBIENTAL DAS NASCENTES DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM. CADASTRO E AVALIAÇÃO DAS NASCENTES POR MEIO DE PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE RÁPIDA	168.880,00	-	19.875,00	Cobrança	-	54,5
912	SMT	110/2020	28/02/2020	Em execução	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - TIETÊ	Município	EXECUÇÃO DO EMISSÁRIO BEIRA RIO PARA ENCAMINHAMENTODOS EFLUENTES DA BACIA DO RIBEIRÃO DA SERRA A ETE CENTRAL	805.589,55	-	66.185,56	Cobrança	65,0	90,0
913	SMT	120/2020	05/03/2020	Em execução	CONSORCIO DE ESTUDOS REC E DES DA BACIA DO RIO SOROCABA	Sociedade Civil	PLANO DIRETOR DE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO PIRAJIBÚ	531.344,00	-	70.000,00	Cobrança	60,0	90,1
914	SMT	146/2020	11/03/2020	Em execução	COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS	Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO CANGURI,PROGRESSO E NOVO MUNDO.	192.364,45	-	10.650,24	Compensação	100,0	100,0
915	SMT	222/2020	12/05/2020	Em execução	MUNICÍPIO DE BOITUVA	Município	OBRA DE DRENAGEM PARA REDUÇÃO DE ASSOREAMENTO E DA EROSIÃO NO RIBEIRÃO ÁGUA BRANCA RUA MARIA LEPERO BARRILARI-NOVO MUNDO-BOITUVA S.P.	668.025,24	-	34.680,86	Compensação	100,0	100,0
916	SMT	230/2020	19/10/2020	Em execução	FUNDIBIO - FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS	Sociedade Civil	Gigante Guarani-Apuã: diagnóstico, prognóstico e planejamento para melhoria da qualidade das águas das microbacias dos rios Capivara e Alambari nos municípios de Botucatu e Anhembi	468.831,28	-	87.120,00	Cobrança	100,0	100,0
917	SMT	301/2020	28/12/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	Município	MELHORIA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA FREQUENTE DE ALAGAMENTO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO-CERQUILHO/SP	1.463.546,86	-	183.243,38	Cobrança	100,0	90,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
918	SMT	032/2021	27/01/2021	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO SAAEC	Município	Elaboração do projeto de ampliação da capacidade de tratamento da ETE Rio Sorocaba do município de Cerquilha - SP	197.362,14	-	13.815,35	Cobrança	100,0	100,0
919	SMT	047/2021	24/02/2021	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO SAAEC	Município	Contratação de empresa para execução da ampliação da capacidade da ETE Capuava no município de Cerquilha/SP, com a ativação do segundo módulo de tratamento	1.363.487,06	-	127.617,34	Cobrança	100,0	100,0
920	SMT	068/2021	11/03/2021	Em execução	MUNICÍPIO DE BOITUVA	Município	Execução de obras do sistema urbano de drenagem na área central - Trecho 2 - Boituva SP	1.512.875,97	-	133.512,30	Cobrança	100,0	90,0
921	SMT	083/2021	18/03/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	Município	Melhoria no sistema de drenagem urbana na Rua 21 de Abril e adjacentes, Centro do Município de Capela do Alto-SP	406.997,02	-	262.507,49	Cobrança	100,0	100,0
922	SMT	112/2021	07/04/2021	Em execução	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO SOS ITUPARARANGA	Sociedade Civil	Avaliação preliminar do uso e ocupação do solo e a influência sobre os recursos hídricos do território da Área de Proteção Ambiental de Itupararanga	628.945,64	-	70.839,20	Cobrança	70,0	90,0
923	SMT	111/2021	07/04/2021	Em execução	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO SOS ITUPARARANGA	Sociedade Civil	Implantação de biosistemas em pequenas propriedades rurais no município de Ibiúna na porção da APA Itupararanga	4.421.198,37	-	559.175,84	Cobrança	63,0	57,2
924	SMT	145/2021	14/04/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ	Município	Sistema de drenagem de águas pluviais para contenção da poluição difusa e proteção dos recursos hídricos do município de SarapuÍ	367.970,65	-	117.571,51	Cobrança	100,0	100,0
925	SMT	139/2021	15/04/2021	Em execução	COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS	Município	Contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia devidamente qualificada para o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para a execução de emissário de esgoto do trecho ETE Pirajibu	632.449,13	-	124.056,50	Cobrança	100,0	100,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
926	SMT	147/2021	16/04/2021	Em execução	MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	Município	Planejamento da restauração florestal a partir do diagnóstico das áreas de preservação permanente na microbacia do Ribeirão Guaçu-Mombaça	287.500,00	-	23.138,00	Cobrança	100,0	100,0
927	SMT	146/2021	16/04/2021	Em execução	MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	Município	Diagnóstico ambiental detalhado visando definição de ações conservacionistas das microbacias dos Córregos Aracaí e Carambeí, Estância Turística de São Roque, Estado de São Paulo	194.200,00	-	15.000,00	Cobrança	90,7	100,0
928	SMT	198/2021	14/07/2021	Em execução	MUNICÍPIO DE SOROCABA	Município	Redescobrimo o nosso rio: valorização do Rio Sorocaba através de ações de educação ambiental	236.250,00	-	115.422,80	Cobrança	-	1,9
929	SMT	266/2021	01/11/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	Município	Melhoria da Captação de Águas Pluviais do Bairro São Luiz - Cerquilha/SP	634.245,27	-	18.866,22	Cobrança	100,0	100,0
930	SMT	256/2021	01/11/2021	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	Município	REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS VISANDO A REDUÇÃO DAS PERDAS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA	341.902,08	-	17.189,14	Compensação	100,0	100,0
931	SMT	277/2021	10/11/2021	Em execução	Associação Museu de Mineralogia Aitiara	Sociedade Civil	Promoção de educação ambiental c/divulgação,valorização e geoconservação amb. dos recursos hídricos do Sist.Aquifero Guarani em sua área de recarga - municípios:Botucatu,Bofete,Anhembí ,Torre de Pedra	239.500,00	-	48.500,00	Cobrança	98,0	100,0
932	SMT	231/2021	01/12/2021	Em execução	MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	Município	DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DETALHADO VISANDO DEFINIÇÃO DE AÇÕES CONSERVACIONISTAS DA MICROBACIA DO CÓRREGO SÃO JOÃO NOVO, ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, ESTADO DE SÃO PAULO.	225.170,00	-	31.695,00	Cobrança	-	90,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
933	SMT	020/2022	10/01/2022	Em execução	COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS	Município	Aplicação das Ações Constantes no Plano de Controle e Redução de Perdas de Água no Município da Estância Turística de Itu ? Aquisição e Instalação de Micromedidores	491.131,01	-	96.242,02	Compensação	100,0	100,0
934	SMT	070/2022	07/03/2022	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	Município	Ampliação - INSTALAÇÃO DE UNIDADE COMPACTA DE TRATAMENTO PRELIMINAR DE ESGOTO - ETE XYKO.	1.362.734,33	-	156.963,31	Cobrança	89,0	90,0
935	SMT	066/2022	07/03/2022	Em execução	COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS	Município	Obras de Recuperação da Fundação da Caixa de Entrada de Efluentes e Tanques de Aeração da Estação de Tratamento de Esgoto Pirajibu ? ETE Pirajibu, no município de Itu - SP	3.872.820,88	-	2.189.049,16	Cobrança	90,0	100,0
936	SMT	096/2022	10/03/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ	Município	PROJETO DE SANEAMENTO RURAL COM SISTEMA DE TANQUE SÉPTICO DE CÂMARA ÚNICA/EM SÉRIE (ESTAÇÃO COMPACTA) PARA CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS EM SARAPUÍ/SP.	803.060,60	-	12.649,50	Cobrança	100,0	100,0
937	SMT	088/2022	10/03/2022	Em execução	ASSOCIAÇÃO ESCOLA E CULTURA EM FOCO	Sociedade Civil	Contando sobre a água na Bacia Hidrográfica do Sorocaba e Médio Tietê	162.000,00	-	18.000,00	Cobrança	-	33,6
938	SMT	188/2022	01/04/2022	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO SAAEC	Município	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA E À PROTEÇÃO DO MANANCIAL DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO	325.779,30	-	32.199,30	Compensação	91,0	90,0
939	SMT	142/2022	19/04/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	Município	Diretrizes para planejamento e gestão de recursos hídricos fundamentadas na Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização do município de Botucatu.	500.000,00	-	100.000,00	Cobrança	90,0	100,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
940	SMT	166/2022	20/04/2022	Em execução	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	Estado	CONTAMINAÇÃO E TOXICIDADE DE SEDIMENTOS DO RIO SOROCABA (SP) COMO INDICADORES DE POLUIÇÃO	208.221,06	-	24.079,84	Cobrança	75,0	100,0
941	SMT	183/2022	28/04/2022	Em execução	FUNDIBIO - FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS	Sociedade Civil	Planejamento da restauração florestal a partir do diagnóstico das áreas de preservação permanente na microbacia do Ribeirão do Colégio	387.604,00	-	47.160,00	Cobrança	40,0	100,0
942	SMT	190/2022	28/04/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	Município	Restauração de APPs - Fase I: Cadastramento de proprietários, levantamento de espécies do município.	402.331,54	-	44.703,50	Cobrança	100,0	100,0
943	SMT	021/2023	10/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SALTO ? SAAE SALTO	Município	ESTUDO DE CONCEPÇÃO, PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO E REÚSO DE ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS E DECANTADORES, DISPOSIÇÃO FINAL DO LODO, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NA ETA JOÃO JABOUR.	362.381,65	-	40.264,63	Compensação	-	55,3
944	SMT	010/2023	10/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ	Município	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA A COLETA SELETIVA E RECICLAGEM EM SARAPUÍ/SP	638.966,95	-	14.339,58	Cobrança	45,0	100,0
945	SMT	003/2023	10/07/2023	Em execução	COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS	Município	FASE 2 - Aquisição e Instalação de Micromedidores - Aplicação das Ações Constantes no Plano de Controle e Redução de Perdas de Água no Município da Estância Turística de Itu	343.764,54	-	239.496,18	Cobrança	100,0	100,0
946	SMT	132/2023	14/07/2023	Em execução	COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS	Município	ETE PIRAJIBU - FASE 2: REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DAS UNIDADES, CAIXA DE ENTRADA E TANQUES DE AERAÇÃO DA ETE PIRAJIBU.	3.574.038,11	-	1.398.857,86	Cobrança	100,0	35,9

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
947	SMT	091/2023	14/07/2023	Em execução	FUNDAÇÃO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SOROCABA E MEDIO TIETE - FABH-SMT	Sociedade Civil	Contratação de empresa para a elaboração de estudo visando a definição de diretrizes técnicas e estratégias institucionais para subsidiar a integração do planejamento das UGRHIs da Bacia do Rio Tietê	249.010,40	-	-	Cobrança	-	41,4
948	SMT	215/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM	Município	Contratação de Empresa Especializada para execução do Emissário de Efluentes para o Município de Jumirim/SP	939.627,77	-	241.611,23	Cobrança	100,0	100,0
949	SMT	085/2023	14/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SALTO ? SAAE SALTO	Município	AÇÕES DE PERDAS DE ÁGUA - SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS	610.783,50	-	41.100,42	Cobrança	100,0	100,0
950	SMT	158/2023	14/07/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	Município	Revisão do Plano Diretor de Macrodrenagem de Sorocaba	557.312,32	-	217.725,88	Cobrança	-	37,9
951	SMT	039/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	Município	OBRAS DE DRENAGEM NA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO RIO IPERÓ PARA MITIGAÇÃO DE ALAGAMENTOS NO MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO-SP	3.973.416,56	-	1.000.000,00	Cobrança	-	26,9
952	SMT	097/2023	14/07/2023	Em execução	FUNDAÇÃO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SOROCABA E MEDIO TIETE - FABH-SMT	Sociedade Civil	Contratação de empresa para o desenvolvimento e criação de ações de comunicação para o CBH-SMT	171.229,05	-	-	Compensação	-	68,0
953	SMT	119/2023	19/07/2023	Em execução	FUNDIBIO - FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS	Sociedade Civil	Planejamento Ambiental de Microbacias Hidrográficas localizadas na APA de Itupararanga, Municípios de São Roque, Mairinque e Ibiúna.	311.706,84	-	37.200,00	Cobrança	50,0	100,0
954	SMT	237/2023	20/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA	Município	2ª FASE DO PROJETO DE PREVENÇÃO À POLUIÇÃO DAS PRINCIPAIS FONTES DE ABASTECIMENTO HÍDRICO DO MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA, ATRAVÉS DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	236.795,13	-	26.310,57	Cobrança	-	50,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
955	SMT	095/2023	21/07/2023	Em execução	FUNDAÇÃO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SOROCABA E MEDIO TIETE - FABH-SMT	Sociedade Civil	Serviços especializados para apoio às atividades de gestão e de fiscalização dos usos e interferências em recursos hídricos na bacia do rio Sorocaba e Médio Tietê - Fase II	1.782.257,76	-	-	Cobrança	-	33,3
956	SMT	256/2023	27/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ	Município	PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DE SARAPUÍ/SP ATRAVÉS DE MEDIDAS DE COMBATE À POLUIÇÃO DIFUSA. EXPANSÃO ? FASE III	265.938,40	-	17.868,62	Cobrança	100,0	100,0
957	SMT	281/2023	31/08/2023	Em execução	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SALTO ? SAAE SALTO	Município	Elaboração de Projeto Executivo de Melhoria de Coletor Tronco de Esgoto no Córrego Ajudante.	234.586,36	-	41.397,59	Cobrança	-	38,8
958	SMT	297/2023	31/08/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ	Município	Proteção dos Recursos Hídricos de SarapuÍ/SP, através do combate à poluição difusa - expansão fase IV	343.926,00	-	17.661,60	Compensação	50,0	100,0
959	SMT	282/2023	31/08/2023	Em execução	COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS	Município	Aquisição e Instalação de Micromedidores: Aplicação das Ações Constantes no Plano de Controle e Redução de Perdas de Água no Município da Estância Turística de Itu	460.023,20	-	125.866,52	Cobrança	-	59,9
960	SMT	284/2023	31/08/2023	Em execução	COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS	Município	ETE Pirajibu - Fase 3: Impermeabilização das Estruturas	1.416.712,92	-	169.341,96	Cobrança	-	18,8
961	SMT	293/2023	04/09/2023	Em execução	FUNDIBIO - FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS	Sociedade Civil	DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PARA CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E EDÁFICOS NA MICROBACIA DO APOTRIBU DE CIMA	308.234,53	-	36.000,00	Compensação	-	51,3
962	SMT	310/2023	05/09/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM	Município	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA COM SETORIZAÇÃO DOS SETORES 1, 2, 3 E 4, MACROMEDICÇÃO, TELEMETRIA, CONTROLADOR DE VRP E PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS NO MUNICÍPIO DE JUMIRIM	927.682,84	-	113.936,56	Cobrança	-	-

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
963	SMT	338/2023	14/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	Município	EXECUÇÃO DE SISTEMA DRENAGEM URBANA E RECONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA NO BAIRRO COLINAS I NO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA, SÃO PAULO.	2.499.823,68	-	513.383,67	Cobrança	-	33,6
964	SMT	353/2023	14/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ	Município	Sistema de Drenagem de Águas Pluviais para Contenção da Poluição Difusa e Proteção dos Recursos Hídricos do Bairro Morada do Sol	2.312.654,04	-	47.199,38	Cobrança	64,6	64,6
965	SMT	366/2023	21/09/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO SAAEC	Município	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA ATRAVÉS DE MACROMEDICÃO, AUTOMAÇÃO COM TELEMETRIA, CONTROLADOR DE VRP E PESQUISA DE VAZAMENTOS, NO MUNICÍPIO DE CERQUILHO/SP	953.073,97	-	220.072,10	Cobrança	-	29,8
966	SMT	376/2023	05/10/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE BOITUVA	Município	?Execução de obras de drenagem do Bairro De Lorenzi, no município de Boituva?	900.722,54	-	236.671,45	Cobrança	-	33,3
967	SMT	399/2023	10/10/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	Município	MELHORIA NO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA PARA MITIGAÇÃO DE ALAGAMENTOS NA RUA SETE DE SETEMBRO E ADJACENTES, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO-SP	2.402.759,14	-	266.973,22	Cobrança	-	-
968	SMT	400/2023	10/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	Município	OBRAS DE DRENAGEM NA AVENIDA FRANCISCA SALAS SANCHES PARA MITIGAÇÃO DE ALAGAMENTOS ? CAPELA DO ALTO/SP	2.658.260,32	-	646.703,56	Cobrança	-	24,8
969	SMT	418/2023	26/10/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	Município	INVESTIGAÇÃO DETALHADA COMPLEMENTAR E AVALIAÇÃO DE RISCO DO ANTIGO ATERRO DO MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO-SP	416.025,00	-	46.225,00	Cobrança	-	-

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
970	SMT	427/2023	26/10/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO SAAEC	Município	MELHORIAS PARA DESAGUE DE LODO NA ETE CAPUAVA, ATRAVÉS DE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CENTRÍFUGA DECANTER PARA 10,00 M3/H, QUE SUBSTITUIRA A EXISTENTE	612.136,80	-	68.015,20	Cobrança	-	41,7
971	SMT	451/2023	06/11/2023	Em execução	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - TIETÊ	Município	Interligação de redes coletoras de esgoto ao interceptor do Ribeirão da Serra	184.003,70	-	45.998,76	Compensação	-	60,2
972	SMT	456/2023	08/11/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	Município	EXECUÇÃO TRAVESSIAS SOBRE O RIBEIRÃO IPERÓ E IPERÓ-MIRIN (PONTO 45 E 41), BAIRRO APARECIDA NO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA, SÃO PAULO.	879.813,02	-	169.056,19	Cobrança	-	19,2
973	SMT	477/2023	21/11/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA	Município	?EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA EM TRECHO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM TRECHO DO RIO PIRAPORA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL OLÉSIO DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA/SP?, RELATIVO	434.215,32	-	67.291,05	Cobrança	-	-
974	SMT	488/2023	27/11/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE	Município	OBRA DE SISTEMA URBANO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA	647.334,44	-	255.991,88	Cobrança	95,0	63,8
975	SMT	533/2023	15/12/2023	Em execução	FUNDIBIO - FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS	Sociedade Civil	Proj. Gigante Guarani Mona-Fase 1 Diagnostico e Elaboração de Proj Executivo de Restauração em propriedades das Microbacias dos Rios Caipvara e Alambari, na Bacia do Tietê, nos Municípios de Botucatu	297.320,27	-	6.284,54	Cobrança	-	50,0
976	TB	320/2010	02/06/2010	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	MODERNIZAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO NAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO CBH-TIETÊ/BATALHA	294.500,00	-	-	Compensação	-	100,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
 Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI
 Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
977	TB	393/2015	10/11/2015	Em execução	FÓRUM PRÓ-BATALHA	Sociedade Civil	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATA CILIAR NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BATALHA - ETAPA VIII.	472.636,50	-	183.393,00	Compensação	90,0	100,0
978	TB	137/2017	28/06/2017	Em execução	FÓRUM PRÓ-BATALHA	Sociedade Civil	PROJETO DE REFLORESTAMENTO NASCENTES DO BATALHA - FAZENDA SANTA RITA	508.148,25	-	127.353,01	Compensação	57,4	57,6
979	TB	150/2018	03/05/2018	Em execução	FÓRUM PRÓ-BATALHA	Sociedade Civil	PROJETO DE REFLORESTAMENTO NASCENTES DO BATALHA - FAZENDA SÃO JOÃO	545.822,16	-	56.011,20	Cobrança	35,0	50,0
980	TB	186/2018	30/05/2018	Em execução	MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA	Município	CONSTRUÇÃO DE NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO DISTRITO DE BACURITI NO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA	416.701,21	-	110.015,15	Cobrança	100,0	32,5
981	TB	008/2019	14/02/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	Município	Implantação de dispositivo para recebimento de resíduos recicláveis e volumosos e programa municipal de educação ambiental voltado à preservação dos recursos hídricos em Guaíçara/SP	213.124,07	-	115.614,01	Cobrança	100,0	100,0
982	TB	078/2019	09/04/2019	Em execução	INSTITUTO PRO-TERRA	Sociedade Civil	CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES SOCIOAMBIENTAIS: FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA UGRHI 16	95.639,35	-	9.570,00	Compensação	100,0	100,0
983	TB	207/2019	26/07/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	Município	ESTUDOS E PROJETOS PARA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE) DE POTIRENDABA - SP	144.687,93	-	2.952,82	Cobrança	-	90,0
984	TB	220/2019	29/07/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	Município	PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM RURAL DO MUNICÍPIO DE SALES/SP	77.880,60	-	714,28	Compensação	100,0	89,8
985	TB	021/2021	21/01/2021	Em execução	SOS RIO DOURADO - ENTIDADE AMBIENTALISTA	Sociedade Civil	ELABORAÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ BATALHA	159.502,80	-	-	Compensação	100,0	100,0
986	TB	066/2021	11/03/2021	Em execução	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA VERDE	Sociedade Civil	PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NASCENTE DO JACARÉ	253.429,50	-	28.200,00	Cobrança	60,0	65,7

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
987	TB	127/2021	12/04/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO	Município	REVITALIZAÇÃO DA ETE DE SABINO ? REMOÇÃO DE LODOS DAS LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	1.057.311,18	-	22.691,03	Cobrança	100,0	100,0
988	TB	148/2021	16/04/2021	Em execução	MUNICIPIO DE GUARANTÃ	Município	CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE RECICLAGEM DE LIXO	416.282,00	-	7.792,56	Cobrança	100,0	100,0
989	TB	257/2021	01/11/2021	Em execução	MUNICIPIO DE URU	Município	Implantação de Dispositivo para Recebimento de Resíduos Recicláveis e Volumosos	278.362,03	-	62.929,04	Compensação	100,0	100,0
990	TB	282/2021	01/12/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	Município	Plano Diretor de Combate às Perdas de água no Sistema de Abastecimento público do município de Sales-SP	150.242,98	-	1.471,76	Cobrança	90,8	100,0
991	TB	310/2021	02/12/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI	Município	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA, COM A IMPLANTAÇÃO FÍSICA, PRE-OPERAÇÃO E MODELAGEM HIDRÁULICA MATEMÁTICA DO SETOR 01 E PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS NO MUNICÍPIO DE ITAJOBI -	301.926,14	-	15.647,83	Cobrança	100,0	100,0
992	TB	283/2021	02/12/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	Município	Implantação de Melhorias do Sistema de Drenagem na Avenida Henrique Bertin no Município de Guaiçara (Contenção de Erosão)	577.377,18	-	165.479,41	Cobrança	57,4	100,0
993	TB	307/2021	02/12/2021	Em execução	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Itápolis	Município	AÇÕES DE COMBATES A PERDAS - IMPLANTAÇÃO FÍSICA DOS SETORES 3 E 4, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS - FASE 2	301.517,01	-	19.289,82	Cobrança	75,0	100,0
994	TB	004/2022	10/01/2022	Em execução	MUNICIPIO DE GUARANTÃ	Município	Ações de Combate a Perdas de Água com a Substituição das Redes de Cimento Amianto do Município de Guarantã - Etapa II	295.674,67	-	15.186,49	Cobrança	100,0	100,0
995	TB	169/2023	13/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE URUPÊS	Município	Readequação e Ampliação da Estação Elevatória de Esgoto do Município de Urupês-SP	591.412,85	-	318.300,75	Cobrança	-	14,0
996	TB	054/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE PONGAI	Município	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS	193.128,45	-	8.490,00	Cobrança	-	56,7

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
997	TB	033/2023	14/07/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	Município	ELABORAÇÃO DE PLANO DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA NO ABASTECIMENTO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE POTIRENDABA - SP	156.417,15	-	16.031,85	Cobrança	-	-
998	TB	112/2023	14/07/2023	Em execução	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Itápolis	Município	REGULARIZAÇÃO DOS USOS DE RECURSOS HÍDRICOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ITÁPOLIS-SP	369.953,05	-	11.441,83	Cobrança	-	45,6
999	TB	043/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICIPIO DE GUARANTÃ	Município	Ações de Combate a Perdas - Implantação do Setor 3 com macromedição no Município de Guarantã - Etapa III	273.833,21	-	75.311,72	Cobrança	-	62,6
1000	TB	135/2023	14/07/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOBRADA	Município	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DOBRADA - SP	164.752,19	-	3.362,29	Cobrança	-	-
1001	TB	160/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIÁRIO	Município	AÇÕES DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA COM A IMPLANTAÇÃO DO SETOR 2 NO MUNICÍPIO DE ELISIÁRIO - ETAPA I	218.873,56	-	31.891,15	Cobrança	-	51,0
1002	TB	036/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAÍ	Município	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	188.935,29	-	92.433,22	Cobrança	-	45,2
1003	TB	152/2023	14/07/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA	Município	AÇÃO DE COMBATE A PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PÚBLICO MUNICIPAL - ETAPA-1	561.037,61	-	69.257,37	Cobrança	-	-
1004	TB	157/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPOAMA	Município	Plano Diretor de Combate às Perdas de água no Sistema de Abastecimento público do município de Marapoama-SP	153.790,47	-	15.941,76	Cobrança	100,0	100,0
1005	TB	154/2023	14/07/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	Município	Melhorias das condições da rede de distribuição de água no Município de Borborema/SP ? FASE II	305.877,60	-	93.094,13	Cobrança	-	-
1006	TB	172/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES	Município	Implantação de Dispositivo para Recebimento de Resíduos Recicláveis em Presidente Alves/SP	371.370,52	-	44.049,49	Cobrança	-	52,6

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
1007	TB	196/2023	21/07/2023	Não Iniciado	MUNICIPIO DE URU	Município	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NA RUA JOSÉ NEGRISOLI NO MUNICÍPIO DE URU	158.959,96	-	38.121,67	Compensação	-	-
1008	TB	314/2023	31/08/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	Município	MELHORIAS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE SALES	418.745,82	-	8.545,84	Cobrança	-	51,5
1009	TB	311/2023	31/08/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONÇA	Município	AÇÕES DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDONÇA ? FASE 02	338.169,11	-	46.301,05	Cobrança	100,0	100,0
1010	TB	300/2023	31/08/2023	Em execução	MUNICIPIO DE GUARANTÃ	Município	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA ATRAVÉS DE SETORIZAÇÃO DO SETOR 07 E MACROMEDIÇÃO NO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ ? SP	343.992,85	-	20.622,47	Cobrança	-	47,9
1011	TB	283/2023	31/08/2023	Em execução	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Itápolis	Município	IMPLANTAÇÃO DE NOVO CONJUNTO MOTOBOMBA E SUAS PEÇAS HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EXISTENTE DE ITÁPOLIS/SP ? ETAPA I	1.130.537,21	-	62.034,10	Cobrança	60,0	78,2
1012	TB	303/2023	31/08/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO	Município	Construção de Estação de Transbordo de RSD no Município de Adolfo - SP	371.027,08	-	7.571,67	Cobrança	-	53,6
1013	TB	350/2023	14/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS	Município	CONSTRUÇÃO DE EEE E PROLONGAMENTO DE EMISSÁRIO DE ESGOTO DE REGINÓPOLIS	1.480.976,69	-	77.946,18	Cobrança	70,0	69,9
1014	TB	344/2023	14/09/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACÍ	Município	ELABORAÇÃO DE PLANO DE COMBATE DE PERDAS DE AGUA NO ABASTECIMENTO PUBLICO DO MUNICIPIO DE JACI - SP	176.209,95	-	9.274,23	Compensação	-	-
1015	TB	364/2023	21/09/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	Município	Reforma e Revitalização da Estação Elevatória de Esgoto Central do Município de Borborema	643.359,15	-	172.833,75	Cobrança	-	-
1016	TB	365/2023	21/09/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIÁRIO	Município	IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO NO BAIRRO DE CAPUTIRA NO MUNICÍPIO DE ELISIÁRIO/SP.	506.430,37	-	29.186,35	Cobrança	-	-

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
1017	TB	386/2023	05/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUÃ	Município	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM NO BAIRRO RESIDENCIAL JARDIM ALVORADA, EM CONFORMIDADE COM A ETAPA 02 DO PLANO DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE IRAPUÃ.	348.314,14	-	230.266,17	Cobrança	-	61,0
1018	TB	414/2023	26/10/2023	Em execução	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	Município	GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA DA SAUDADE	896.377,83	-	127.326,47	Cobrança	-	28,1
1019	TB	468/2023	17/11/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA	Município	Construção de Galeria de Águas Pluviais no Conj. Hab. Angelina Lucatto do Prado, Dist. de Nova Itapirema, Nova Aliança, SP - Etapa I	411.212,92	-	19.858,28	Compensação	-	-
1020	TB	483/2023	21/11/2023	Não Iniciado	SOS RIO DOURADO - ENTIDADE AMBIENTALISTA	Sociedade Civil	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL ? CBH-TB	288.708,00	-	-	Cobrança	-	-
1021	TB	516/2023	11/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE Bady BASSITT	Município	REGULARIZAÇÃO DAS OUTORGAS DE DIREITOS DOS USOS PÚBLICOS DE RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE Bady BASSITT/SP	541.247,58	-	21.579,55	Cobrança	-	51,1
1022	TB	586/2023	26/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ	Município	Construção de Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Pirajuí	229.719,34	-	4.688,12	Cobrança	-	49,2
1023	TG	011/2018	15/01/2018	Em execução	CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	GEOLOGIA E HIDROGEOQUÍMICA DA OCORRÊNCIA DO CROMO HEXAVALENTE NO SISTEMA AQUÍFERO BAURU EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-BH-TURVO-GRANDE	400.000,00	-	45.225,10	Compensação	90,0	90,0
1024	TG	123/2018	18/04/2018	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	Município	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PARQUE RESIDENCIAL FLAMINGO	265.887,27	-	13.347,42	Compensação	-	90,0
1025	TG	127/2018	20/04/2018	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Sociedade Civil	IDENTIFICAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DE ÁREAS DE MANANCIAIS PARA PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	289.924,85	-	-	Compensação	-	100,0
1026	TG	107/2020	21/02/2020	Em execução	MUNICÍPIO DE TAIACU	Município	CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS SUB -BACIA E - TRECHO 07;11 - AVENIDA TIRADENTES.	151.434,21	-	18.716,59	Cobrança	100,0	100,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
1027	TG	137/2021	12/04/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJOBI	Município	Remoção, Desaguamento e Acondicionamento de Lodo das Lagoas de Estabilização das Estações de Tratamento de Esgoto do Município de Cajobi e do Distrito de Monte Verde Paulista-SP.	353.270,53	-	88.317,63	Compensação	100,0	100,0
1028	TG	130/2021	13/04/2021	Em execução	CENTRO DE ESTUDOS AGROAMBIENTAIS DE PINDORAMA-CAPIN	Sociedade Civil	Implantação de Reflorestamento e Semeadura Direta nos municípios de Olímpia e Nova Granada-SP	1.849.755,31	-	228.900,00	Cobrança	50,0	87,9
1029	TG	163/2021	19/04/2021	Em execução	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Município	Restauração de Áreas de Preservação Permanente da Estação Ecológica do Noroeste Paulista e Entorno.	1.263.236,37	-	140.359,60	Cobrança	39,6	69,7
1030	TG	159/2021	20/04/2021	Em execução	IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas	Estado	Caracterização Geológica e Hidrogeoquímica das concentrações anômalas de nitrato e tecnologias para viabilizar a utilização das águas subterrâneas no abastecimento de Monte Azul Paulista.	1.290.000,00	-	224.936,06	Cobrança	47,0	46,8
1031	TG	313/2021	02/12/2021	Em execução	MUNICÍPIO DE CARDOSO	Município	ELABORAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE CARDOSO/SP	249.729,04	-	62.432,26	Cobrança	80,0	90,0
1032	TG	312/2021	02/12/2021	Em execução	MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA	Município	Atualização do Plano de Drenagem - Estudos e projetos para controle de erosão urbana	152.939,90	-	8.049,47	Cobrança	100,0	100,0
1033	TG	037/2022	04/02/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES	Município	Construção de Galerias de Águas Pluviais - Av. Perimetral - Sub Bacia L2 - Trechos 41, 42 e 43	161.807,54	-	41.206,73	Cobrança	10,0	90,0
1034	TG	152/2022	19/04/2022	Em execução	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA	Município	Execução de rede coletora de esgoto no Bairro Bela Vista, localizado na Estância Turística de Olímpia - SP, iniciando sua execução no PV 05 até o ponto de lançamento no emissário existente	736.959,61	-	997.454,66	Cobrança	77,0	100,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
1035	TG	191/2022	28/04/2022	Em execução	CENTRO DE ESTUDOS AGROAMBIENTAIS DE PINDORAMA-CAPIN	Sociedade Civil	SISTEMAS AGROFLORESTAIS IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS PARA REVEGETAÇÃO EM AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	281.400,00	63.020,00	32.000,00	Compensação	97,0	100,0
1036	TG	016/2023	10/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE MONTE AZUL PAULISTA	Município	AÇÕES DO PLANO DIRETOR DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA/SP	252.858,52	-	102.369,35	Cobrança	-	63,1
1037	TG	106/2023	14/07/2023	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	Capacitação Técnica em Educação Ambiental da UGRHI-15-Turvo Grande	183.488,89	-	-	Compensação	70,0	100,0
1038	TG	159/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA	Município	Construção de Galerias de Águas Pluviais na Avenida Menina Moça	608.123,94	-	363.232,21	Cobrança	-	33,0
1039	TG	252/2023	24/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE RIOLÂNDIA	Município	Obras de Microdrenagem	597.195,92	-	25.719,39	Cobrança	-	33,4
1040	TG	194/2023	25/07/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU	Município	Construção de Galerias de Águas Pluviais nos trechos BG e BH do Macro Drenagem	606.526,39	-	853.778,13	Cobrança	-	-
1041	TG	271/2023	31/08/2023	Em execução	SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA	Município	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DE PERDAS VISANDO MELHORIAS NO SISTEMA DE GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA/SP	269.089,72	-	29.898,83	Compensação	-	18,8
1042	TG	279/2023	04/09/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE MONTE AZUL PAULISTA	Município	AÇÕES DO PLANO DIRETOR DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA/SP	257.297,96	-	76.852,13	Cobrança	-	68,9
1043	TG	358/2023	21/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA	Município	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, RUA AUGUSTO J ESTEVAM E IMEDIAÇÕES, SUB BACIAS 59, 60, 61 e 61A	595.749,73	-	820.411,97	Cobrança	100,0	100,0
1044	TG	423/2023	26/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS	Município	EXECUÇÃO DE REMOÇÃO, DESAGUAMENTO E DESIDRATAÇÃO DE LODO DA LAGOA ANAERÓBIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE NOVAIS-SP	618.359,65	-	164.374,09	Cobrança	-	59,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
 Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI
 Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
1045	TG	460/2023	09/11/2023	Em execução	MUNICIPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA	Município	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS AVENIDA MENINA MOÇA - BACIA DE CONTENÇÃO	595.749,89	-	775.660,02	Cobrança	-	24,2
1046	TG	484/2023	21/11/2023	Não Iniciado	SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA	Município	DESASSOREAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE GEOMEMBRANA NA ETE SIMONSEN	780.289,42	-	86.698,64	Compensação	-	-
1047	TG	476/2023	21/11/2023	Não Iniciado	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SETORIZAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO ? SP	174.740,40	-	9.196,88	Compensação	-	-
1048	TG	487/2023	27/11/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Município	SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA: O PLANEJAMENTO DE CORREDORES ECOLÓGICOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE RESTAURAÇÃO EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SÃO PAULO.	176.237,08	-	19.621,49	Compensação	-	55,7
1049	TG	529/2023	11/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO	Município	ETE Municipal de Paraíso	5.546.195,08	-	2.010.765,25	Cobrança	100,0	100,0
1050	TG	580/2023	22/12/2023	Não Iniciado	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Município	PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) E ENTORNO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO NOROESTE PAULISTA, LOCALIZADA NA BACIA DO TURVO/GRANDE (UGRHI-15)	2.021.420,84	-	224.602,31	Cobrança	-	-
1051	TJ	035/2012	06/02/2012	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IGARAÇÚ DO TIETÊ	Município	PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE SECAGEM DO LODO E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES À ETE	121.376,26	-	61.164,58	Compensação	100,0	100,0
1052	TJ	180/2016	18/11/2016	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIETÊ	Município	PLANO DE GESTÃO INTEGRADA NO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO DE MINEIROS DO TIETÊ	106.603,30	-	5.449,90	Compensação	100,0	100,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
1053	TJ	207/2016	21/12/2016	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	Município	AÇÕES DE COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDORES DE VAZÃO E NÍVEL, INCLUINDO TELEMETRIA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPINA - FASE 02	142.417,97	-	3.620,93	Compensação	100,0	100,0
1054	TJ	102/2017	27/04/2017	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI	Município	TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA INCLUINDO PROCESSOS DE OUTORGA DOS POÇOS PROFUNDOS NO ABASTECIMENTO PÚBLICO	73.201,58	-	2.987,50	Compensação	100,0	100,0
1055	TJ	096/2017	27/04/2017	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ	Município	PLANO DE GESTÃO INTEGRADA NO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPUÍ - SP	96.910,26	-	4.947,60	Compensação	90,0	90,0
1056	TJ	043/2018	07/02/2018	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	ESTUDO E DIAGNÓSTICO HIDROGEOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - SUBSÍDIOS DE PROTEÇÃO, UTILIZAÇÃO E CONTROLE DO USO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS	614.825,00	-	-	Cobrança	100,0	100,0
1057	TJ	284/2018	22/11/2018	Em execução	Associação dos Produtores Agroindustriais de Brotas - APAGIB	Sociedade Civil	PLANO DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL DA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO CÔRREGO DO GOUVEIA	254.640,00	-	28.283,00	Cobrança	50,0	90,0
1058	TJ	161/2019	25/06/2019	Em execução	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS	Município	CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PERMANENTES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS	239.400,00	-	26.600,00	Cobrança	100,0	100,0
1059	TJ	160/2019	25/06/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAÇU DO TIETÊ	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E EMISSÁRIO NO MUNICÍPIO DE IGARAÇU DO TIETÊ - SP	145.304,67	-	2.897,26	Compensação	100,0	100,0
1060	TJ	197/2019	22/07/2019	Em execução	Associação Veracidade	Sociedade Civil	PROJETO DE COMUNICAÇÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA TIETÊ-JACARÉ	182.960,60	-	38.480,00	Compensação	-	100,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
1061	TJ	199/2019	23/07/2019	Em execução	Associação dos Produtores Agroindustriais de Brotas - APAGIB	Sociedade Civil	PLANO DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL DA ALTA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO DO PINHEIRINHO.	333.617,50	-	37.558,00	Cobrança	75,0	90,0
1062	TJ	212/2019	29/07/2019	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE MONITORIAMENTO HIDROLÓGICO DAS BACIAS DO CBH-TJ	1.051.600,00	-	-	Cobrança	-	15,5
1063	TJ	221/2019	29/07/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	115.695,67	-	5.848,11	Compensação	85,0	100,0
1064	TJ	234/2019	29/07/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI	Município	EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE BARIRI - 1ª FASE	497.959,44	-	38.722,89	Cobrança	100,0	100,0
1065	TJ	232/2019	29/07/2019	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- BARRA BONITA	Município	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RETIRADA E DESTINAÇÃO FINAL DO LODO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) NO MUNICÍPIO DE BARRA BONITA - SP	53.480,42	-	1.039,84	Cobrança	100,0	100,0
1066	TJ	388/2019	31/12/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS	Município	PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS NA MARGEM ESQUERDA DO RIO JACARÉ-PEPIRA, INCLUINDO EMISSÁRIOS DE ENCAMINHAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO	175.076,56	-	3.537,36	Compensação	89,0	90,0
1067	TJ	017/2020	22/01/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS	Município	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANO NA BACIA 02 - TRECHOS 4-1 A 4-10 / 5-1 A 5-5 DO MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS	887.311,23	-	78.930,53	Cobrança	70,0	90,0
1068	TJ	126/2020	09/03/2020	Em execução	INSTITUTO PRO-TERRA	Sociedade Civil	FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA GESTORES E EDUCADORES SOCIOAMBIENTAIS DA SUB-BACIA DO JACARÉ-GUAÇU	177.111,16	-	19.747,20	Compensação	100,0	100,0
1069	TJ	255/2020	29/10/2020	Em execução	ASSOCIACAO INSTITUTO CULTURAL JANELA ABERTA	Sociedade Civil	Programa de Drenagem Sustentável e Revitalização de Rios Urbanos para a UGRHI 13	1.153.070,00	-	129.070,00	Cobrança	38,2	90,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
1070	TJ	002/2021	07/01/2021	Em execução	ASSOCIACAO INSTITUTO CULTURAL JANELA ABERTA	Sociedade Civil	Sistema de Indicadores para avaliação e monitoramento das ações de educação ambiental na UGRHI 13	249.914,76	-	25.040,00	Cobrança	-	90,0
1071	TJ	024/2021	22/01/2021	Em execução	Associação Veracidade	Sociedade Civil	Permacultura na comunidade: promovendo a qualidade ambiental e o saneamento na bacia do Rio Monjolinho, a partir da gestão integrada de resíduos sólidos e implementação de hortas agroecológicas em espaços educadores de São Carlos - SP	150.184,78	-	15.250,00	Compensação	100,0	100,0
1072	TJ	104/2021	18/03/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS	Município	Conservação dos Recursos Hídricos através da destinação de resíduos da construção civil (RCC) no município ? Aquisição de Equipamentos	385.000,00	-	469.900,00	Cobrança	100,0	100,0
1073	TJ	105/2021	18/03/2021	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- BARRA BONITA	Município	Implantação de Ações de Combate as perdas de águas, através de fornecimento e instalação de macromedidores de vazão, pesquisa de vazamentos não visíveis e implantação da setorização no setor 07 do município.	293.222,68	-	11.865,00	Cobrança	100,0	100,0
1074	TJ	158/2021	15/04/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS	Município	Recuperação de Estrada Rural com a Adequação de 0,95 KM da DCR ? 328 ? Zona Rural de Dois Córregos	194.029,98	-	3.918,87	Cobrança	90,0	100,0
1075	TJ	177/2021	30/04/2021	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BROTAS - SAAEB	Município	Implantação do Projeto de combate as perdas de água, através da implantação do setor 06 com macromedição e substituição de hidrômetros do município de Brotas - SP	248.084,04	-	15.002,04	Cobrança	100,0	100,0
1076	TJ	183/2021	30/04/2021	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- BARRA BONITA	Município	Elaboração de Projeto de Instrumentação e Automação da ETE de Barra Bonita - SP	185.484,40	-	3.660,95	Cobrança	100,0	100,0
1077	TJ	194/2021	24/05/2021	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURIST. DE IBITINGA	Município	Construção da Estação de Tratamento de Esgoto de Cambaratiba com emissário	840.409,65	-	43.995,00	Cobrança	36,0	36,2

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
1078	TJ	202/2021	13/10/2021	Em execução	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA	Município	REPARO E PROTEÇÃO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO	160.789,37	-	21.483,18	Cobrança	100,0	100,0
1079	TJ	274/2021	10/11/2021	Em execução	INSTITUTO PRO-TERRA	Sociedade Civil	Campo Vivo: Educação ambiental para promover o uso racional dos recursos hídricos e modos de produção agrícola mais sustentáveis na Bacia do Tietê-Jacaré	189.251,70	-	23.040,00	Compensação	-	90,0
1080	TJ	278/2021	10/11/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS	Município	Estudo hidrológico da Bacia do Rio Jacaré Pepira	474.000,00	-	-	Cobrança	70,0	80,2
1081	TJ	250/2021	11/11/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS	Município	SEGREGAÇÃO E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PARA COLETA SELETIVA EM AREIÓPOLIS ? SP	265.572,50	-	13.008,50	Cobrança	100,0	100,0
1082	TJ	280/2021	01/12/2021	Em execução	Associação Veracidade	Sociedade Civil	Ciclo de atividades de educação ambiental na sub bacia hidrográfica do Chibarro	276.433,60	-	39.861,60	Compensação	90,0	100,0
1083	TJ	238/2021	01/12/2021	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	Modernização do monitoramento de recursos hídricos no CBH-TJ com medição acústica de vazão e SPI	301.000,00	-	-	Cobrança	-	61,1
1084	TJ	300/2021	02/12/2021	Em execução	SAAEDOCO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE DOIS CÓRREGOS	Município	DIAGNÓSTICO, PROGNÓSTICO E PROJETOS DE CONCEPÇÃO E EXECUTIVOS PARA O SISTEMA DE AFASTAMENTO E TRATAMENTO DO EFLUENTE DOMÉSTICO DO MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS-SP	358.209,60	-	7.310,40	Cobrança	75,0	100,0
1085	TJ	308/2021	02/12/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS	Município	Recuperação de Estrada Rural com a Adequação de 1,9km da DCR 120 - Zona Rural de Dois Córregos	237.846,96	-	148.121,73	Cobrança	100,0	100,0
1086	TJ	226/2021	06/12/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS	Município	Adequação do Sistema de Drenagem de Águas Pluviais - Córrego do Matadouro - Bairro de Guarapuã no Município de Dois Córregos	368.661,49	-	230.032,47	Cobrança	100,0	100,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
1087	TJ	031/2022	10/01/2022	Em execução	SAAEODO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE DOIS CÓRREGOS	Município	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA, COM A IMPLANTAÇÃO DO SETOR 01, EXECUÇÃO DE PESQUISA DE VAZAMENTOS E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO.	305.013,38	-	9.903,95	Cobrança	100,0	100,0
1088	TJ	012/2022	10/01/2022	Em execução	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA	Município	Restauração Florestal das nascentes da microbacia do Córrego Vamicanga	621.886,79	-	27.391,52	Cobrança	9,0	38,7
1089	TJ	033/2022	04/02/2022	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Município	PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS E REPARO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA, NA MACRO REGIÃO DO SANTA FELICIA E IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP	909.123,57	-	79.866,28	Cobrança	90,0	90,0
1090	TJ	045/2022	10/02/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO	Município	Elaboração de projeto do sistema de tratamento de esgoto para o Distrito de Guarapiranga no Município de Ribeirão Bonito - SP	171.671,03	-	18.218,72	Cobrança	46,0	90,0
1091	TJ	110/2022	18/03/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL	Município	Construção de viveiro escola para produção de mudas para a silvicultura urbana e rural	248.011,54	-	20.400,00	Cobrança	20,0	100,0
1092	TJ	141/2022	14/04/2022	Em execução	INSTITUTO USINA DE SONHOS	Sociedade Civil	Projeto de Comunicação e Divulgação da Atuação do CBH-TJ	166.867,80	-	18.588,00	Compensação	-	90,0
1093	TJ	158/2022	20/04/2022	Em execução	ASSOCIACAO INSTITUTO CULTURAL JANELA ABERTA	Sociedade Civil	Formação de gestores escolares para ambientalização curricular em São Carlos/SP	227.925,52	-	22.530,00	Compensação	50,0	100,0
1094	TJ	020/2023	10/07/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BROTAS - SAAEB	Município	Substituição do Coletor Tronco Jacaré-Pepira no município de Brotas/SP - Fase 01	312.851,24	-	90.581,30	Cobrança	100,0	100,0
1095	TJ	002/2023	10/07/2023	Em execução	ASSOCIACAO INSTITUTO CULTURAL JANELA ABERTA	Sociedade Civil	Cultivando a vida - Formação de agentes socioambientais comunitários em arborização e hortas urbanas em São Carlos - SP	195.104,12	-	22.112,00	Cobrança	-	52,1

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
1096	TJ	008/2023	10/07/2023	Em execução	INSTITUTO USINA DE SONHOS	Sociedade Civil	CONHECENDO E DIVULGANDO AS ÁGUAS E O TERRITÓRIO DA UGRHI 13, NAS VIAS E NAS REDES	497.570,00	-	54.360,00	Cobrança	-	33,2
1097	TJ	022/2023	10/07/2023	Não Iniciado	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENCÓIS PAULISTA	Município	Levantamento Planialtimétrico e Cadastral do Sistema de Esgotamento Sanitário em Lençóis Paulista, com Licenciamento Ambiental e Projeto Executivo para Duplicação de Interceptores	203.184,65	-	41.931,20	Compensação	-	-
1098	TJ	109/2023	13/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	Município	EXECUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL, TRECHO PV13 AO PV-15 - FASE 1	369.781,58	-	110.752,53	Cobrança	-	40,8
1099	TJ	107/2023	13/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	Município	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO SETOR 1 E 2 COM MACROMEDIÇÃO E TELEMETRIA	367.167,52	-	141.459,82	Cobrança	-	48,5
1100	TJ	067/2023	13/07/2023	Em execução	DAAE - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ARARAQUARA	Município	Dragagem do Lodo das Lagoas de Sedimentação da ETE Araraquara-SP	1.974.439,74	-	1.982.588,79	Cobrança	100,0	66,3
1101	TJ	210/2023	13/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA	Município	DRENAGEM URBANA - IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS ITAPUÍ, JOSÉ NUNES AMARAL, DAS MISSÕES e DOS LAVRADORES	551.472,55	-	34.961,10	Cobrança	100,0	69,3
1102	TJ	105/2023	13/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	Município	IMPLANTAÇÃO DO COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO SETOR 03 E 04 COM MACROMEDIÇÃO E TELEMETRIA	316.625,18	-	170.463,34	Cobrança	-	42,7
1103	TJ	031/2023	13/07/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BROTAS - SAAEB	Município	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE PATRIMÔNIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE BROTAS-SP.	231.621,74	-	6.886,56	Cobrança	-	56,5
1104	TJ	065/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS	Município	IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS BIODIGESTORAS PARA TRATAMENTO DE ESGOTO NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS	535.036,22	-	10.919,11	Cobrança	-	49,4

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
1105	TJ	037/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA	Município	Pesquisa de vazamentos não visíveis na rede e ramais de abastecimento de água do Município de Macatuba-SP, bacia do Tietê-Jacaré	151.863,48	-	3.099,25	Cobrança	45,0	100,0
1106	TJ	093/2023	14/07/2023	Em execução	INSTITUTO PRO-TERRA	Sociedade Civil	Da coleta de sementes ao plantio de mudas: Viveiro educativo para promover a importância das florestas na proteção dos recursos hídricos na Sub-bacia do Rio Jaú"	177.030,80	-	21.200,00	Cobrança	5,0	59,8
1107	TJ	150/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	Município	SUBSTITUIÇÃO DE REDES E RAMAIS DE FERRO FUNDIDO NO BAIRRO SANTA CRUZ NO MUNICÍPIO DE ITIRAPINA-SP	214.078,16	-	9.044,94	Cobrança	100,0	100,0
1108	TJ	156/2023	14/07/2023	Em execução	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS	Município	Pós-graduação lato sensu - modalidade especialização: ?Gerenciamento de recursos hídricos e planejamento ambiental em bacias hidrográficas?	374.400,00	-	41.600,00	Cobrança	-	58,0
1109	TJ	082/2023	14/07/2023	Não Iniciado	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA TRATAMENTO, DESAGUAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE LODO DE ETA, NO SAAE DE LENÇÓIS PAULISTA-SP	184.878,87	-	20.454,08	Cobrança	-	-
1110	TJ	149/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	Município	REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS E ELIMINAÇÃO DOS VAZAMENTOS, VISANDO A REDUÇÃO DAS PERDAS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPINA	209.675,10	-	8.613,90	Compensação	51,0	100,0
1111	TJ	062/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS	Município	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APRIMORAMENTO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS	163.708,02	-	3.340,98	Cobrança	-	49,9
1112	TJ	212/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS	Município	AÇÕES DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA COM A SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE FERRO FUNDIDO NO SETOR 06 DO MUNICÍPIO DE BROTAS-SP.	287.002,25	-	20.011,88	Cobrança	-	54,8
1113	TJ	096/2023	14/07/2023	Em execução	INSTITUTO PRO-TERRA	Sociedade Civil	Cílios do Gouveia	949.106,50	-	105.530,00	Cobrança	-	68,0

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
1114	TJ	064/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS	Município	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA RURAL COM A ADEQUAÇÃO DE 3,11 KM DA DCR-070 - ZONA RURAL DE DOIS CÓRREGOS	449.827,72	-	9.180,16	Cobrança	-	50,1
1115	TJ	028/2023	14/07/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BROTAS - SAAEB	Município	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO SETOR 13, COM MACROMEDIÇÃO, NO MUNICIPIO DE BROTAS/SP.	371.801,74	-	19.940,74	Cobrança	57,0	100,0
1116	TJ	243/2023	20/07/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI	Município	Execução de Galerias de Águas Pluviais para interligação em rede existente na Avenida Perimetral Prefeito Domingos Antônio Fortunato, no município de Bariri ? SP (Etapa 02)	459.356,62	-	19.139,85	Cobrança	-	-
1117	TJ	015/2023	21/07/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Município	SUBSTITUIÇÃO DE TRECHO PARCIAL DO INTERCEPTOR DE ESGOTO DA MARGEM ESQUERDA DO CÓRREGO DO MONJOLINHO TRECHO ENTRE A ALÇA DE ACESSO DA RODOVIA WASHINGTON LUIZ E A ALAMEDA DOS HELIOTRÓPOS - SÃO CARLOS/SP	463.241,64	-	115.654,82	Cobrança	45,0	82,4
1118	TJ	183/2023	24/07/2023	Não Iniciado	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- BARRA BONITA	Município	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDORES DE VAZÃO, PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS E IMPLANTAÇÃO DA SETORIZAÇÃO NO SETOR 08 NO MUN.	313.353,24	-	74.983,68	Cobrança	-	-
1119	TJ	063/2023	24/07/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Município	SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE FERRO FUNDIDO E FERRO GALVANIZADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR REDES EM PEAD PELO MÉTODO NÃO DESTURIVO (MND) NA RUA SÃO JOAQUIM - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS	644.146,47	-	276.235,81	Cobrança	90,0	100,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
1120	TJ	264/2023	27/07/2023	Não Iniciado	FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS DE ARARAQUARA DA UNESP-FCLar	Estado	Restauração florestal da nascente e matas ciliares em área da Microrregião Hidrográfica do Ribeirão das Cruzes	511.645,58	-	58.400,00	Cobrança	-	-
1121	TJ	261/2023	27/07/2023	Em execução	DAAE - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ARARAQUARA	Município	SUBSTITUIÇÃO DE REDES E RAMAIS NO SETOR FONTE LUMINOSA PARA REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	438.012,04	-	61.697,25	Cobrança	100,0	100,0
1122	TJ	285/2023	31/08/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Município	SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE FERRO FUNDIDO E FERRO GALVANIZADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR REDES EM PEAD PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND) NA RUA DOM PEDRO II - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS	749.005,94	-	308.674,57	Cobrança	-	35,3
1123	TJ	278/2023	31/08/2023	Em execução	ASSOCIACAO INSTITUTO CULTURAL JANELA ABERTA	Sociedade Civil	Formação de agentes ambientais na Microbacia Hidrográfica do Córrego da Água Quente	173.522,00	-	18.550,00	Cobrança	-	43,2
1124	TJ	307/2023	31/08/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS	Município	CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS ATRAVÉS DO CONTROLE DE EROSIÃO DE 3,01 KM DA ESTRADA RURAL DCR-318 NO MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS	425.316,22	-	8.679,92	Cobrança	-	42,0
1125	TJ	296/2023	31/08/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE EMISSÁRIO DE ESGOTO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE TABATINGA/SP	163.619,20	-	8.800,60	Cobrança	60,0	100,0
1126	TJ	308/2023	31/08/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS	Município	RECICLANDO IDEIAS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O FORTALECIMENTO DA COLETA SELETIVA EM DOIS CÓRREGOS/SP	179.703,18	-	3.968,02	Cobrança	43,0	57,0
1127	TJ	286/2023	31/08/2023	Em execução	DAAE - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ARARAQUARA	Município	EXECUÇÃO DE COLETOR TRONCO DE ESGOTOS - AVENIDA JOSÉ BARBANTI NETO	572.574,28	-	63.619,29	Cobrança	100,0	100,0

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
1128	TJ	319/2023	05/09/2023	Não Iniciado	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BROTAS - SAAEB	Município	EXECUÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE BROTAS/SP - FASE 02	1.431.039,52	-	623.431,14	Cobrança	-	-
1129	TJ	320/2023	05/09/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BROTAS - SAAEB	Município	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES DE VAZÃO E SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS NO MUNICÍPIO DE BROTAS/SP	385.514,87	-	20.154,05	Cobrança	100,0	100,0
1130	TJ	346/2023	14/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA	Município	Substituição de hidrômetros - Setor do Reservatório 1	291.330,00	-	16.570,00	Cobrança	-	50,0
1131	TJ	355/2023	14/09/2023	Não Iniciado	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Município	MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SATURAÇÃO DA FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MONJOLINHO - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS / SP	731.590,85	-	311.939,56	Cobrança	-	-
1132	TJ	339/2023	14/09/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI	Município	Execução de Galerias de Águas Pluviais para interligação em rede existente na Avenida Perimetral Prefeito Domingos Antônio Fortunato, no município de Bariri ? SP (Etapa 03)	459.357,59	-	124.770,89	Cobrança	-	-
1133	TJ	369/2023	21/09/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BROTAS - SAAEB	Município	AÇÕES DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA COM A SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE AÇO NO SETOR 03 DO MUNICÍPIO DE BROTAS	427.123,54	-	8.716,82	Cobrança	30,0	54,7
1134	TJ	394/2023	10/10/2023	Em execução	DAAE - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ARARAQUARA	Município	Execução de Coletor Tronco para ampliação do Sistema de Coleta e Afastamento existente ? Rua Pedro Jose Larocca e Av. Rafael Medina.	504.510,34	-	126.127,61	Cobrança	100,0	100,0
1135	TJ	402/2023	10/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS	Município	MICRODRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAS DAS BACIAS 19 E 20 NO MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS	296.726,82	-	56.508,08	Cobrança	-	29,9
1136	TJ	403/2023	10/10/2023	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	Município	Recuperação de Nascentes e Matas Ciliares em Iacanga/SP	576.790,14	-	64.575,04	Cobrança	-	-

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
1137	TJ	420/2023	26/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	Município	AÇÕES DE COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA, ATRAVÉS DA SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS, PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS E MEDIÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DE CONJ. MOTOR-BOMBAS NO MUNICÍPIO DE IACANGA	549.595,69	-	11.216,25	Cobrança	25,0	68,2
1138	TJ	419/2023	26/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS	Município	CONTROLE DE EROÇÃO DE 7,2 KM DA DCR-248 - ESTRADA RURAL DO MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS	821.799,99	-	174.728,81	Cobrança	-	38,9
1139	TJ	421/2023	26/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE EMISSÁRIO DE ESGOTO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ITAPUÍ - SP	168.013,62	-	9.603,65	Compensação	-	52,4
1140	TJ	445/2023	06/11/2023	Em execução	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO SUL	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE EMISSÁRIO DE ESGOTO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE BOA ESPERANÇA DO SUL - SP	168.510,04	-	12.564,71	Compensação	46,0	100,0
1141	TJ	443/2023	06/11/2023	Não Iniciado	INSTITUTO USINA DE SONHOS	Sociedade Civil	PARA ONDE CORREM AS ÁGUAS: CONSTRUÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS SOBRE RECURSOS HÍDRICOS PARA FOMENTO DE ESPAÇOS EDUCADORES NOS MUNICÍPIOS DE ARARAQUARA E DOIS CÓRREGOS (SP)	366.776,95	-	9.360,00	Cobrança	-	-
1142	TJ	446/2023	06/11/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS	Município	IMPLANTAÇÃO DE UM GALPÃO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS	1.245.857,13	-	94.424,18	Cobrança	-	28,8
1143	TJ	471/2023	22/11/2023	Não Iniciado	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	Diagnóstico de Contaminação por Agrotóxicos na Bacia Hidrográfica do TJ	279.946,80	-	7.213,20	Cobrança	-	-
1144	TJ	568/2023	20/12/2023	Em execução	DAAE - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ARARAQUARA	Município	SUBSETORIZAÇÃO DO SETOR MONTE CARLO	583.876,20	-	76.439,23	Cobrança	-	34,3
1145	TJ	585/2023	26/12/2023	Não Iniciado	INSTITUTO PRO-TERRA	Sociedade Civil	Mergulho na Sub-bacia do Rio Jaú	176.090,80	-	10.800,00	Compensação	-	-